



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.922/2022-GP/PMC

Cáceres - MT, 18 de outubro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
VER. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 21.202/2022 de 21/09/2022

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 1.203/2022-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 203/2022, de autoria do ilustre vereador, **Linsiod Lacerda Passos (Lacerda do AKI)** – PRTB, que solicita ao Executivo Municipal informações da conclusão da obra da feira próxima ao Ginásio Didi Profeta.

Em resposta, vimos encaminhar a Vossa Excelência as informações prestadas na data de 05/10/2022, junto ao Protocolo em epígrafe, pela Assessoria Técnica I, cópia anexa.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres

Assinado por 1 pessoa: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/1702-A9EC-47E3-2136> e informe o código 1702-A9EC-47E3-2136



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1702-A9EC-47E3-2136

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 19/10/2022 16:27:12 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC ONLINE RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/1702-A9EC-47E3-2136>

Protocolo 2- 21.202/2022

De: GESICA S. - ATC

Para: GAB - Gabinete da Prefeita

Data: 05/10/2022 às 15:44:39

Setores envolvidos:

GAB, ATC, SMA - PROT, GAB- ED

Requerimento

Prezado Vereador.

Desde o início da obra houveram problemas que ocasionaram a demora no início dos serviços, é de vosso conhecimento que a obra teve sua assinatura de ordem de serviço na data de 29/11/2021, após verificada a necessidade celebração do 1º Termo Aditivo em razão de erros de arredondamento entre a planilha da empresa e a planilha gerada pelo sistema, diminuindo em R\$ 57,56 o valor final da obra assinado na data de 29/09/2021.

Contudo para o início efetivo dos serviços das etapas iniciais da obra estava-se sujeito as condições climáticas, houve um período de chuvas intensas (maiores do que o previsto) registradas na região da cidade de Cáceres (MT), impactando diretamente no andamento dos serviços, visto que o terreno em questão possui lençol freático aflorante e encontrava-se apaulado, acontecimento esse que foi justificado junto ao Ministério da Defesa na data de 29/01/2022. Conforme Documento Anexo.

Porém, além do problema supracitado, houveram divergências na locação da obra, precisando da emissão de um atestado de arruamento só obtido na data de 21/12/2021, conforme atestado anexo. Além disso não fora previsto no escopo dessa obra a execução do aterro necessário e foi verificado *in loco* que o terreno possui um desnível considerável em relação a via, havendo a necessidade de elaboração de um aditivo para que pudesse ser iniciado os serviços preliminares e fora solicitado pela empresa CONSTRUEPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP responsável pela execução da obra na data de 15/12/2021 a elaboração do mesmo juntamente com o atestado de arruamento supracitado. O aditivo foi elaborado pela fiscal da obra na data 10/03/2022 e encaminhado para os demais a Secretaria Municipal de Agricultura para realização dos tramites necessários, havendo sua assinatura na data de 26/04/2022. Conforme documento anexo.

Mediante o atraso nos serviços pelos motivos elencados acima na data de 07/04/2022 houve a solicitação de pedido de aditivo de prazo em 180 dias, por parte da Empresa CONSTRUEPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP conforme documento anexo, sendo este pedido atendido através do termo aditivo celebrado na data de 24 de maio de 2022.

Na data de 29/04/2022 a empresa CONSTRUEPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP realizou a solicitação da alteração do tipo de fundação ou reequilíbrio dos preços, conforme documento anexo, e levando em conta o referido documento e a não disponibilidade de equipamentos na cidade para a execução das estacas pré-moldadas cravadas por meio de caminhão bate-estacas necessárias para fundação dessa obra, e sabendo que a mesmas possuíam baixa disponibilidade e pela não certeza do atendimento do serviço das empresas das demais localidades optou-se para mudança do tipo de fundação para estaca escavada, necessitando a elaboração de um novo projeto.

Na data de 25/04/2022 foi encaminhado um e-mail para AMM Associação Mato-grossense dos Municípios, a qual foi responsável pela elaboração do projeto inicial, solicitando a alteração dos projetos, juntamente com o projeto estrutural da parte frontal da feira, o qual não havia sido considerado na elaboração dos projetos estruturais e no orçamento porém constava em projeto arquitetônico, conforme anexo. O projeto só teve sua elaboração finalizada na data de 25/06/2022, mediante a alteração necessária foi elaborado aditivo no valor de R\$ 105.143,22 conforme Memorando 23.425/202, na data de 01/07/2022 o qual encontra-se em tramitação na Secretaria Municipal de Agricultura.

Contudo devido aos problemas elencados acima, houve os atrasos permanecendo executado apenas etapas iniciais da

obra, sabe-se ainda que a planilha encontra-se com valor defasado visto que a data base da tabela SINAPI utilizada é a de JAN/2021, o que poderá gerar necessidade de processo de reajuste e reequilíbrio.

Na data de 10/08/2022 a empresa CONSTRUEPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP realizou a solicitação do processo de rescisão amigável em anexo, a empresa alega que houve atraso na definição da locação da obra, presença de obstáculos físicos não previstos inicialmente, período chuvoso, divergências entre os projetos e a planilha, existência de estruturas projetadas e não orçadas. A mesma ainda alega que nesse tempo houve um aumento exponencial de preços conforme a planilha apresentada.

A obra possui um valor total de R\$ 981.662,25, mais dois aditivos nos valores de R\$ 54.034,63 e de R\$ 105.143,22, os pagamentos realizados para execução da mesma totalizam até presente data R\$ 49.726,81, cerca de 5% do total.

Considerando todos estes problemas, juntamente com a localização da mesma, foi solicitado ao órgão responsável a possibilidade de alteração da localidade para construção da mesma, levando em consideração a reforma do DIDI Profeta, aonde poderia utilizar o local da feira coberta para complementar ainda mais o espaço do Complexo Esportivo e realocar esta construção em outro espaço na cidade para atender outra região já que temos a feira do centro bem próxima desta.

No mais fico a disposição para maiores informações



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9C99-BA19-3775-BDC8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GESICA CHAIKA DA SILVA (CPF 024.XXX.XXX-18) em 05/10/2022 14:44:47 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/9C99-BA19-3775-BDC8>