

Protocolo 793/2023

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 29/05/2023 às 16:28:31

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB-VER, GAB-VER, DAL, DCAT

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 107/2022– SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento n.º 019/2022, encaminhamos ofício 947-2023-GP-PMC e demais anexos.

Respeitosamente.

Thaís de Carvalho Sabino

Anexos:

947_1.pdf

947_2.pdf

947_3.pdf

947_4.pdf

947_5.pdf

947_6.pdf

947_6_1.pdf

947_6_10.pdf

947_6_2.pdf

947_6_3.pdf

947_6_4.pdf

947_6_5.pdf

947_6_6.pdf

947_6_7.pdf

947_6_8.pdf

947_6_9.pdf

947_7.pdf

Of_497_2023_GP_PMC.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

493837/2022

777601

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

735007631

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 242724



260120222636720900018100200565493837133938922777601

NOME

VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI

CPF/CNPJ

26.367.209/0001-81

RG/INSCR. ESTADUAL

00000000000

ENDEREÇO

Rua HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 1756 - EDIF SB TOWER SALA 2302

BAIRRO

ALVORADA

FINALIDADE

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal, que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Cuiabá/MT, quarta-feira, 26 de janeiro de 2022


Lilian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 25 de Fevereiro de 2022.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
CNPJ: 26.367.209/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:15:06 do dia 25/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/07/2022.

Código de controle da certidão: **3BDB.D619.3EDC.8544**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0035506362

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **26/01/2022** Hora da emissão: **10:09:42**

Nome/denominação do sujeito passivo: **VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**
CNPJ: **26.367.209/0001-81**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.


OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **24/02/2022.**

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TUU2LA92922AB2L7**

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		 NOTA CUIABÁ	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI VITURINO PAVIMENTACAO JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA (BOA ESPERANÇA), 1756 - EDIF SB TOWER SALA 2302 - BOA ESPERANÇA CEP 78068-484 - Fone (65) 9967-1555 - Cuiabá - MT CONTDINAMICO@GMAIL.COM Inscrição Municipal 152741 - CPF/CNPJ 26.367.209/0001-81			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributado fora do município		Data de Competência/Emissão 17/01/2022	Data de Geração da NFS-e 17/01/2022 12:08:16
Número do RPS Série do RPS		Código de Verificação de Autenticidade 7A 95 30	
		Data de Emissão do RPS	
		Número da Nota Fiscal 79	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/			
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Municipal 1016475	
Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES			
Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS		Número s/n	Complemento COC
CEP 78200-000		Cidade / UF Cáceres / MT	Bairro VILA MARIANA
		Telefone (65)3223-0074	e-mail Daniel_4.0@hotmail.com
Local dos Serviços			
Cáceres - Mato Grosso			
Descrição dos Serviços			
3º MEDIÇÃO - REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 108 2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NA VIA BANDEIRANTES (TRECHO RUA DOS CAJUEIROS - DNER ATÉ À RUA DOS AVIADORES - SANTOS DUMONT). * VALOR DA MEDIÇÃO = R\$ 284.801,32 * IMPOSTOS RETIDOS - ISSQN (5,00% (ALÍQUOTA MUNICÍPIO) - SOBRE BASE DE CÁLCULO DE 40%): R\$ 6.301,31; *EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES. *** FAVOR CREDITAR NO BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 3499-1, CONTA CORRENTE 61844-6			
RECEBI OS SERVIÇOS EM 18/01/2022 Anny Karoliny N... Coord. de Engenharia, Arq. e Top. Engenheira Civil CREA - MT 035492 Autorizo Pagamento Cáceres-MT 17/01/2022  Wesley de Sousa Lopes Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN			
Atividade do Município 4211101 - [4211-1/01] Construção de rodovias e ferrovias		Aliquota 5,00	Cód. Nacional Atividade Econômica 702 4211101
Valor Total dos Serviços R\$ 284.801,32	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 170.880,79	Base de Cálculo R\$ 113.920,53
		Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos			
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
		CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
			ISSQN R\$ 5.696,03
Valor Líquido da Nota Fiscal			R\$ 279.105,29
Informações Complementares			
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325			

Ozlogne Lemes Campos
fiscal de contrato

11/02/2022 11:09

about:blank

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		 NOTA Fiscal	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
VITURINO VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI VITURINO PAVIMENTACAO JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA (BOA ESPERANÇA), 1756 - EDIF 58 TOWER SALA 2302 - BOA ESPERANÇA CEP 78066-464 - Fone (65) 9967-1555 - Cuiabá - MT CONTINAMICO@GMAIL.COM Inscrição Municipal 152741 - CPF/CNPJ 26.367.209/0001-81			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributado fora do município		Data de Competência/Emissão 11/02/2022	Data de Geração da NFS-e 11/02/2022 11:09:08
Número do RPS Série do RPS		Código de Verificação de Autenticidade 67 D6 AA	Número da Nota Fiscal 80
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/			
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Municipal 1016475	
Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES			
Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS		Número s/n	Complemento COC
CEP 78200-000		Cidade / UF Cáceres / MT	
Bairro VILA MARIANA		e-mail Daniel_4.0@hotmail.com	
Telefone (65)3223-0074			
Local dos Serviços Cáceres - Mato Grosso			
Descrição dos Serviços 4º MEDIÇÃO - REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 108 2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NA VIA BANDEIRANTES (TRECHO RUA DOS CAJUEIROS - DNER ATÉ À RUA DOS AVIADORES - SANTOS DUMONT). * VALOR DA MEDIÇÃO = R\$ 123.306,24 * IMPOSTOS RETIDOS - ISSQN (5,00% (ALÍQUOTA MUNICÍPIO) - SOBRE BASE DE CÁLCULO DE 40%): R\$ 2.466,12; *** FAVOR CREDITAR NO BANCO DO BRASIL 001, AGÊNCIA 3499-1, CONTA CORRENTE 61844-6			
RECEBI OS SERVIÇOS EM 14 / 02 / 2022  Autorizo Pagamento Cáceres-MT 16 / 02 / 22 			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN			
Atividade do Município 4211101 - [4211-1/01] Construção de rodovias e ferrovias		Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702
Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101			
Valor Total dos Serviços R\$ 123.306,24	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 73.983,74	Base de Cálculo R\$ 49.322,50
Total do ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos			
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	
JBSQN R\$ 2.466,12			
Valor Líquido da Nota Fiscal			R\$ 120.840,12
Informações Complementares PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325			

Anny Karoliny Neves Ramos
 Coord. de Engenharia, Arq. e Topografia
 Engenheira Civil
 CREA - MT 035492

Wesley de Sousa Lopes
 Secretário Municipal
 de Infraestrutura e Logística

Ozlagne Gomes Campos

fiscal de contrato

about:blank

1/1



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

VITURINO

VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
VITURINO PAVIMENTACAO

JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA (BOA ESPERANÇA), 1756 - EDIF SB TOWER SALA 2302 - BOA ESPERANÇA
CEP 78068-484 - Fone (65) 9967-1555 - Cuiabá - MT
CONTINAMICO@GMAIL.COM
Inscrição Municipal 152741 - CPF/CNPJ 26.367.209/0001-81



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado fora do município		Data de Competência da NFS-e 03/11/2021	Data de Emissão da NFS-e 03/11/2021 16:31:44	Código de Verificação de Autenticidade E1 84 BC	Número da Nota Fiscal 76
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/					

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Municipal 1016475	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS	Número s/n	Complemento COC
CEP 78200-000	Cidade / UF Cáceres / MT	Bairro VILA MARIANA
	Telefone (65)3223-0074	e-mail Daniel_4.0@hotmail.com

Local dos Serviços

Cáceres - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

1º MEDIÇÃO - REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 108 2021 -

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NA VIA BANDEIRANTES (TRECHO RUA DOS CAJUEIROS - DNER ATÉ À RUA DOS AVIADORES - SANTOS DUMONT).

* VALOR DA MEDIÇÃO = R\$ 315.065,56

* IMPOSTOS RETIDOS

- ISSQN (5,00% (ALÍQUOTA MUNICÍPIO) - SOBRE BASE DE CÁLCULO DE 40%): R\$ 6.301,31;

*EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES.

*** FAVOR CREDITAR NO BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 3499-1, CONTA CORRENTE 61844-6

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 04 / 11 / 2021
André Luis dos Santos

André Luis dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-MT 036586
RN - 1215439377

Autorizo Pagamento
Cáceres-MT 04 / 11 / 2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 4211101 - [4211-1/01] Construção de rodovias e ferrovias	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101
Valor Total dos Serviços R\$ 315.065,56	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 189.039,34	Base de Cálculo R\$ 126.026,22
	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 6.301,31
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 308.764,25

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Suely Maria Oliveira
fiscal de contrato

7. METODOLOGIA APLICADA PARA O PERCENTUAL DO B.D.I.

O B.D.I. – Bonificação e Despesas Indiretas é um percentual aplicado sobre o custo direto de determinado serviço.

Para a formação do percentual do B.D.I. utilizamos da metodologia aplicada pelo DNIT em seus orçamentos de infraestrutura e divulgadas em seu sítio de informações.

Essa nova metodologia do SICRO tem BDI's diferentes para o porte de obras, que são Obras de Pequeno Porte, Médio Porte e Grande Porte. O empreendimento da Infraestrutura da Via dos Bandeirantes está classificada como Obra de Pequeno Porte, portanto, utilizaremos o BDI para esse porte de obra.

Para a composição desse B.D.I. foi considerado os custos da administração central (rateio do custo da sede entre as obras da construtora), encargos fiscais (contribuição sindicais e pagamentos dos impostos), custos financeiros (recomposição do dinheiro pelo fato de a medição ser paga após a realização do serviço), custos com seguros e garantias (custos para eventos imprevisíveis ou de difícil quantificação exata) e o lucro da empresa (valor para que os sócios da empresa possam investir no melhoramento da empresa), tudo calculado de acordo com o OFÍCIO-CIRCULAR Nº 1578/2021/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE publicado em 24 de março de 2021.

O percentual do ISSQN será de 5%, sendo este o valor cobrado pelo setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Cáceres para esses serviços/obra.

Será considerado valores percentuais para o item de Seguros e para o item de Garantias Contratuais pois para o porte e tipo da obra em questão deverá constar como requisitos do edital do certame licitatório.

Os percentuais referentes aos itens de I.R.P.J. e de C.S.S.L. são itens caracterizados como tributos de natureza personalística, conforme decisão do TCU, e portanto não será considerada na composição do B.D.I.

Segue abaixo a composição do BDI utilizada no orçamento.

7.1. Composição do B.D.I.

COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) Obra de Pequeno Porte			
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	6,00% de CD (var.)	4,78	6,00
Despesas Financeiras (DF)	0,23% do (PV - Lucro)	0,21	0,27
Taxa de Risco	0,50% do PV	0,50	0,63
Seguros e Garantias	0,25% de PV	0,25	0,31
Sub-total		5,75	7,21
LUCRO OPERACIONAL		% sobre PV	% sobre CD
Lucro	10,00% de CD (var.)	7,96	10,00
Sub-total		7,96	10,00
PIS	0,65% de PV	0,65	0,82
COFINS	3,00% de PV	3,00	3,77
ISSQN	3,00% de PV	3,00	3,77
Sub-total		6,65	8,35
BDI		20,35	25,56
Custos Diretos (CD)		79,65	
Preço de Venda (PV)		100,00	
NOTAS: PIS e COFINS - I.N./S.R.F. N.º 306 de 12/03/03 BDI = Bonificação e Despesas Indiretas PV = Preço de Venda CD = Custo Direto SELIC Base: Janeiro/2021 SELIC_(aa) = 2,75% DF = $((1 + \text{SELIC})^{1/12} - 1)$ ∴ DF = 0,23% ISSQN = $\text{ISSQN}_{\text{pVL}} \times (100\% - 40\%)$ ∴ ISSQN = 3,00% ISSQN_{PL} = 5,00% (alíquota do ISSQN praticado pelo município de Cáceres p/ execução de obras de infraestrutura rodoviária conforme o Código Tributário de Cáceres/MT)			



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Sede do DNIT em Brasília/DF

Diretoria de Planejamento e Pesquisa

Assessoria de Controle Externo da Diretoria de Planejamento e Pesquisa

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 1578/2021/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE

Brasília, 24 de março de 2021.

Às
Diretoria Geral
Diretoria de Infraestrutura Rodoviária,
Diretoria de Infraestrutura Ferroviária,
Diretoria de Infraestrutura Aquaviária,
Diretoria de Administração e Finanças,
Diretoria Executiva e,
Superintendências Regionais.

Assunto: Repercussão do ajuste da taxa Selic (2,75% a.a) no SICRO.

Prezados,

1. Considerando que o Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO adotava como referência a taxa Selic de 2,25% ao ano, em decorrência da 231ª reunião do Comitê de Políticas Monetárias - Copom e com divulgação no âmbito do DNIT realizada pela Diretoria de Planejamento e Pesquisa, consoante Ofício-Circular nº 3374/2020/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE (SEI nº 6010615);
2. Considerando que o Banco Central, após a 237ª reunião do Comitê de Política Monetária - Copom, realizada nos dias 16 e 17 de março, passou a divulgar a alíquota referente à taxa Selic no valor de 2,75% ao ano;
3. A Diretoria de Planejamento e Pesquisa utiliza-se do presente expediente para dar conhecimento da revisão das despesas financeiras constantes do BDI referencial adotado pelo SICRO, uma vez que essa é função da taxa Selic, bem como comunicar a alteração da alíquota adotada para a remuneração do custo de oportunidade de capital, de forma a ajustar essa aos rendimentos correntes da caderneta de poupança.
4. Dessa forma, adotou-se como referência na publicação do SICRO, para o mês-base de janeiro de 2021, a taxa Selic de 2,75% ao ano, cuja repercussão recai sobre o cálculo das despesas financeiras constantes do BDI, bem como o custo de oportunidade de capital de 1,925%, que repercuta no cálculo do custo horário dos equipamentos.
5. Destaca-se ainda que a relação dos BDIs de referência ajustados à alíquota da taxa Selic vigente pode ser consultada por meio do Anexo BDI - SELIC 2,75 (SEI nº 7801206).
6. Por fim, informamos que a nova alíquota referente ao BDI entrará em vigor imediatamente após a divulgação deste expediente circular e que os orçamentos elaborados a partir de referências do SICRO já divulgadas pelo DNIT mantêm-se os custos horários dos equipamentos.

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente)

LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO

Diretor de Planejamento e Pesquisa

Anexo:	Anexo BDI - SELIC 2,75 (SEI nº 7801206).
--------	--



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD COM CAPA SELANTE E DRENAGEM NAS RUAS DO CAJUEIROS - DNER ATÉ A RUA DOAS AVIADORES - SANTOS DUMOND **Data:** 26/10/2021

END: Rua dos Cajueiros - DNER até a Rua dos Aviadores - Santos Dumont **BDI:** 25,51

EMPRESA: VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI **REF SINAPI:** mar/21
Sem Desoneração

Concorrência Publica nº 002/2021 - PMC **Encargos Sociais (Hora) = 113,04% (Não Desonerado)**
Encargos Sociais (Mês) = 71,63% (Não Desonerado)

ITENS A EXCLUIR			VALORES CONTRATADOS					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI	PR. UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES/ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.1			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO					R\$ 46.153,17
1.1.1	COMP.	PRE100001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (01 und. de 2,50mX2,00m)	m²	5	R\$ 313,89	R\$ 393,96	R\$ 1.969,80
1.1.2	COMP.	PRE100002	Instalação de Canteiro e Acampamento	un	1	R\$ 35.203,07	R\$ 44.183,37	R\$ 44.183,37
1.2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R\$ -
1.2.1		-	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	vb				
1.2.2		-	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	vb				
1.3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 229.005,28
1.3.1	COMP.	ADM 100001	VEÍCULOS	mês	4,00	R\$ 15.150,08	R\$ 17.422,59	R\$ 69.690,36
1.3.2	COMP.	ADM 100002	PESSOAL	mês	4,00	R\$ 34.633,68	R\$ 39.828,73	R\$ 159.314,92
2			TERRAPLENAGEM					
2.1			TERRAPLENAGEM					R\$ 211.661,07
2.1.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DO TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRA	m2	15.780,000	R\$ 0,25	R\$ 0,31	R\$ 4.891,80
2.1.2	SINAPI	101266	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H (destino do Bota-fora: Pátio da Prefeitura)	m3	32,870	R\$ 7,32	R\$ 9,18	R\$ 301,74
2.1.3	SINAPI	101269	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM A 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H (destino do Bota-fora: Pátio da Prefeitura)	m3	1.143,800	R\$ 12,90	R\$ 16,19	R\$ 18.518,12
2.1.4	SINAPI	101270	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM A 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H (destino do Bota-fora: Pátio da Prefeitura)	m3	7.890,830	R\$ 14,97	R\$ 18,78	R\$ 148.189,78
2.1.5	SINAPI	101271	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM A 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H (destino do Bota-fora: Pátio da Prefeitura)	m3	1.898,670	R\$ 16,59	R\$ 20,82	R\$ 39.530,30
2.1.6	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	m3	26,300	R\$ 6,95	R\$ 8,72	R\$ 229,33
3.0			PAVIMENTAÇÃO					
3.1			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 704.698,05
3.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	m2	15.164,000	R\$ 1,47	R\$ 1,84	R\$ 27.901,76
3.1.2	SINAPI	101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	m3	2.274,600	R\$ 27,53	R\$ 34,55	R\$ 78.587,43
3.1.3	SINAPI	101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	m3	3.032,800	R\$ 27,53	R\$ 34,55	R\$ 104.783,24
3.1.4	SINAPI	101267	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H.	m3	6.103,510	R\$ 7,00	R\$ 8,78	R\$ 53.588,81
3.1.5	COMP.	PAV100003	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (SEM TRANSPORTE)	m3	6.103,510	R\$ 7,50	R\$ 9,41	R\$ 57.434,02
3.1.6	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m2	13.073,600	R\$ 6,63	R\$ 8,32	R\$ 108.772,35
3.1.7	COMP.	V100002(9780	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE	m2	13.073,600	R\$ 16,68	R\$ 20,93	R\$ 273.630,44
3.2			TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO					R\$ 72.491,33
3.2.1	SINAPI	93595	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - material para sub-base e base	txkm	29.003,879	R\$ 1,16	R\$ 1,45	R\$ 42.055,62
3.2.2	SINAPI	93596	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - material para sub-base e base	txkm	13.378,893	R\$ 0,41	R\$ 0,51	R\$ 6.823,23
3.2.3	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - para TSD e capa selante	txkm	11.307,331	R\$ 0,83	R\$ 1,04	R\$ 11.759,62

3.2.4	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).	txkm	98,049	R\$ 1,27	R\$ 1,59	R\$ 155,89
3.2.5	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).	txkm	18.276,520	R\$ 0,51	R\$ 0,64	R\$ 11.696,97
4.0			DRENAGEM					
4.1			TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA E ACESSÓRIOS				R\$	1.153.390,99
4.1.1	COMP.	DRE100001	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA (P/ PROTEÇÃO DE VALAS, APROVEITAMENTO 8X)	m2	556,200	R\$ 24,19	R\$ 30,36	R\$ 16.886,23
4.1.2	SINAPI	101572	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTELETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA ATÉ 1,5 M E MENOR	m2	4.006,653	R\$ 11,78	R\$ 14,78	R\$ 59.218,33
4.1.3	SINAPI	100323	LASTRO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO	m3	390,178	R\$ 110,85	R\$ 139,12	R\$ 54.281,56
4.1.4	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM A ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m3	455,040	R\$ 7,07	R\$ 8,87	R\$ 4.036,20
4.1.5	SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111HP), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m3	6.628,676	R\$ 6,84	R\$ 8,58	R\$ 56.874,04
4.1.6	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	m3	50,560	R\$ 61,91	R\$ 77,70	R\$ 3.928,51
4.1.7	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA.	m2	3.315,095	R\$ 2,23	R\$ 2,79	R\$ 9.249,11
4.1.8	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE.	m3	563,739	R\$ 37,53	R\$ 47,10	R\$ 26.552,10
4.1.9	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m3	5.073,650	R\$ 21,80	R\$ 27,36	R\$ 138.815,06
4.1.10	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	318,000	R\$ 93,71	R\$ 117,61	R\$ 37.399,98
4.1.11	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	403,500	R\$ 149,66	R\$ 187,83	R\$ 75.789,40
4.1.12	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	499,500	R\$ 226,34	R\$ 284,07	R\$ 141.892,96
4.1.13	SINAPI	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	633,000	R\$ 303,56	R\$ 380,99	R\$ 241.166,67
4.1.14	SINAPI	99252	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M (PVI 02)	un.	4,000	R\$ 2.013,56	R\$ 2.527,21	R\$ 10.108,84
4.1.15	SINAPI	99252	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M (PVI 03)	un.	8,000	R\$ 2.013,56	R\$ 2.527,21	R\$ 20.217,68
4.1.16	SINAPI	99252	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M (PVI 04)	un.	10,000	R\$ 2.013,56	R\$ 2.527,21	R\$ 25.272,10
4.1.17	SINAPI	73856/004	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	un.	1,000	R\$ 2.225,99	R\$ 2.793,84	R\$ 2.793,84
4.1.18	SINAPI	98051	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.	m	14,500	R\$ 785,38	R\$ 985,73	R\$ 14.293,08
4.1.19	SINAPI	98114	TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINÉ CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	un.	22,000	R\$ 554,98	R\$ 696,55	R\$ 15.324,10
4.1.20	SINAPI	97949	BOCA DE LOBO SIMPLES (BLS) EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPÃO DE CONCRETO ARMADO	un.	-	R\$ 1.506,78	R\$ 1.891,15	R\$ 0,00
4.1.21	SINAPI	97950	BOCA DE LOBO DUPLA (BLD) EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPÃO DE CONCRETO ARMADO	un.	60,000	R\$ 2.646,42	R\$ 3.321,52	R\$ 199.291,20
4.2			TRANSPORTE DE MATERIAIS				R\$	51.030,97
4.2.1	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	txkm	14.550,362	R\$ 1,27	R\$ 1,59	R\$ 23.135,07
4.2.2	SINAPI	101465	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.	t	1.268,291	R\$ 16,87	R\$ 21,17	R\$ 26.849,72
4.2.3	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	txkm	1.585,130	R\$ 0,53	R\$ 0,66	R\$ 1.046,18
5.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
5.1			SINALIZAÇÃO				R\$	89.656,51
5.1.1	SICRO	5213401	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm	m2	462,470	R\$ 24,91	R\$ 31,26	R\$ 14.456,81
5.1.2	SICRO	5213405	Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm	m2	328,320	R\$ 36,77	R\$ 46,15	R\$ 15.151,96
5.1.3	SICRO	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	un.	41,000	R\$ 149,79	R\$ 188,00	R\$ 7.708,00
5.1.4	SICRO	5213851	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m	un.	41,000	R\$ 208,07	R\$ 261,14	R\$ 10.706,74
5.1.5	SICRO	5213445	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	un.	16,000	R\$ 248,17	R\$ 311,47	R\$ 4.983,52
5.1.6	SICRO	5213856	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m	un.	16,000	R\$ 238,11	R\$ 298,85	R\$ 4.781,60
5.1.7	SICRO	5213464	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	un.	20,000	R\$ 180,66	R\$ 226,74	R\$ 4.534,80
5.1.8	SICRO	5213863	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	un.	16,000	R\$ 261,17	R\$ 327,79	R\$ 5.244,64
5.1.9	SICRO	5219643	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	un.	148,000	R\$ 52,40	R\$ 65,76	R\$ 9.732,48
5.1.10	SICRO	5213360	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un.	258,000	R\$ 15,67	R\$ 19,66	R\$ 5.072,28
5.1.11	COMP.	SIN100001	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	un.	16,000	R\$ 362,71	R\$ 455,23	R\$ 7.283,68
5.2			GUIAS E SARJETAS				R\$	283.767,44
5.2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m3	208,392	R\$ 61,91	R\$ 77,70	R\$ 16.192,05



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT
Departamento de Engenharia e Fiscalização

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD COM CAPA SELANTE E DRENAGEM NAS RUAS DO CAJUEIROS - DNER ATÉ A RUA DOAS AVIADORES - SANTOS DUMOND
LOCAL: Rua dos Cajueiros - DNER até a Rua dos Aviadores - Santos Dumont
DATA: 17/01/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR TOTAL	30 dias	%	60 dias	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,14%	1.969,80	1.969,80	100%		
2.0	TERRAPLANAGEM	1,37%	2.362,20	2.362,20	100%		
3.0	DRENAGEM	97,49%	168.296,85	84.148,43	50%	84.148,43	50%
VALOR TOTAL		100,00%	172.628,85	88.480,43	51,25%	84.148,43	48,75%
VALOR ACUMULADO				88.480,43	51,25%	172.628,85	100,00%

Andre Luis dos Santos

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS DOS
SANTOS:03287917170
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR VARZEA
GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial,
ou=21684498000129, cn=ANDRE LUIS DOS
SANTOS:03287917170
Dados: 2022.01.24 10:26:13 -04'00'



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES - MT
Departamento de Engenharia e Fiscalização

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD COM CAPA SELANTE E DRENAGEM
NAS RUAS DO CAJUEIROS - DNER ATÉ A RUA DOAS AVIADORES - SANTOS DUMONT

Data: 12/12/2021

LOCAL: Rua dos Cajueiros - DNER até a Rua dos Aviadores - Santos Dumont

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					READEQUAÇÃO - PRAZO REMANESCENTE				PRAZO ADITIVADO				VALOR TOTAL
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR EXECUTADO	VALOR REMANESCENTE	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES/ADMINISTRAÇÃO	5,21%	R\$ 160.655,81	R\$ 114.502,64	R\$ 28.625,66	25%	R\$ 28.625,66	25%	R\$ 28.625,66	25%	R\$ 28.625,66	25%	R\$ 275.158,45
2.0	TERRAPLENAGEM		R\$ 211.661,07	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 211.661,07
3.0	PAVIMENTAÇÃO	35,38%	R\$ -	R\$ 777.189,38	R\$ 155.437,88	20%	R\$ 233.156,81	30%	R\$ 233.156,81	30%	R\$ 155.437,88	20%	R\$ 777.189,38
4.0	DRENAGEM	26,52%	R\$ 621.863,45	R\$ 582.558,51	R\$ 233.023,40	40%	R\$ 174.767,55	30%	R\$ 116.511,70	20%	R\$ 58.255,85	10%	R\$ 1.204.421,96
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	32,89%	R\$ -	R\$ 722.451,00	R\$ -		R\$ 72.245,10	10%	R\$ 288.980,40	40%	R\$ 361.225,50	50%	R\$ 722.451,00
VALOR TOTAL		100,00%	994.180,33	2.196.701,53	417.086,94	18,99%	508.795,13	23,16%	667.274,58	30,38%	603.544,89	27,48%	3.190.881,86
VALOR ACUMULADO					417.086,94	18,99%	925.882,07	42,15%	1.593.156,64	72,52%	2.196.701,53	100,00%	

ANDRE LUIS DOS SANTOS

FISCAL DE EXECUÇÃO - ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MT036585

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS DOS SANTOS:03287917170
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=ANDRE LUIS DOS SANTOS:03287917170
Dados: 2021.12.20 15:01:24 -04'00'

ANNY KAROLINY NEVES RAMOS

FISCAL DE EXECUÇÃO - ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MT035492

ANNY KAROLINY
NEVES
RAMOS:03849725197

Assinado de forma digital por ANNY KAROLINY NEVES RAMOS:03849725197
Dados: 2021.12.20 15:09:33 -04'00'

VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM
OBRA: VT 002 – CÁCERES-MT

LIVRO DE ORDEM

LIVRO N° 22/2021

Informações sobre o preenchimento do Livro de Ordem

DHAFINNY SANTOS AGUIAR
ALVES:04804271511

Assinado de forma digital por
DHAFINNY SANTOS AGUIAR
ALVES:04804271511
Dados: 2021.12.02 17:00:43 -04'00'

17/87

Art. 4º O Livro de Ordem deverá conter o registro, a cargo do responsável técnico, de todas as ocorrências relevantes do empreendimento.

§ 1º Serão registradas no Livro de Ordem informações tais como:

- I – Dados do empreendimento, de seu proprietário, do responsável técnico e da respectiva ART;
- II – As datas de início e de previsão da conclusão da obra ou serviço;
- III – As datas de início e de conclusão de cada etapa programada;
- IV – Os relatos de visitas do responsável técnico;
- V – O atual estágio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;
- VI – Orientação de execução, mediante a determinação de providências relevantes para o cumprimento dos projetos e especificações;
- VII – Acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;
- VIII – Nomes de empresas e prestadores de serviço contratados ou subcontratados, caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de início e conclusão, e números das ARTs respectivas;
- IX – Os períodos de interrupção dos trabalhos e seus motivos, quer de caráter financeiro ou meteorológico, quer por falhas em serviços de terceiros não sujeitas à ingerência do responsável técnico; e
- X – Outros fatos e observações que, a juízo ou conveniência do responsável técnico pelo empreendimento, devam ser registrados.

§ 2º A data de encerramento do Livro de Ordem será a mesma de solicitação da baixa por conclusão do empreendimento, por distrato ou por outro motivo cabível.

§ 3º Uma mesma obra ou empreendimento poderá contar com tantos Livros de Ordem quantos forem os responsáveis técnicos cujas atividades técnicas tenham obrigatoriedade de registro para emissão de CAT, conforme definido pelas Câmaras Especializadas.

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DE ORDEM Nº 22/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Nº ART:1220210153001		Nº do Contrato: 108/2021	
Endereço Obra/Serviço	Rua dos Cajueiros – DNER- Rua dos Viadores – Santos Dumont, Via dos Bandeirantes		
Tipo Obra/Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANT E, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NA VIA BANDEIRANTES (TRECHO RUA DOS CAJUEIROS - DNER ATÉ À RUA DOS AVIADORES -SANTOS DUMONT).		
Data Ordem de Serviço: 06/09/2021			
Data de início: 13/09/2021		Data de Término	

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO (A)

Nome:	Prefeitura Municipal de Cáceres-MT
Endereço:	COC – Centro Operacional de Cáceres, que compreende complexo administrativo da Prefeitura Municipal, sito a Avenida Brasil, Nº. 119
Nº Telefone	(65) 3223-1500

AUTORES DOS PROJETOS

Projeto	Profissional	RNP CREA	Nº da ART
SPIN SOLUÇÕES E PROJETOS INTELIGENTES LTDA	ENG. CIVIL BENEDITO ALEXANDRO DE OLIVEIRA BARAVIERA	Crea/MT: 120004427-4	ART nº 1220210027296

FISCAIS DA OBRA

Profissional	RNP CREA	Nº da ART
ENG. CIVIL ANDRE LUIS DOS SANTOS	Crea/MT: 1215439377	ART nº 1220210154350
ENG. CIVIL ANNY KAROLINY NEVES RAMOS	CREA/MT: 1215047630	ART nº 1220210154358

 Assinado de forma digital por ANDRE LUIS DOS SANTOS.03287917170
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=ANDRE LUIS DOS SANTOS.03287917170
Dados: 2021.12.02 12:05:41 -04'00'

ANDRE LUIS DOS SANTOS
Engenheiro Civil - CREA-MT 1215439377

ANNY KAROLINY NEVES RAMOS
Engenheira Civil – CREA-MT 1215047630

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome(s) do(s) Profissional(s)	Nº RNP CREA	Nº da ART
Dhaffinny Santos Aguiar Alves	1220152951	1220210153001

LIVRO DE ORDEM Nº 22/2021

EMPRESAS RESPONSÁVEIS

Nome da Empresa	Nº do CREA	Nº da ART
Viturino Pavimentação e Terraplanagem Eireli	40158	1220210153001

DECLARAÇÃO

DECLARO que, em cumprimento à Resolução nº 1.024 de 2009 – CONFEA, recebi e retirei o presente LIVRO DE ORDEM, o qual me comprometo a mantê-lo permanentemente no local da obra/serviço, utilizando-o regularmente para os registros.

Cáceres/MT, 26/11/2021



Dhaffinny Santos Aguiar Alves
RNP 1220152951

DHAFINNY SANTOS
AGUIAR
ALVES:04804271511

Assinado de forma digital por
DHAFINNY SANTOS AGUIAR
ALVES:04804271511
Dados: 2021.12.02 17:01:03
-04'00'

LIVRO DE ORDEM N° 22/2021
ART N°: 1220210153001

REGISTROS DE FATOS, DETERMINAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

Data	Anotações	Ciente (Prof. /Propriet.)
23/10/2021	Serviços topográficos para demarcação do eixo para executar abertura de vala para manilhamento.	Dhafinny Santos Aguiar Alves
24/10/2021	Domingo (Sem expediente)	Dhafinny Santos Aguiar Alves
25/10/2021	Mobilização para início de escavação para manilhamento. Foi verificado que adutora principal da rede de água local se encontra no eixo da via, logo, foi feito deslocamento topográfico do manilhamento para assim não prejudicar o abastecimento local.	Dhafinny Santos Aguiar Alves
26/10/2021	Abertura de vala. Demarcação topográfica no fundo da vala. Sinalização e proteção da vala.	Dhafinny Santos Aguiar Alves
27/10/2021	Execução de lastro de areia, assentamento de manilhas de 600mm. Compactação manual e mecanizada do fechamento da vala. Interdição e sinalização da via.	Dhafinny Santos Aguiar Alves
28/10/2021	Execução de lastro de areia assentamento de manilhas de 600mm. Compactação manual e mecanizada do fechamento da vala. Interdição e sinalização da via.	Dhafinny Santos Aguiar Alves
29/10/2021	Execução lastro de areia de assentamento de manilhas de 600mm. Compactação manual e mecanizada do fechamento da vala. Interdição e sinalização da via.	Dhafinny Santos Aguiar Alves
30/10/2021	Regularização do trecho em frente ao cemitério, onde foram assentadas manilhas, para melhoria de acesso não feriado de finados.	Dhafinny Santos Aguiar Alves
31/10/2021	Domingo (sem expediente)	Dhafinny Santos Aguiar Alves
01/11/2021	Execução regularização de fundo de vala com lastro de areia para assentamento de manilhas de 600mm. Compactação manual e mecanizada do fechamento da vala. Interdição e sinalização da via.	Dhafinny Santos Aguiar Alves
02/11/2021	Feriado Nacional (Sem expediente)	Dhafinny Santos Aguiar Alves

LIVRO DE ORDEM Nº 22/2021**ART Nº: 1220210153001**

03/11/2021	Chuva. Impraticável	Dhafinny Santos Aguiar Alves
04/11/2021	Execução de lastro de areia, proteção de vala, assentamento de manilhas de 800mm. Compactação manual e mecanizada do fechamento da vala. Interdição e sinalização da via.	Dhafinny Santos Aguiar Alves
05/11/2021	Execução de lastro de areia, proteção de vala, assentamento de manilhas de 800mm. Compactação manual e mecanizada do fechamento da vala. Interdição e sinalização da via.	Dhafinny Santos Aguiar Alves
06/11/2021	Chuva. Impraticável	Dhafinny Santos Aguiar Alves
07/11/2021	Domingo (Sem expediente)	Dhafinny Santos Aguiar Alves
08/11/2021	Execução de assentamento de manilhas de D 800mm. Compactação manual e mecanizada do fechamento da vala. Interdição e sinalização da via.	Dhafinny Santos Aguiar Alves
09/11/2021	Execução de assentamento de manilhas de 600mm. Compactação manual e mecanizada do fechamento da vala. Interdição e sinalização da via.	Dhafinny Santos Aguiar Alves
10/11/2021	Execução de assentamento de manilhas de 600mm em fundo preparado com lastro de areia. Compactação manual e mecanizada do fechamento da vala. Interdição e sinalização da via. Manutenção de rede de água.	Dhafinny Santos Aguiar Alves
11/11/2021	Execução de PV de 600mm na estaca 61. Execução de manilhamento de 400mm. Sinalização de segurança. Regularização da via.	Dhafinny Santos Aguiar Alves
12/11/2021	Execução de PV de 600mm. Execução de manilhamento de 400mm. Sinalização de segurança. Regularização da via. Limpeza do local do deságue.	Dhafinny Santos Aguiar Alves
13/11/2021	Execução de assentamento de manilhas de 600mm e de 800mm em fundo preparado com lastro de areia. Compactação manual e mecanizada do fechamento da vala. Interdição e sinalização da via. Manutenção de rede de água.	Dhafinny Santos Aguiar Alves
14/11/2021	Domingo (sem expediente)	Dhafinny Santos Aguiar Alves

15/11/2021	Execução de limpeza do bota fora. Regularização da via. (Meio Expediente)	
16/11/2021	Execução de assentamento de manilhas de 800mm. Escoramento da vala. Compactação manual e mecanizada do fechamento da vala. Interdição e sinalização da via.	
17/11/2021	Execução de assentamento de manilhas de 800mm. Escoramento da vala. Compactação manual e mecanizada do fechamento da vala. Interdição e sinalização da via. Manutenção de rede de água.	
18/11/2021	Execução de assentamento de manilhas de 800mm e de 1000mm em fundo preparado com lastro de areia. Escoramento de proteção da vala. Compactação manual e mecanizada do fechamento da vala. Interdição e sinalização da via.	
19/11/2021	Chuva. Impraticável.	
20/11/2021	Regularização da via, transporte e organização de manilhas.	
21/11/2021	Domingo (sem expediente)	
22/11/2021	Descarregamento de manilhas e organização da via. Execução de assentamento de manilhas de 800mm. Escoramento de proteção de vala. Compactação manual e mecanizada do fechamento da vala. Interdição e sinalização da via.	
23/11/2021	Execução de assentamento de manilhas de 1000mm. Escoramento de proteção de vala. Compactação manual e mecanizada do fechamento da vala. Interdição e sinalização da via.	
24/11/2021	Execução de PV de 600mm. Execução de manilhamento de 400mm, sinalização e proteção da vala..	
25/11/2021	Execução de PV de 600mm. Manilhamento de ramais (tubo de 400mm) de PV.	

LIVRO DE ORDEM N° 22/2021
ART N°: 1220210153001

26/11/2021	Execução de manilhamento de 1000mm em fundo preparado com lastro de areia. Escoramento de proteção da vala. Compactação manual e mecanizada no fechamento da vala. Sinalização e interdição do trecho.	

OUTROS FATOS RELEVANTES

ACIDENTES

Ocorrências de Acidentes	SIM ()	NÃO (x)
Data	Tipo de Acidente	

PERÍODO DE INTERRUPÇÃO

Data	Motivo

DECLARAÇÃO DE PARALISAÇÃO

Por este termo, declaro que os serviços foram paralisados pelos motivos acima expostos, devendo a obra/serviço ficar em inatividade pelo período de ____/____/____ à ____/____/____. Me comprometo em informar o seu reinício em declaração escrita.

_____/MT, ____/____/____

Assinatura do Profissional
RNP CREA

DECLARAÇÃO DE REINÍCIO DOS SERVIÇOS

LIVRO DE ORDEM Nº 22/2021**ART Nº: 1220210153001**

Declaro que a obra/serviço teve seu reinício efetivado nesta data em virtude de paralisação declarada em termo próprio.

_____/MT, ____/____/____

Assinatura do Profissional
RNP CREA

LIVRO DE ORDEM Nº ____/____**ART Nº:** _____**FICHA DE ANDAMENTO DAS ETAPAS****OBSERVAÇÕES**

LIVRO DE ORDEM Nº _____ / _____

ART N°: _____

SUBEMPREITADAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

[illegible]

OBSERVAÇÃO

No campo *Início e Conclusão*, informar a data de início e de conclusão da atividade.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DECLARO para os fins que se fizerem necessários, que a obra/serviço, descritos neste Livro de Ordem, foi concluída(o), bem como a(s) ART(s) correspondente(s) foi(ram) baixada(s), e me comprometo em anexá-la(s) a este Termo de Encerramento e entregar no Departamento de Fiscalização do CREA-MT.

_____/MT, ____/____/____

Assinatura do Profissional
RNP CREA

VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM
OBRA: VT 002 – CÁCERES-MT

LIVRO DE ORDEM

LIVRO N° 22/2021

Informações sobre o preenchimento do Livro de Ordem

Art. 4º O Livro de Ordem deverá conter o registro, a cargo do responsável técnico, de todas as ocorrências relevantes do empreendimento.

§ 1º Serão registradas no Livro de Ordem informações tais como:

- I – Dados do empreendimento, de seu proprietário, do responsável técnico e da respectiva ART;
- II – As datas de início e de previsão da conclusão da obra ou serviço;
- III – As datas de início e de conclusão de cada etapa programada;
- IV – Os relatos de visitas do responsável técnico;
- V – O atual estágio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;
- VI – Orientação de execução, mediante a determinação de providências relevantes para o cumprimento dos projetos e especificações;
- VII – Acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;
- VIII – Nomes de empresas e prestadores de serviço contratados ou subcontratados, caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de início e conclusão, e números das ARTs respectivas;
- IX – Os períodos de interrupção dos trabalhos e seus motivos, quer de caráter financeiro ou meteorológico, quer por falhas em serviços de terceiros não sujeitas à ingerência do responsável técnico; e
- X – Outros fatos e observações que, a juízo ou conveniência do responsável técnico pelo empreendimento, devam ser registrados.

§ 2º A data de encerramento do Livro de Ordem será a mesma de solicitação da baixa por conclusão do empreendimento, por distrato ou por outro motivo cabível.

§ 3º Uma mesma obra ou empreendimento poderá contar com tantos Livros de Ordem quantos forem os responsáveis técnicos cujas atividades técnicas tenham obrigatoriedade de registro para emissão de CAT, conforme definido pelas Câmaras Especializadas.

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DE ORDEM Nº 22/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Nº ART:1220210153001		Nº do Contrato: 108/2021	
Endereço Obra/Serviço	Rua dos Cajueiros – DNER- Rua dos Viadores – Santos Dumont, Via dos Bandeirantes		
Tipo Obra/Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANT E, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NA VIA BANDEIRANTES (TRECHO RUA DOS CAJUEIROS - DNER ATÉ À RUA DOS AVIADORES -SANTOS DUMONT).		
Data Ordem de Serviço: 06/09/2021			
Data de início: 13/09/2021		Data de Término	

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO (A)

Nome:	Prefeitura Municipal de Cáceres-MT
Endereço:	COC – Centro Operacional de Cáceres, que compreende complexo administrativo da Prefeitura Municipal, sito a Avenida Brasil, Nº. 119
Nº Telefone	(65) 3223-1500

AUTORES DOS PROJETOS

Projeto	Profissional	RNP CREA	Nº da ART
SPIN SOLUÇÕES E PROJETOS INTELIGENTES LTDA	ENG. CIVIL BENEDITO ALEXANDRO DE OLIVEIRA BARAVIERA	Crea/MT: 120004427-4	ART nº 1220210027296

Fiscal da Obra

Profissional	RNP CREA	Nº da ART
ENG. CIVIL ANDRE LUIS DOS SANTOS	Crea/MT: 1215439377	ART nº 1220210154350

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome(s) do(s) Profissional(s)	Nº RNP CREA	Nº da ART
Dhaffinny Santos Aguiar Alves	1220152951	1220210153001

LIVRO DE ORDEM Nº 22/2021

EMPRESAS RESPONSÁVEIS

Nome da Empresa	Nº do CREA	Nº da ART
Viturino Pavimentação e Terraplanagem Eireli	40158	1220210153001

DECLARAÇÃO

DECLARO que, em cumprimento à Resolução nº 1.024 de 2009 – CONFEA, recebi e retirei o presente LIVRO DE ORDEM, o qual me comprometo a mantê-lo permanentemente no local da obra/serviço, utilizando-o regularmente para os registros.

Cáceres/MT, 06/09/2021

Dhaffinny Santos Aguiar Alves

Dhaffinny Santos Aguiar Alves
RNP 1220152951
Engenharia Civil

LIVRO DE ORDEM N° 22/2021
ART N°: 1220210153001

REGISTROS DE FATOS, DETERMINAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

Data	Anotações	Ciente (Prof. /Propriet.)
13/09/2021	Instalação das placas da obra, uma instalada nas proximidades da Rua dos Cajueiros e a outra nas proximidades da Rua dos Aviadores	Djalmy Santos Aguiar Alms
13/09/2021	Mobilização da equipe técnica pra obra	Djalmy Santos Aguiar Alms
14/09/2021	Implantação de Canteiro de Obra	Djalmy Santos Aguiar Alms
15/09/2021	Início ao Serviços de Topografia, estaqueamento, cotas	Djalmy Santos Aguiar Alms
15/09/2021	Estruturação de canteiro de obra, atendendo às especificações da NR 18, bem como a segurança dos prestadores dos serviços	Djalmy Santos Aguiar Alms
16/09/2021	Continuação de serviços topográficos, e instalação de sinalização ao longo do trecho.	Djalmy Santos Aguiar Alms
17/09/2021	Continuação de serviços topográficos conforme especificações e projeto	Djalmy Santos Aguiar Alms
18/09/2021	Execução de serviços topográficos	Djalmy Santos Aguiar Alms
19/09/2021	Domingo (sem expediente)	Djalmy Santos Aguiar Alms
20/09/2021	Mobilização de equipamentos, serviços topográficos	Djalmy Santos Aguiar Alms
21/09/2021	Topografia, manutenção de sinalização no trecho da obra, preparo para início dos serviços de terraplenagem	Djalmy Santos Aguiar Alms
22/09/2021	Início dos serviços de rebaixo da via, estaca 0+15 a estaca 7+10, reparo e rebaixamento da rede de água, sinalização da via para garantir a segurança dos usuários e veículos no local	Djalmy Santos Aguiar Alms

LIVRO DE ORDEM N° 22/2021**ART N°: 1220210153001**

23/09/2021	Limpeza de vegetação, rebaixamento da estaca 7+10 à 13+00, sinalização do trecho, parcial interdição para garantir a segurança dos transeuntes.	Djalmy Santos Aguiar Alms
24/09/2021	Realização de rebaixamento de via da estaca 13+00 até a estaca 19+18, trecho interditado para segurança dos usuários locais	Djalmy Santos Aguiar Alms
25/09/2021	Continuação do rebaixamento da via no trecho da estaca 19+18 até a estaca 20+00, limpeza de vegetação, sinalização do local, expediente encerrado as 12:00	Djalmy Santos Aguiar Alms
26/09/2021	Domingo (Sem expediente)	Djalmy Santos Aguiar Alms
27/09/2021	Rebaixamento da via, trecho sinalizado, manutenção de rede de água	Djalmy Santos Aguiar Alms
28/09/2021	Sem expediente (Manutenção da Escavadeira)	Djalmy Santos Aguiar Alms
29/09/2021	Manutenção da sinalização no trecho, porém sem produtividade (Manutenção da Escavadeira)	Djalmy Santos Aguiar Alms
30/09/2021	Rebaixamento da via e sinalização do trecho	Djalmy Santos Aguiar Alms
01/10/2021	Rebaixamento da via e sinalização ao longo do trecho	Djalmy Santos Aguiar Alms
02/10/2021	Rebaixamento da via e sinalização ao longo do trecho	Djalmy Santos Aguiar Alms
03/10/2021	Domingo (sem expediente)	Djalmy Santos Aguiar Alms
04/10/2021	Período matutino sem produtividade devido a manutenção da escavadeira a qual é fundamental para execução das atividades previstas e necessárias , às 13:00 horas deu a continuidade ao rebaixamento da via estaca 20+00 até a estaca 20+19, serviços executados com escavadeira, caminhões basculantes, encanadores para reparo de canos , vias devidamente sinalizada para preservação de pedestres, veículos e moradores.	Djalmy Santos Aguiar Alms

05/10/2021	Rebaixamento	Djalmy Santos Aguiar Alms
06/10/2021	Sem expediente (Feriado Municipal)	Djalmy Santos Aguiar Alms
07/10/2021	Sinalização do Trecho de obra, manutenção da escavadeira.	Djalmy Santos Aguiar Alms
08/10/2021	Sinalização do Trecho de obra, manutenção da escavadeira.	Djalmy Santos Aguiar Alms
09/10/2021	Sábado (sem expediente)	Djalmy Santos Aguiar Alms
10/10/2021	Domingo (sem expediente)	Djalmy Santos Aguiar Alms
11/10/2021	Sinalização do Trecho de obra, manutenção da escavadeira.	Djalmy Santos Aguiar Alms
12/10/2021	Sem expediente (Feriado Nacional)	Djalmy Santos Aguiar Alms
13/10/2021	Rebaixamento da via, manutenção de rede água danificada devido ao rebaixamento da via, sinalização e interdição de trecho visando a segurança local	Djalmy Santos Aguiar Alms
14/10/2021	Rebaixamento da via estaca 21+00 a estaca 22+18, reparo de rede água, sinalização da via	Djalmy Santos Aguiar Alms
15/10/2021	Rebaixamento da via estaca 22+18 a 28+15, manutenção de rede água danificada devido ao rebaixamento da via, sinalização e interdição de trecho visando a segurança local	Djalmy Santos Aguiar Alms
16/10/2021	Rebaixamento da via, 28+15 a 31+00, sinalização e interdição de trecho visando a segurança local	Djalmy Santos Aguiar Alms
17/10/2021	Domingo (sem expediente)	Djalmy Santos Aguiar Alms
18/10/2021	Rebaixamento da via, estaca 31.00 até à estaca 35+03, manutenção de rede água danificada devido ao rebaixamento da via, sinalização e interdição de trecho visando a segurança local	Djalmy Santos Aguiar Alms

LIVRO DE ORDEM N° 22/2021**ART N°: 1220210153001**

19/10/2021	Rebaixamento da via, 35+03 a 43+05, sinalização e interdição de trecho visando a segurança local	Dhafinny Santos Aguiar Alves
20/10/2021	Rebaixamento da via, 43+05 a 54+10, sinalização e interdição de trecho a fim de garantir a segurança local	Dhafinny Santos Aguiar Alves
21/10/2021	Rebaixamento da via, 54+10 a 62+11, sinalização e interdição de trecho visando a segurança local , entregue 30 manilhas de 60 cm de diâmetro	Dhafinny Santos Aguiar Alves
22/10/2021	Finalização dos serviços 2.1 Terraplenagem da planilha orçamentária finalizando todo rebaixamento, limpeza de vegetação, limpeza de pátio e sinalização da via para segurança de transeuntes.	Dhafinny Santos Aguiar Alves

DHAFINNY SANTOS
AGUIAR
ALVES:04804271511

Assinado de forma digital
por DHAFINNY SANTOS
AGUIAR ALVES:04804271511
Dados: 2021.10.28 11:29:19
-04'00"

OUTROS FATOS RELEVANTES**ACIDENTES**

Ocorrências de Acidentes	SIM ()	NÃO (x)
Data	Tipo de Acidente	

PERÍODO DE INTERRUPÇÃO

Data	Motivo

DECLARAÇÃO DE PARALISAÇÃO

Por este termo, declaro que os serviços foram paralisados pelos motivos acima expostos, devendo a obra/serviço ficar em inatividade pelo período de ____/____/____ à ____/____/____. Me comprometo em informar o seu reinício em declaração escrita.

_____/MT, ____/____/____

Assinatura do Profissional
RNP CREA

LIVRO DE ORDEM N° 22/2021**ART N°: 1220210153001****DECLARAÇÃO DE REINÍCIO DOS SERVIÇOS**

Declaro que a obra/serviço teve seu reinício efetivado nesta data em virtude de paralisação declarada em termo próprio.

_____/MT, ____/____/____

Assinatura do Profissional
RNP CREA

LIVRO DE ORDEM N° ____/____**ART N°: _____****FICHA DE ANDAMENTO DAS ETAPAS****OBSERVAÇÕES**

LIVRO DE ORDEM Nº _____ / _____

ART N°: _____

SUBEMPREITADAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

[illegible]

OBSERVAÇÃO

No campo *Início e Conclusão*, informar a data de início e de conclusão da atividade.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DECLARO para os fins que se fizerem necessários, que a obra/serviço, descritos neste Livro de Ordem, foi concluída(o), bem como a(s) ART(s) correspondente(s) foi(ram) baixada(s), e me comprometo em anexá-la(s) a este Termo de Encerramento e entregar no Departamento de Fiscalização do CREA-MT.

_____/MT, ____/____/____

Assinatura do Profissional
RNP CREA

	- Prefeitura Municipal de Cáceres - MT																														
	1ª - Medição - Provisória																														
Contrato N.º	108/2021	Obra: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD COM CAPA SELANTE E DRENAGEM NAS RUAS DO CAJUEIROS - DNER ATÉ A RUA DOAS AVIADORES - SANTOS DUMOND																													
Data Ordem Serviço	06/09/2021																														
Contratada	VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI CNPJ: 26.367.209/0001-81	Localização: VIA DOS BANDEIRANTES																													
		Município: CÁCERES - MT																													
PLUVIOMETRIA																															
Período Considerado: De 13/09/21 a 13/10/21																															
Dia	13 seg	14 ter	15 qua	16 qui	17 sex	18 sáb	19 dom	20 seg	21 ter	22 qua	23 qui	24 sex	25 sáb	26 dom	27 seg	28 ter	29 qua	30 qui	1 sex	2 sáb	3 dom	4 seg	5 ter	6 qua	7 qui	8 sex	9 sáb	10 dom	11 seg	12 ter	13 qua
Manhã																															
Tarde																															
Noite																															
B Tempo Bom C Chuva I Implacável																															
Cáceres-MT - MT, 22 de Outubro de 2021 Eng.º Civil - Dhafinny Santos Aguiar Alves CREA N.º 122015295-1 Empresa Contratada																															

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS DOS SANTOS:03287917170
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=ANDRE LUIS DOS SANTOS:03287917170
 Dados: 2021.10.29 13:30:43 -04'00'

DHAFINNY SANTOS AGUIAR
ALVES:04804271511

Assinado de forma digital por DHAFINNY SANTOS AGUIAR
 ALVES:04804271511
 Dados: 2021.10.28 11:28:20 -04'00'

VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM
OBRA: VT 002 – CÁCERES-MT

LIVRO DE ORDEM

LIVRO N° 22/2021

Informações sobre o preenchimento do Livro de Ordem

Art. 4º O Livro de Ordem deverá conter o registro, a cargo do responsável técnico, de todas as ocorrências relevantes do empreendimento.

§ 1º Serão registradas no Livro de Ordem informações tais como:

- I – Dados do empreendimento, de seu proprietário, do responsável técnico e da respectiva ART;
- II – As datas de início e de previsão da conclusão da obra ou serviço;
- III – As datas de início e de conclusão de cada etapa programada;
- IV – Os relatos de visitas do responsável técnico;
- V – O atual estágio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;
- VI – Orientação de execução, mediante a determinação de providências relevantes para o cumprimento dos projetos e especificações;
- VII – Acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;
- VIII – Nomes de empresas e prestadores de serviço contratados ou subcontratados, caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de início e conclusão, e números das ARTs respectivas;
- IX – Os períodos de interrupção dos trabalhos e seus motivos, quer de caráter financeiro ou meteorológico, quer por falhas em serviços de terceiros não sujeitas à ingerência do responsável técnico; e
- X – Outros fatos e observações que, a juízo ou conveniência do responsável técnico pelo empreendimento, devam ser registrados.

§ 2º A data de encerramento do Livro de Ordem será a mesma de solicitação da baixa por conclusão do empreendimento, por distrato ou por outro motivo cabível.

§ 3º Uma mesma obra ou empreendimento poderá contar com tantos Livros de Ordem quantos forem os responsáveis técnicos cujas atividades técnicas tenham obrigatoriedade de registro para emissão de CAT, conforme definido pelas Câmaras Especializadas.

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DE ORDEM Nº 22/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Nº ART:1220210153001		Nº do Contrato: 108/2021	
Endereço Obra/Serviço	Rua dos Cajueiros – DNER- Rua dos Viadores – Santos Dumont, Via dos Bandeirantes		
Tipo Obra/Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANT E, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NA VIA BANDEIRANTES (TRECHO RUA DOS CAJUEIROS - DNER ATÉ À RUA DOS AVIADORES -SANTOS DUMONT).		
Data Ordem de Serviço: 06/09/2021			
Data de início: 13/09/2021		Data de Término	

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO (A)

Nome:	Prefeitura Municipal de Cáceres-MT
Endereço:	COC – Centro Operacional de Cáceres, que compreende complexo administrativo da Prefeitura Municipal, sito a Avenida Brasil, Nº. 119
Nº Telefone	(65) 3223-1500

AUTORES DOS PROJETOS

Projeto	Profissional	RNP CREA	Nº da ART
SPIN SOLUÇÕES E PROJETOS INTELIGENTES LTDA	ENG. CIVIL BENEDITO ALEXANDRO DE OLIVEIRA BARAVIERA	Crea/MT: 120004427-4	ART nº 1220210027296

FISCAIS DA OBRA

Profissional	RNP CREA	Nº da ART
ENG. CIVIL ANDRE LUIS DOS SANTOS	Crea/MT: 1215439377	ART nº 1220210154350
ENG. CIVIL ANNY KAROLINY NEVES RAMOS	CREA/MT: 1215047630	ART nº 1220210154358

ANDRE LUIS DOS SANTOS
 Engenheiro Civil - CREA-MT 1215439377

ANNY KAROLINY NEVES RAMOS
 Engenheira Civil – CREA-MT 1215047630

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome(s) do(s) Profissional(s)	Nº RNP CREA	Nº da ART
Dhafinny Santos Aguiar Alves	1220152951	1220210153001

LIVRO DE ORDEM Nº 22/2021

EMPRESAS RESPONSÁVEIS

Nome da Empresa	Nº do CREA	Nº da ART
Viturino Pavimentação e Terraplanagem Eireli	40158	1220210153001

DECLARAÇÃO

DECLARO que, em cumprimento à Resolução nº 1.024 de 2009 – CONFEA, recebi e retirei o presente LIVRO DE ORDEM, o qual me comprometo a mantê-lo permanentemente no local da obra/serviço, utilizando-o regularmente para os registros.

Cáceres/MT, 26/11/2021



Dhafinny Santos Aguiar Alves
RNP 1220152951

DHAFINNY SANTOS
AGUIAR
ALVES:04804271511

Assinado de forma digital por
DHAFINNY SANTOS AGUIAR
ALVES:04804271511
Dados: 2022.02.01 14:30:39 -04'00'

LIVRO DE ORDEM N° 22/2021
ART N°: 1220210153001

REGISTROS DE FATOS, DETERMINAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

Data	Anotações	Ciente (Prof. /Propriet.)
27/12/2021	Serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Drafiny Santos Aguiar Alms
28/12/2021	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, comunicado ao fiscal do contrato, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Drafiny Santos Aguiar Alms
29/12/2021	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, comunicado ao fiscal do contrato, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Drafiny Santos Aguiar Alms
30/12/2021	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Drafiny Santos Aguiar Alms
31/12/2021	Sem expediente	Drafiny Santos Aguiar Alms
01/01/2022	Sem expediente	Drafiny Santos Aguiar Alms
02/01/2022	Sem expediente	Drafiny Santos Aguiar Alms
03/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Drafiny Santos Aguiar Alms
04/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Drafiny Santos Aguiar Alms
05/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem	Drafiny Santos Aguiar Alms
06/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do	Drafiny Santos Aguiar Alms

LIVRO DE ORDEM N° 22/2021**ART N°: 1220210153001**

	trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	
07/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, comunicado, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alvs
08 /01/2022	Regularização da via de acesso da chácara(desague), solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem	Djalmy Santos Aguiar Alvs
09/01/2022	Sem expediente.	Djalmy Santos Aguiar Alvs
10/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem	Djalmy Santos Aguiar Alvs
11/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=0,80 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem	Djalmy Santos Aguiar Alvs
12/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=0,80 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alvs
13/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alvs
14/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alvs
15/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alvs
16/01/2022	Sem expediente.	Djalmy Santos Aguiar Alvs
17/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alvs

18/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
19/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
20/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=0,80 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
21/01/2022	Chuva, execução de poço de visita rede de D=0,80 serviços executados lentamente. Solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
22/01/2022	Chuva, execução de poço de visita rede de D=0,80 serviços executados lentamente. Solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
23/01/2022	Sem expediente	Djalmy Santos Aguiar Alms
24/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=0,80 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
25/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=0,80 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
26/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
27/01/2022	Início execução de Dreno Cego – DPS 05	Djalmy Santos Aguiar Alms

LIVRO DE ORDEM N° 22/2021**ART N°: 1220210153001**

OUTROS FATOS RELEVANTES**ACIDENTES**

Ocorrências de Acidentes	SIM ()	NÃO (x)
Data	Tipo de Acidente	

PERÍODO DE INTERRUÇÃO

Data	Motivo

DECLARAÇÃO DE PARALISAÇÃO

Por este termo, declaro que os serviços foram paralisados pelos motivos acima expostos, devendo a obra/serviço ficar em inatividade pelo período de ____/____/____ à ____/____/____.

Me comprometo em informar o seu reinício em declaração escrita.

_____/MT, ____/____/____

Assinatura do Profissional
RNP CREA

DECLARAÇÃO DE REINÍCIO DOS SERVIÇOS

Declaro que a obra/serviço teve seu reinício efetivado nesta data em virtude de paralisação declarada em termo próprio.

_____/MT, ____/____/____

Assinatura do Profissional
RNP CREA

LIVRO DE ORDEM N° 22/2021

ART N°: 1220210153001

LIVRO DE ORDEM N° _____/_____

ART N°: _____

FICHA DE ANDAMENTO DAS ETAPAS

OBSERVAÇÕES

ART N°: _____

[illegible]

No campo *Início e Conclusão*, informar a data de início e de conclusão da atividade.

LIVRO DE ORDEM N° ____/____

ART N°: _____

LIVRO DE ORDEM N° _____/_____

ART N°: _____

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS EM CULTURAS

[illegible]

OBSERVAÇÕES

TERMO DE ENCERRAMENTO

DECLARO para os fins que se fizerem necessários, que a obra/serviço, descritos neste Livro de Ordem, foi concluída(o), bem como a(s) ART(s) correspondente(s) foi(ram) baixada(s), e me comprometo em anexá-la(s) a este Termo de Encerramento e entregar no Departamento de Fiscalização do CREA-MT.

_____/MT, ____/____/____

Assinatura do Profissional
RNP CREA

VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM
OBRA: VT 002 – CÁCERES-MT

LIVRO DE ORDEM

LIVRO N° 22/2021

Informações sobre o preenchimento do Livro de Ordem

Art. 4º O Livro de Ordem deverá conter o registro, a cargo do responsável técnico, de todas as ocorrências relevantes do empreendimento.

§ 1º Serão registradas no Livro de Ordem informações tais como:

- I – Dados do empreendimento, de seu proprietário, do responsável técnico e da respectiva ART;
- II – As datas de início e de previsão da conclusão da obra ou serviço;
- III – As datas de início e de conclusão de cada etapa programada;
- IV – Os relatos de visitas do responsável técnico;
- V – O atual estágio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;
- VI – Orientação de execução, mediante a determinação de providências relevantes para o cumprimento dos projetos e especificações;
- VII – Acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;
- VIII – Nomes de empresas e prestadores de serviço contratados ou subcontratados, caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de início e conclusão, e números das ARTs respectivas;
- IX – Os períodos de interrupção dos trabalhos e seus motivos, quer de caráter financeiro ou meteorológico, quer por falhas em serviços de terceiros não sujeitas à ingerência do responsável técnico; e
- X – Outros fatos e observações que, a juízo ou conveniência do responsável técnico pelo empreendimento, devam ser registrados.

§ 2º A data de encerramento do Livro de Ordem será a mesma de solicitação da baixa por conclusão do empreendimento, por distrato ou por outro motivo cabível.

§ 3º Uma mesma obra ou empreendimento poderá contar com tantos Livros de Ordem quantos forem os responsáveis técnicos cujas atividades técnicas tenham obrigatoriedade de registro para emissão de CAT, conforme definido pelas Câmaras Especializadas.

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DE ORDEM Nº 22/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Nº ART:1220210153001		Nº do Contrato: 108/2021	
Endereço Obra/Serviço	Rua dos Cajueiros – DNER- Rua dos Viadores – Santos Dumont, Via dos Bandeirantes		
Tipo Obra/Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANT E, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NA VIA BANDEIRANTES (TRECHO RUA DOS CAJUEIROS - DNER ATÉ À RUA DOS AVIADORES -SANTOS DUMONT).		
Data Ordem de Serviço: 06/09/2021			
Data de início: 13/09/2021		Data de Término	

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO (A)

Nome:	Prefeitura Municipal de Cáceres-MT
Endereço:	COC – Centro Operacional de Cáceres, que compreende complexo administrativo da Prefeitura Municipal, sito a Avenida Brasil, Nº. 119
Nº Telefone	(65) 3223-1500

AUTORES DOS PROJETOS

Projeto	Profissional	RNP CREA	Nº da ART
SPIN SOLUÇÕES E PROJETOS INTELIGENTES LTDA	ENG. CIVIL BENEDITO ALEXANDRO DE OLIVEIRA BARAVIERA	Crea/MT: 120004427-4	ART nº 1220210027296

FISCAIS DA OBRA

Profissional	RNP CREA	Nº da ART
ENG. CIVIL ANDRE LUIS DOS SANTOS	Crea/MT: 1215439377	ART nº 1220210154350
ENG. CIVIL ANNY KAROLINY NEVES RAMOS	CREA/MT: 1215047630	ART nº 1220210154358

ANDRE LUIS DOS SANTOS
 Engenheiro Civil - CREA-MT 1215439377

ANNY KAROLINY NEVES RAMOS
 Engenheira Civil – CREA-MT 1215047630

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome(s) do(s) Profissional(s)	Nº RNP CREA	Nº da ART
Dhafinny Santos Aguiar Alves	1220152951	1220210153001

LIVRO DE ORDEM Nº 22/2021

EMPRESAS RESPONSÁVEIS

Nome da Empresa	Nº do CREA	Nº da ART
Viturino Pavimentação e Terraplanagem Eireli	40158	1220210153001

DECLARAÇÃO

DECLARO que, em cumprimento à Resolução nº 1.024 de 2009 – CONFEA, recebi e retirei o presente LIVRO DE ORDEM, o qual me comprometo a mantê-lo permanentemente no local da obra/serviço, utilizando-o regularmente para os registros.

Cáceres/MT, 26/11/2021



Dhafinny Santos Aguiar Alves
RNP 1220152951

DHAFINNY SANTOS
AGUIAR
ALVES:04804271511

Assinado de forma digital por
DHAFINNY SANTOS AGUIAR
ALVES:04804271511
Dados: 2022.02.01 14:30:39 -04'00'

LIVRO DE ORDEM N° 22/2021
ART N°: 1220210153001

REGISTROS DE FATOS, DETERMINAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

Data	Anotações	Ciente (Prof. /Propriet.)
27/12/2021	Serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Drafiny Santos Aguiar Alms
28/12/2021	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, comunicado ao fiscal do contrato, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Drafiny Santos Aguiar Alms
29/12/2021	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, comunicado ao fiscal do contrato, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Drafiny Santos Aguiar Alms
30/12/2021	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Drafiny Santos Aguiar Alms
31/12/2021	Sem expediente	Drafiny Santos Aguiar Alms
01/01/2022	Sem expediente	Drafiny Santos Aguiar Alms
02/01/2022	Sem expediente	Drafiny Santos Aguiar Alms
03/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Drafiny Santos Aguiar Alms
04/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Drafiny Santos Aguiar Alms
05/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem	Drafiny Santos Aguiar Alms
06/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do	Drafiny Santos Aguiar Alms

LIVRO DE ORDEM N° 22/2021**ART N°: 1220210153001**

	trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	
07/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, comunicado, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alvs
08 /01/2022	Regularização da via de acesso da chácara(desague), solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem	Djalmy Santos Aguiar Alvs
09/01/2022	Sem expediente.	Djalmy Santos Aguiar Alvs
10/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem	Djalmy Santos Aguiar Alvs
11/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=0,80 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem	Djalmy Santos Aguiar Alvs
12/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=0,80 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alvs
13/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alvs
14/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alvs
15/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alvs
16/01/2022	Sem expediente.	Djalmy Santos Aguiar Alvs
17/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alvs

18/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
19/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
20/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=0,80 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
21/01/2022	Chuva, execução de poço de visita rede de D=0,80 serviços executados lentamente. Solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
22/01/2022	Chuva, execução de poço de visita rede de D=0,80 serviços executados lentamente. Solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
23/01/2022	Sem expediente	Djalmy Santos Aguiar Alms
24/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=0,80 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
25/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=0,80 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
26/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
27/01/2022	Início execução de Dreno Cego – DPS 05	Djalmy Santos Aguiar Alms

LIVRO DE ORDEM N° 22/2021

ART N°: 1220210153001

OUTROS FATOS RELEVANTES

ACIDENTES

Ocorrências de Acidentes	SIM ()	NÃO (x)
Data	Tipo de Acidente	

PERÍODO DE INTERRUPÇÃO

Data	Motivo

DECLARAÇÃO DE PARALISAÇÃO

Por este termo, declaro que os serviços foram paralisados pelos motivos acima expostos, devendo a obra/serviço ficar em inatividade pelo período de ____/____/____ à ____/____/____.
Me comprometo em informar o seu reinício em declaração escrita.

_____/MT, ____/____/____

Assinatura do Profissional
RNP CREA

DECLARAÇÃO DE REINÍCIO DOS SERVIÇOS

Declaro que a obra/serviço teve seu reinício efetivado nesta data em virtude de paralisação declarada em termo próprio.

_____/MT, ____/____/____

Assinatura do Profissional
RNP CREA

LIVRO DE ORDEM N° 22/2021

ART N°: 1220210153001

LIVRO DE ORDEM N° _____/_____

ART N°: _____

FICHA DE ANDAMENTO DAS ETAPAS

OBSERVAÇÕES

SUBEMPREITADAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

[illegible]

OBSERVAÇÃO

No campo *Início e Conclusão*, informar a data de início e de conclusão da atividade.

LIVRO DE ORDEM N° ____/____

ART N°: _____

LIVRO DE ORDEM N° _____/_____

ART N°: _____

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS EM CULTURAS

[illegible]

OBSERVAÇÕES

TERMO DE ENCERRAMENTO

DECLARO para os fins que se fizerem necessários, que a obra/serviço, descritos neste Livro de Ordem, foi concluída(o), bem como a(s) ART(s) correspondente(s) foi(ram) baixada(s), e me comprometo em anexá-la(s) a este Termo de Encerramento e entregar no Departamento de Fiscalização do CREA-MT.

_____/MT, ____/____/____

Assinatura do Profissional
RNP CREA

VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM
OBRA: VT 002 – CÁCERES-MT

LIVRO DE ORDEM

LIVRO N° 22/2021

Informações sobre o preenchimento do Livro de Ordem

Art. 4º O Livro de Ordem deverá conter o registro, a cargo do responsável técnico, de todas as ocorrências relevantes do empreendimento.

§ 1º Serão registradas no Livro de Ordem informações tais como:

- I – Dados do empreendimento, de seu proprietário, do responsável técnico e da respectiva ART;
- II – As datas de início e de previsão da conclusão da obra ou serviço;
- III – As datas de início e de conclusão de cada etapa programada;
- IV – Os relatos de visitas do responsável técnico;
- V – O atual estágio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;
- VI – Orientação de execução, mediante a determinação de providências relevantes para o cumprimento dos projetos e especificações;
- VII – Acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;
- VIII – Nomes de empresas e prestadores de serviço contratados ou subcontratados, caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de início e conclusão, e números das ARTs respectivas;
- IX – Os períodos de interrupção dos trabalhos e seus motivos, quer de caráter financeiro ou meteorológico, quer por falhas em serviços de terceiros não sujeitas à ingerência do responsável técnico; e
- X – Outros fatos e observações que, a juízo ou conveniência do responsável técnico pelo empreendimento, devam ser registrados.

§ 2º A data de encerramento do Livro de Ordem será a mesma de solicitação da baixa por conclusão do empreendimento, por distrato ou por outro motivo cabível.

§ 3º Uma mesma obra ou empreendimento poderá contar com tantos Livros de Ordem quantos forem os responsáveis técnicos cujas atividades técnicas tenham obrigatoriedade de registro para emissão de CAT, conforme definido pelas Câmaras Especializadas.

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DE ORDEM Nº 22/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Nº ART:1220210153001		Nº do Contrato: 108/2021	
Endereço Obra/Serviço	Rua dos Cajueiros – DNER- Rua dos Viadores – Santos Dumont, Via dos Bandeirantes		
Tipo Obra/Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANT E, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NA VIA BANDEIRANTES (TRECHO RUA DOS CAJUEIROS - DNER ATÉ À RUA DOS AVIADORES -SANTOS DUMONT).		
Data Ordem de Serviço: 06/09/2021			
Data de início: 13/09/2021		Data de Término	

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO (A)

Nome:	Prefeitura Municipal de Cáceres-MT
Endereço:	COC – Centro Operacional de Cáceres, que compreende complexo administrativo da Prefeitura Municipal, sito a Avenida Brasil, Nº. 119
Nº Telefone	(65) 3223-1500

AUTORES DOS PROJETOS

Projeto	Profissional	RNP CREA	Nº da ART
SPIN SOLUÇÕES E PROJETOS INTELIGENTES LTDA	ENG. CIVIL BENEDITO ALEXANDRO DE OLIVEIRA BARAVIERA	Crea/MT: 120004427-4	ART nº 1220210027296

FISCAIS DA OBRA

Profissional	RNP CREA	Nº da ART
ENG. CIVIL ANDRE LUIS DOS SANTOS	Crea/MT: 1215439377	ART nº 1220210154350
ENG. CIVIL ANNY KAROLINY NEVES RAMOS	CREA/MT: 1215047630	ART nº 1220210154358

ANDRE LUIS DOS SANTOS
 Engenheiro Civil - CREA-MT 1215439377

ANNY KAROLINY NEVES RAMOS
 Engenheira Civil – CREA-MT 1215047630

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome(s) do(s) Profissional(s)	Nº RNP CREA	Nº da ART
Dhaffinny Santos Aguiar Alves	1220152951	1220210153001

LIVRO DE ORDEM Nº 22/2021

EMPRESAS RESPONSÁVEIS

Nome da Empresa	Nº do CREA	Nº da ART
Viturino Pavimentação e Terraplanagem Eireli	40158	1220210153001

DECLARAÇÃO

DECLARO que, em cumprimento à Resolução nº 1.024 de 2009 – CONFEA, recebi e retirei o presente LIVRO DE ORDEM, o qual me comprometo a mantê-lo permanentemente no local da obra/serviço, utilizando-o regularmente para os registros.

Cáceres/MT, 26/11/2021



Dhaffinny Santos Aguiar Alves
RNP 1220152951

DHAFINNY SANTOS
AGUIAR
ALVES:04804271511

Assinado de forma digital por
DHAFINNY SANTOS AGUIAR
ALVES:04804271511
Dados: 2022.02.01 14:30:39 -04'00'

LIVRO DE ORDEM N° 22/2021
ART N°: 1220210153001

REGISTROS DE FATOS, DETERMINAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

Data	Anotações	Ciente (Prof. /Propriet.)
27/12/2021	Serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Drafiny Santos Aguiar Alms
28/12/2021	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, comunicado ao fiscal do contrato, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Drafiny Santos Aguiar Alms
29/12/2021	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, comunicado ao fiscal do contrato, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Drafiny Santos Aguiar Alms
30/12/2021	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Drafiny Santos Aguiar Alms
31/12/2021	Sem expediente	Drafiny Santos Aguiar Alms
01/01/2022	Sem expediente	Drafiny Santos Aguiar Alms
02/01/2022	Sem expediente	Drafiny Santos Aguiar Alms
03/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Drafiny Santos Aguiar Alms
04/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Drafiny Santos Aguiar Alms
05/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem	Drafiny Santos Aguiar Alms
06/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do	Drafiny Santos Aguiar Alms

LIVRO DE ORDEM N° 22/2021**ART N°: 1220210153001**

	trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	
07/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, comunicado, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alvs
08 /01/2022	Regularização da via de acesso da chácara(desague), solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem	Djalmy Santos Aguiar Alvs
09/01/2022	Sem expediente.	Djalmy Santos Aguiar Alvs
10/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem	Djalmy Santos Aguiar Alvs
11/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=0,80 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem	Djalmy Santos Aguiar Alvs
12/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=0,80 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alvs
13/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alvs
14/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alvs
15/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alvs
16/01/2022	Sem expediente.	Djalmy Santos Aguiar Alvs
17/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alvs

18/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=1,00 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
19/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
20/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=0,80 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
21/01/2022	Chuva, execução de poço de visita rede de D=0,80 serviços executados lentamente. Solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
22/01/2022	Chuva, execução de poço de visita rede de D=0,80 serviços executados lentamente. Solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
23/01/2022	Sem expediente	Djalmy Santos Aguiar Alms
24/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=0,80 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
25/01/2022	Execução de poço de visita para rede de D=0,80 e execução de ramal com manilhas de 40 mm. Lençol freático alto, necessidade de dreno profundo, sinalização e interdição do trecho, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
26/01/2022	Chuva intensa, serviços impraticáveis, solo saturado impossibilitando o início da terraplenagem.	Djalmy Santos Aguiar Alms
27/01/2022	Início execução de Dreno Cego – DPS 05	Djalmy Santos Aguiar Alms

LIVRO DE ORDEM N° 22/2021**ART N°: 1220210153001**

OUTROS FATOS RELEVANTES**ACIDENTES**

Ocorrências de Acidentes	SIM ()	NÃO (x)
Data	Tipo de Acidente	

PERÍODO DE INTERRUÇÃO

Data	Motivo

DECLARAÇÃO DE PARALISAÇÃO

Por este termo, declaro que os serviços foram paralisados pelos motivos acima expostos, devendo a obra/serviço ficar em inatividade pelo período de ____/____/____ à ____/____/____.

Me comprometo em informar o seu reinício em declaração escrita.

_____/MT, ____/____/____

Assinatura do Profissional
RNP CREA

DECLARAÇÃO DE REINÍCIO DOS SERVIÇOS

Declaro que a obra/serviço teve seu reinício efetivado nesta data em virtude de paralisação declarada em termo próprio.

_____/MT, ____/____/____

Assinatura do Profissional
RNP CREA

LIVRO DE ORDEM N° 22/2021

ART N°: 1220210153001

LIVRO DE ORDEM N° _____/_____

ART N°: _____

FICHA DE ANDAMENTO DAS ETAPAS

OBSERVAÇÕES

SUBEMPREITADAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

[illegible]

OBSERVAÇÃO

No campo *Início e Conclusão*, informar a data de início e de conclusão da atividade.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DECLARO para os fins que se fizerem necessários, que a obra/serviço, descritos neste Livro de Ordem, foi concluída(o), bem como a(s) ART(s) correspondente(s) foi(ram) baixada(s), e me comprometo em anexá-la(s) a este Termo de Encerramento e entregar no Departamento de Fiscalização do CREA-MT.

_____/MT, ____/____/____

Assinatura do Profissional
RNP CREA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD COM CAPA SELANTE E DRENAGEM NAS RUAS DO CAJUEIROS - DNER ATÉ A RUA DOAS AVIADORES - SANTOS DUMOND

Data: 17/01/2022



LOCAL: Rua dos Cajueiros - DNER até a Rua dos Aviadores - Santos Dumont

BDI: 25,51

Contrato Administrativo Nº 108/2021 - PGM- VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI
Preço base: Sinapi março sem desoneração/2021 - SICRO MT julho 2021

ITENS A ADICIONAR								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI	PR. UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PRE100001	COMPOSICAO	Placa de Obra em Chapa de aço galvanizado (01 und. De 2,50mx2,00m)	m²	5	313,89	R\$ 393,96	R\$ 1.969,80
							SUBTOTAL	R\$ 1.969,80
2			TERRAPLANAGEM					
2.1	5502820	SICRO	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 0 a 50 m	M3	372	5,06	R\$ 6,35	R\$ 2.362,20
							SUBTOTAL	R\$ 2.362,20
3			DRENAGEM					
3.1	4730	SINAPI-I	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m²	106,40	67,95	R\$ 85,28	R\$ 9.073,79
3.2	93599	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TxKM	8650,32	0,39	R\$ 0,48	R\$ 4.152,15
3.3	2003565	SICRO	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 05 - dreno cego - brita comercial	M	960	108,09	R\$ 135,66	R\$ 130.233,60
3.4	93599	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TxKM	42614,21	0,39	R\$ 0,48	R\$ 20.454,81
3.5	99257	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	1,00	845,34	R\$ 1.060,98	R\$ 1.060,98
3.6	97949	SINAPI	BOCA DE LOBO SIMPLES (BLS) EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	1	2646,42	R\$ 3.321,52	R\$ 3.321,52
						SUBTOTAL	R\$	168.296,85
							VALOR TOTAL COM BDI	
							R\$ 172.628,85	
Total							R\$	172.628,85

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS DOS SANTOS:03287917170
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE
CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=ANDRE LUIS DOS SANTOS:03287917170
Dados: 2022.01.24 10:26:52 -04'00'

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/			Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI VITURINO PAVIMENTACAO JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA (BOA ESPERANÇA), 1756 - EDIF SB TOWER SALA 2302 - BOA ESPERANÇA CEP 78068-484 - Fone (65) 9967-1555 - Cuiabá - MT CONTDINAMICO@GMAIL.COM Inscrição Municipal 152741 - CPF/CNPJ 26.367.209/0001-81			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributado fora do município		Data de Competência/Emissão 07/12/2021	Data de Geração da NFS-e 07/12/2021 09:17:59
Número do RPS Série do RPS		Código de Verificação de Autenticidade 4 8C 1 CF	Data de Emissão do RPS 78
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/			
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Municipal 1016475	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	
Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS	Número s/n COC	Complemento VILA MARIANA	Bairro Daniel_4.0@hotmail.com
CEP 78200-000	Cidade / UF Cáceres / MT	Telefone (65)3223-0074	e-mail Daniel_4.0@hotmail.com
Local dos Serviços Cáceres - Mato Grosso			
Descrição dos Serviços			
2º MEDIÇÃO - REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 108 2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NA VIA BANDEIRANTES (TRECHO RUA DOS CAJUEIROS - DNER ATÉ À RUA DOS AVIADORES - SANTOS DUMONT). * VALOR DA MEDIÇÃO = R\$ 679.114,77 * IMPOSTOS RETIDOS - ISSQN (5,00% (ALÍQUOTA MUNICIPAL) SOBRE BASE DE CÁLCULO DE 40%): R\$ 13.582,30; *EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES *** FAVOR CREDITAR NO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3499-1, CONTA CORRENTE 61844-6 Anna Karoliny Neves Ramos Coord. de Engenharia, Arq. e Topografia Engenheira Civil CREA - MT 035492			
RECEBI OS SERVIÇOS EM 08/12/2021  André Luis dos Santos Engenheiro Civil CREA-MT 036586 RN - 1215439377 Autorizo Pagamento Cáceres-MT 08/12/2021  Wesley de Sousa Lopes Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN			
Atividade do Município 4211101 - [4211-1/01] Construção de rodovias e ferrovias		Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 705
Valor Total dos Serviços R\$ 679.114,77		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 407.468,86
Base de Cálculo R\$ 271.645,91		Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
Desconto Condicionado R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Retenções de Impostos			
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 13.582,30
Valor Líquido da Nota Fiscal			R\$ 665.532,47
Informações Complementares			
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325			

Ozlayne Lemes Campos
fiscal de contrato



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 947/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 29 de maio de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 4.813/2022

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 107/2022– SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento n.º 019/2022, de autoria do ilustre vereador, **Professor Leandro dos Santos (UNIÃO BRASIL)**, com inclusão verbal do vereador, **Marcos Eduardo Ribeiro (PSDB)**, que requer ao Executivo Municipal informações referentes à obra de Pavimentação e Drenagem da Avenida Bandeirantes, no Bairro DNER.

Em resposta, vimos informar a Vossa Excelência que a referida obra foi inaugurada e entregue à população no dia 06 de outubro de 2022. Todavia, a fim de dar atendimento ao pleito, encaminhamos a respectiva documentação, anexa.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E77D-AFD9-FB07-A257

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 29/05/2023 11:43:46 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E77D-AFD9-FB07-A257>

Protocolo 1- 793/2023

De: Henrique M. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 30/05/2023 às 10:50:04

Setores (CC):

GAB-VER, GAB-VER, DAL

Resposta ao OF 107/2022-SL/CMC, no qual esta Casa encaminha cópia do Requerimento 19/2022, de autoria dos Vereadores Professor Leandro e Marcos Ribeiro.

—

Henrique Barcelos Moraes

PROTOCOLO