

## Protocolo 775/2024

---

**De:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

**Para:** DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

**Data:** 06/06/2024 às 18:21:59

**Setores (CC):**

DCAT

**Setores envolvidos:**

GAB-VER, DAL, DCAT

### 1.07-Resposta a Requerimento

---

**Entrada\*:**

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0165/2024-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 34/2024, de autoria do ilustre vereador, Professor Leandro dos Santos (PSD), em resposta, vimos encaminhar o Ofício nº 0806/2024-GP/PMC , anexo.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

**Anexos:**

Oficio\_n\_0806\_2024\_GP.pdf

Parecer\_Tecnico\_Requerimento\_034\_2024.pdf



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Ofício nº 0806/2024-GP/PMC

Cáceres - MT, 29 de maio de 2024.

A Sua Excelência o Senhor  
**VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM**  
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres  
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório  
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 5.793/2024

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0165/2024-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 34/2024, de autoria do ilustre vereador, **Professor Leandro dos Santos** (PSD), com emenda verbal inclusiva do autor, que requer ao Executivo Municipal informações sobre os Contratos nº 35/2022, 95 e 199.

Em resposta, vimos encaminhar a Vossa Excelência as informações referentes aos Contratos Administrativos nº 35/2022 e 95/2023, prestadas pela Assessoria Técnica I (Convênios e Contratos), contidas no Parecer Técnico subscrito pelo Fiscal de Obra, Eng. Civil **Andrey Pablo Machado**, datado de 27/05/2024, cópia anexa.

Quanto ao Contrato 199, solicitamos informamos mais detalhadas, para novas buscas nos sistemas e setores desta Prefeitura.

Atenciosamente.

**ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**  
Prefeita de Cáceres



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9F51-CA74-08DC-0F12

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 06/06/2024 14:51:52 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/9F51-CA74-08DC-0F12>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT  
ASSESORIA TÉCNICA I

## PARECER TÉCNICO

**Assunto:** Resposta ao Requerimento nº34/2024.

**Observação:** Desconheço o Contrato Administrativo nº 199.

**Contrato Administrativo:** nº 035/2022

**Objeto:** Execução de ensaios de controle tecnológico dos serviços de terraplanagem e pavimentação nas ruas dos Expedicionários, José de Souto Faria, Tuiuiús, Anhumas e Travessa da Luz, Ruas Avestruz, Guaíra, dos Passos, dos Duarte (bairro São Luiz da Ponte) e Ruas Flamengo, Botafogo e Travessa Fluminense (bairro Santa Cruz) e Ruas A, B e Avenida Brasil, bairro Santa Isabel, Rua Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G.

**Valor Original:** R\$ 103.617,34.

**Prazo de Execução:** 180 dias.

**Nº de Aditivos:** 06, tendo o 3º aditivo uma supressão no valor de R\$ 15.275,13, e os demais foram de dilatação do prazo.

**Justificativa dos atrasos:** Dado que se tratam de ensaios para controle tecnológico, esses serviços estão vinculados à execução dos pavimentos, que são objetos de outros contratos. Portanto, devem acompanhar todas as prorrogações que ocorrerem nos contratos associados.

**Término da execução:** 16/06/2024

**Estudo de Impacto Ambiental:** Dispensável.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT  
ASSESORIA TÉCNICA I

**Contrato Administrativo:** nº 095/2023

**Objeto:** Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização viária e calçada com acessibilidade, totalizando 10.926,03 metros quadrados de pavimentação, nas ruas Tuiuiús (bairro Vila Mariana), Travessa da Luz (bairro Jardim Celeste), Ruas Avestruz, Guaíra, dos Passos, dos Duarte (bairro Jardim São Luiz da Ponte) e Ruas Flamengo, Botafogo e Travessa Fluminense (bairro Santa Cruz)

**Valor Original:** R\$ 1.611.038,79.

**Prazo de Execução:** 240 dias.

**Nº de Aditivos:** 04, sendo o 1º aditivo um acréscimo no valor de R\$ 88.460,70, e os demais foram de dilatação do prazo.

**Justificativa dos atrasos:** Durante a execução das bocas de lobo, constatou-se a ausência de ramais previamente existentes e, durante a terraplanagem, ocorreram rompimentos de vários ramais de abastecimento de água nas ruas. Além disso, houve uma escassez significativa de brita, e a busca por fornecedores alternativos foi infrutífera devido à falta de material de qualidade adequada na região. O projeto também apresentou defasagens em relação à topografia atual e não contemplou adequadamente o escoamento das águas pluviais em algumas ruas. Para agravar a situação, o período chuvoso prolongado além do previsto afetou diretamente os serviços, impossibilitando a execução eficiente e segura das atividades em solo seco.

**Término da execução:** 11/07/2024

**Estudo de Impacto Ambiental:** OK, possui todas as licenças pertinentes para a execução.

Cáceres – MT, 27 de maio de 2024.

ANDREY PABLO  
MACHADO:035648061  
56

Assinado de forma digital por  
ANDREY PABLO  
MACHADO:03564806156  
Dados: 2024.05.27 15:13:30 -04'00'

Andrey Pablo Machado

Eng. Civil, CREA 35995 MT / Fiscal de Obra

**Protocolo 1- 775/2024**

**De:** Henrique M. - DCAT

**Para:** DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

**Data:** 11/06/2024 às 02:02:31

**Setores (CC):**

GAB-VER, DAL

Resposta ao OF 165/2024-SL/CMC, no qual esta Casa encaminha cópia do Requerimento 34/2024, de autoria do Vereador Professor Leandro.

—

Henrique Barcelos Moraes

***DIRETOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVA***