

Protocolo 801/2024

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 13/06/2024 às 11:10:47

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB-VER, DAL, DCAT

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0566/2024-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 0120/2024, de autoria do ilustre vereador, Professor Leandro dos Santos (PSD), em resposta, vimos encaminhar o Ofício nº 0789/2024-GP/PMC e demais anexos.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

Anexos:

BM7_CA_024_2023_1_.pdf

CRON_TA_02_CA_024_2023_1_.pdf

Oficio_n_0789_2024_GP.pdf

Projetos_4_.rar

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.928/0001-00				
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO			DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24	28/02/24
Fiscal	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA: BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período: 3%		75.066,51	Acumul.: 25%	695.116,80	Saldo: 75%	2.077.926,48

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA DE CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.871.909/00-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA:	BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%
							695.116,80	Saldo:	75%
									2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
3.2	CARGA E TRANSPORTE													
3.2.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	M3	399,22	9,17	3.660,84	8,39%	33,51	307,28	58,42%	233,24	2.138,77	41,58%	165,98	1.522,07
3.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	878,28	2,87	2.520,66	8,42%	73,96	212,26	58,42%	513,10	1.472,58	41,58%	365,18	1.048,08
3.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	2.315,47	2,64	6.112,84	8,42%	194,97	514,72	58,42%	1.352,71	3.571,13	41,58%	962,77	2.541,71
4.0	INFRAESTRUTURA				81.724,94	-29,37%	-	23.999,48	58,95%		48.174,71	35,67%		29.154,25
4.1	FUNDAÇÕES RASAS (SAPATA)													
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_ 06/2017	M3	47,69	107,87	5.144,32	-21,24%	10,13	1.092,72	78,76%	37,56	4.051,60	21,24%	10,13	1.092,72
4.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_ 04/2016	M3	34,47	32,36	1.115,44	-22,28%	7,68	248,52	77,72%	26,79	866,92	22,28%	7,68	248,52
4.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	18,11	22,92	415,08	-22,09%	4,00	91,68	77,91%	14,11	323,40	22,09%	4,00	91,68
4.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	335,77	18,09	6.074,07	-33,36%	112,00	2.026,08	66,64%	223,77	4.047,99	33,36%	112,00	2.026,08
4.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 07/2016	M2	40,30	38,65	1.557,59	-19,06%	7,68	296,83	80,94%	32,62	1.260,76	19,06%	7,68	296,83
4.1.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	13,41	661,05	8.866,13	-18,34%	2,46	1.626,18	81,66%	10,95	7.239,95	18,34%	2,46	1.626,18
4.1.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	13,09	323,97	4.241,48	-18,79%	2,46	796,96	81,21%	10,63	3.444,52	18,79%	2,46	796,96
4.2	FUNDAÇÕES RASAS (VIGAS BALDRAME)													
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_ 06/2017	M3	21,13	141,65	2.993,06	-45,20%	9,55	1.352,75	54,80%	11,58	1.640,31	45,20%	9,55	1.352,75
4.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_ 04/2016	M3	11,82	32,36	382,49	-55,41%	6,55	211,95	44,59%	5,27	170,54	55,41%	6,55	211,95
4.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017	M2	194,69	90,13	17.547,40	-42,30%	82,36	7.423,10	57,70%	112,33	10.124,30	42,30%	82,36	7.423,10
4.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	206,70	22,92	4.737,56	-43,12%	89,13	2.042,85	52,20%	107,89	2.472,84	47,80%	98,81	2.264,72
4.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	-	21,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	602,62	20,23	12.191,00	-7,04%	42,45	858,76	44,00%	265,17	5.364,38	56,00%	337,45	6.826,62
4.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	-	18,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 07/2016	M2	45,65	38,65	1.764,37	-60,57%	27,65	1.068,67	39,43%	18,00	695,70	60,57%	27,65	1.068,67
4.2.10	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	11,68	661,05	7.721,06	-56,93%	6,65	4.395,98	43,07%	5,03	3.325,08	56,93%	6,65	-

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.077.926/0001-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA:	BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI	Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%	695.116,80
								Saldo:	75%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
4.2.11	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	11,68	323,97	3.783,96	-8,90%	1,04	336,92	43,07%	5,03	1.629,56	56,93%	6,65	2.154,40
4.2.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	52,70	60,53	3.189,93	-4,06%	2,14	129,53	47,55%	25,06	1.516,86	52,45%	27,64	1.673,07
5.0	SUPERESTRUTURA				128.441,41	-11,20%	-	14.389,36	61,83%		79.417,94	38,17%		49.023,47
5.1	PILARES													
5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	233,37	93,59	21.841,09	-27,14%	63,34	5.927,99	43,29%	101,03	9.455,39	56,71%	132,34	12.385,70
5.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	18,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	368,84	16,10	5.938,32	-60,73%	224,00	3.606,40	39,27%	144,84	2.331,92	60,73%	224,00	3.606,40
5.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	323,63	19,01	6.152,20	-29,35%	95,00	1.805,95	38,80%	125,58	2.387,28	61,20%	198,05	3.764,92
5.1.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,67	661,05	8.373,52	-8,68%	1,10	727,15	55,40%	7,02	4.638,58	44,60%	5,65	3.734,94
5.1.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	12,67	323,97	4.103,72	-8,68%	1,10	356,36	55,40%	7,02	2.273,30	44,60%	5,65	1.830,42
5.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	525,60	17,80	9.355,68	-10,89%	57,25	1.019,05	42,96%	225,80	4.019,23	57,04%	299,80	5.336,45
5.2	VIGAS DE COBERTURA													
5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	98,95	176,37	17.451,81	-2,86%	2,83	499,12	97,14%	96,12	16.952,69	2,86%	2,83	499,12
5.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,00	18,51	499,77	-18,52%	5,00	92,55	81,48%	22,00	407,22	18,52%	5,00	92,55
5.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	122,00	17,80	2.171,60	-3,28%	4,00	71,20	96,72%	118,00	2.100,40	3,28%	4,00	71,20
5.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	153,00	16,10	2.463,30	-	-	-	100,00%	153,00	2.463,30	-	-	-
5.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,00	13,63	1.090,40	-	-	-	100,00%	80,00	1.090,40	-	-	-
5.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	114,00	19,01	2.167,14	-2,63%	3,00	57,03	97,37%	111,00	2.110,11	2,63%	3,00	57,03
5.2.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	6,59	661,05	4.356,31	-3,64%	0,24	158,65	96,36%	6,35	4.197,66	3,64%	0,24	158,65
5.2.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	6,59	323,97	2.134,96	-3,64%	0,24	77,75	96,36%	6,35	2.057,21	3,64%	0,24	77,75
5.3	VIGAS DE RESPALDO													
5.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	90,97	176,37	16.044,37	-	-	-	43,94%	39,97	7.049,50	56,06%	51,00	8.994,87

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.945/0001-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA:	BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%
							695.116,80	Saldo:	75%
									2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
5.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	283,26	18,51	5.243,14	-		-	35,30%	100,00	1.851,00	64,70%	183,26	3.392,14
5.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	157,04	19,01	2.985,33	-		-	42,66%	67,00	1.273,67	57,34%	90,04	1.711,66
5.3.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,98	661,05	3.953,07	0,17%	0,01	6,61	43,81%	2,62	1.731,95	56,19%	3,36	2.221,12
5.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,98	323,97	1.937,34	0,17%	0,01	3,23	43,81%	2,62	848,79	56,19%	3,36	1.088,55
5.4	VERGAS E CONTRA VERGAS													
5.4.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	26,40	75,75	1.999,80	-		-	100,00%	26,40	1.999,80	-	-	-
5.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	45,07	59,03	2.660,48	-		-	100,00%	45,07	2.660,48	-	-	-
5.4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	45,07	57,87	2.608,20	-		-	100,00%	45,07	2.608,20	-	-	-
5.4.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	26,40	70,43	1.859,35	-		-	100,00%	26,40	1.859,35	-	-	-
5.4.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	24,10	43,59	1.050,51	-		-	100,00%	24,10	1.050,51	-	-	-
6.0	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				155.563,85	-3,35%	-	5.205,72	33,23%		51.696,74	66,77%		103.867,11
6.1	ALVENARIAS													
6.1.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	-	0,56	864,01	-		-	-	-	-	100,00%	0,56	483,84
6.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	-	106,71	-	-		-	-	-	-	-	-	-
6.1.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	M	-	25,44	-	-		-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	939,41	110,76	104.049,05	-5,00%	47,00	5.205,72	49,68%	466,75	51.696,74	50,32%	472,66	52.352,31
6.2	DIVISÓRIAS													
6.2.1	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	41,70	1.246,97	51.998,64	-		-	-	-	-	100,00%	41,70	51.998,64
7.0	COBERTURA				109.214,90	2,55%		2.784,03	97,57%		106.563,73	2,43%		2.651,17
7.1	ESTRUTURA													
7.1.1	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	3.311,22	20,00	66.224,40	-		-	100,00%	3.311,22	66.224,40	-	-	-
7.2	TELHAMENTO													
7.2.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	165,60	64,63	10.702,72	-		-	100,00%	165,60	10.702,72	-	-	-

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA DE CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.105/0001-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA:	BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%
							695.116,80	Saldo:	75%
									2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
7.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (TELHA DE REAPROVEITAMENTO)	M2	202,66	14,09	2.855,47	-		-	100,00%	202,66	2.855,47	-	-	-
7.2.3	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	496,38	26,06	12.935,66	-		-	76,17%	378,08	9.852,76	23,83%	118,30	3.082,90
7.2.4	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	104,99	62,62	6.574,47	-		-	100,00%	104,99	6.574,47	-	-	-
7.2.5	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	36,65	77,37	2.835,61	34,52%	12,65	978,73	100,00%	36,65	2.835,61	0,00%	-	0,00
7.2.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	62,02	114,26	7.086,57	25,48%	15,80	1.805,30	106,09%	65,80	7.518,30	-6,09%	-	3,78
7.2.7	TELHAMENTO COM TELHA PVC COM ASPECTO DE TELHA COLONIAL 230X86 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	-	165,42	-	-		-	-	-	-	-	-	-
7.2.8	CUMEEIRA EM PVC ARTICULADA (56X90) CM FORCENCIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	98,35	-	-		-	-	-	-	-	-	-
8.0	ESQUADRIAS				162.231,55	-		-	-	-	-	100,00%		162.231,55
8.1	PORTAS													
8.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	72,81	736,12	53.596,90	-		-	-	-	-	100,00%	72,81	53.596,90
8.1.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	33,00	132,52	4.373,16	-		-	-	-	-	100,00%	33,00	4.373,16
8.1.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00	134,15	1.878,10	-		-	-	-	-	100,00%	14,00	1.878,10
8.2	PORTÕES													
8.2.1	PORTÃO DE FERRO, EM GRADIL METÁLICO, DE CORRER	M2	41,80	802,62	33.549,51	-		-	-	-	-	100,00%	41,80	33.549,51
8.2.2	PORTÃO DE FERRO, EM GRADIL METÁLICO, DE ABRIR	M2	-	823,65	-	-		-	-	-	-	-	-	-
8.2.3	FERROLHO PARA PORTÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	40,39	161,56	-		-	-	-	-	100,00%	4,00	161,56
8.3	JANELAS													
8.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	18,00	818,79	14.738,22	-		-	-	-	-	100,00%	18,00	14.738,22
8.3.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	110,00	490,31	53.934,10	-		-	-	-	-	100,00%	110,00	53.934,10
9.0	BANCADAS E PRATELEIRAS				67.663,60	-		-	-	-	-	100,00%		67.663,60
9.1	BANCADA GRANITO CINZA, 215 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA METALICA DE MESA TEMPORIZADA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	4.331,72	8.663,44	-		-	-	-	-	100,00%	2,00	8.663,44
9.2	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA METALICA DE MESA TEMPORIZADA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	1.215,76	3.647,28	-		-	-	-	-	100,00%	3,00	3.647,28

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.926/00-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA:	BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%
							695.116,80	Saldo:	75%
									2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
9.3	BANCADA GRANITO CINZA 400 X 60 CM, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULAS AMERICANAS EM METAL, SIFÃO TIPO GARRAFA METAL CROMADO, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	4.532,05	9.064,10	-		-	-	-	-	100,00%	2,00	9.064,10
9.4	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4," P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.658,30	3.316,60	-		-	-	-	-	100,00%	2,00	3.316,60
9.5	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,30	1.137,08	8.300,68	-		-	-	-	-	100,00%	7,30	8.300,68
9.6	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO, P/ DML, SECRETARIA, COORDENADORIA E DIRETORIA - CONFORME PROJETO	UN	1,00	34.671,50	34.671,50	-		-	-	-	-	100,00%	1,00	34.671,50
10.0	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				148.108,34	32,05%		47.474,23	46,60%		69.021,24	53,40%		79.087,10
10.1	ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES													
10.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	159,47	55,09	8.785,20	-		-	-	-	-	100,00%	159,47	8.785,20
10.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	14,65	76,95	1.127,31	-		-	-	-	-	100,00%	14,65	1.127,31
10.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	113,95	60,06	6.843,83	-		-	-	-	-	100,00%	113,95	6.843,83
10.2	REGISTROS, VÁLVULAS E TORNEIRAS DE BÓIA													
10.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	17,00	41,13	699,21	-		-	-	-	-	100,00%	17,00	699,21
10.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	86,47	86,47	-		-	-	-	-	100,00%	1,00	86,47
10.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	109,57	986,13	-		-	-	-	-	100,00%	9,00	986,13
10.2.4	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	191,06	2.292,72	-		-	-	-	-	100,00%	12,00	2.292,72
10.3	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS													
10.3.1	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	633,37	1.266,74	-		-	-	-	-	100,00%	2,00	1.266,74
10.3.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	11,00	52,01	572,11	-		-	-	-	-	100,00%	11,00	572,11
10.3.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	890,41	1.780,82	-		-	-	-	-	100,00%	2,00	1.780,82
10.3.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	170,58	341,16	-		-	-	-	-	100,00%	2,00	341,16

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.929/0001-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA: BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período: 3%		75.066,51	Acumul.: 25%	695.116,80	Saldo: 75%
								2.077.926,48	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
10.3.5	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	192,05	576,15	-		-	-	-	-	100,00%	3,00	576,15
10.3.6	ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	622,12	4.976,96	-		-	-	-	-	100,00%	8,00	4.976,96
10.3.7	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	448,93	1.795,72	-		-	-	-	-	100,00%	4,00	1.795,72
10.3.8	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	221,96	443,92	-		-	-	-	-	100,00%	2,00	443,92
10.3.9	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	117,59	1.058,31	-		-	-	-	-	100,00%	9,00	1.058,31
10.3.10	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2.062,90	4.125,80	-		-	-	-	-	100,00%	2,00	4.125,80
10.3.11	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	86,71	780,39	-		-	-	-	-	100,00%	9,00	780,39
10.3.12	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	52,71	790,65	-		-	-	-	-	100,00%	15,00	790,65
10.3.13	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	1.183,73	4.734,92	-		-	-	-	-	100,00%	4,00	4.734,92
10.3.14	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	590,07	7.080,84	-		-	-	-	-	100,00%	12,00	7.080,84
10.3.15	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	1.123,62	8.988,96	-		-	-	-	-	100,00%	8,00	8.988,96
10.4 CAIXAS DE INSPEÇÃO, DE GORDURA														
10.4.1	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	5,00	568,28	2.841,40	20,00%	1,00	568,28	80,00%	4,00	2.273,12	20,00%	1,00	568,28
10.4.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	9,00	707,57	6.368,13	-		-	33,33%	3,00	2.122,71	66,67%	6,00	4.245,42
10.5 ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES														
10.5.1	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	59,02	885,30	-		-	6,67%	1,00	59,02	93,33%	14,00	826,28
10.5.2	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	16,40	229,60	-		-	57,14%	8,00	131,20	42,86%	6,00	98,40
10.5.3	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	30,02	240,16	-		-	100,00%	8,00	240,16	-	-	-
10.5.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	36,40	473,20	-		-	46,15%	6,00	218,40	53,85%	7,00	254,80

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.928/00-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA:	BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%
							695.116,80	Saldo:	75%
									2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
10.5.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	19,08	477,00	-	-	-	28,00%	7,00	133,56	72,00%	18,00	343,44
10.5.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	37,84	189,20	-	-	-	40,00%	2,00	75,68	60,00%	3,00	113,52
10.5.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	15,34	214,76	-	-	-	-	-	-	100,00%	14,00	214,76
10.5.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00	12,40	210,80	-	-	-	-	-	-	100,00%	17,00	210,80
10.5.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	62,25	498,00	-	-	-	50,00%	4,00	249,00	50,00%	4,00	249,00
10.5.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	34,19	444,47	-	-	-	38,46%	5,00	170,95	61,54%	8,00	273,52
10.5.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	12,00	331,28	3.975,36	-	-	-	-	-	-	100,00%	12,00	3.975,36
10.5.12	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00	25,18	50,36	-	-	-	-	-	-	100,00%	2,00	50,36
10.5.13	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	167,82	671,28	-	-	-	-	-	-	100,00%	4,00	671,28
10.5.14	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	14,00	22,26	311,64	-	-	-	57,14%	8,00	178,08	42,86%	6,00	133,56
10.5.15	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	31,31	281,79	-	-	-	33,33%	3,00	93,93	66,67%	6,00	187,86
10.5.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	58,00	49,71	2.883,18	-	-	-	84,48%	49,00	2.435,79	15,52%	9,00	447,39
10.5.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	40,00	81,96	3.278,40	-	-	-	-	-	-	100,00%	40,00	3.278,40
10.5.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,65	25,18	368,88	7,85%	1,15	28,95	41,98%	6,15	154,85	58,02%	8,50	214,03
10.5.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	113,95	32,99	3.759,21	0,22%	0,25	8,24	30,93%	35,25	1.162,89	69,07%	78,70	2.596,32
10.6 UNIDADE DE TRATAMENTO														
10.6.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	8.056,25	8.056,25	100,00%	1,00	8.056,25	100,00%	1,00	8.056,25	-	-	-

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.945/0001-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA:	BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%
							695.116,80	Saldo:	75%
									2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
10.6.2	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020	UN	3,00	6.913,97	20.741,91	100,00%	3,00	20.741,91	100,00%	3,00	20.741,91	-	-	-
10.6.3	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	4.371,43	4.371,43	-	-	-	100,00%	1,00	4.371,43	-	-	-
10.6.4	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.094,78	3.094,78	-	-	-	100,00%	1,00	3.094,78	-	-	-
10.6.5	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	18.070,60	18.070,60	100,00%	1,00	18.070,60	100,00%	1,00	18.070,60	-	-	-
10.6.6	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	4.986,93	4.986,93	-	-	-	100,00%	1,00	4.986,93	-	-	-
11.0	REVESTIMENTOS				216.158,14	-1,19%	-	2.579,68	28,53%		61.669,25	71,47%		154.488,89
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.712,14	5,21	8.920,24	6,04%	103,37	538,55	64,31%	1.101,05	5.736,46	35,69%	611,09	3.183,78
11.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	676,13	37,69	25.483,33	-21,39%	- 144,62 -	5.450,72	56,69%	383,27	14.445,45	43,31%	292,86	11.037,88
11.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.036,01	43,46	45.024,99	5,18%	53,67	2.332,49	92,14%	954,61	41.487,34	7,86%	81,40	3.537,65
11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	676,11	85,15	57.570,76	-	-	-	-	-	-	100,00%	676,11	57.570,76
11.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	979,01	76,99	75.373,98	-	-	-	-	-	-	100,00%	979,01	75.373,98
11.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01 (PASTILHA AZUL COBALTO)	M2	21,59	121,92	2.632,25	-	-	-	-	-	-	100,00%	21,59	2.632,25
11.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01 (PASTILHA BRANCA)	M2	3,30	116,15	383,29	-	-	-	-	-	-	100,00%	3,30	383,29
11.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01 (PASTILHA AMARELA)	M2	3,30	147,33	486,18	-	-	-	-	-	-	100,00%	3,30	486,18

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.919/0001-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA:	BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%
							695.116,80	Saldo:	75%
									2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
11.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01 (PASTILHA LARANJA)	M2	1,65	171,59	283,12	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,65	283,12
12.0	PISO				424.636,71	8,93%		37.935,74	12,29%		52.178,13	87,71%		372.458,58
12.1	INTERNO, PÁTIO E PASSEIO													
12.1.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	560,20	122,98	68.893,39	-	-	-	-	-	-	100,00%	560,20	68.893,39
12.1.2	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	-	26,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO (CERÂMICO COLORIDO)	M2	23,25	283,41	6.589,28	-	-	-	-	-	-	100,00%	23,25	6.589,28
12.1.4	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (CONCRETO COLORIDO)	M	185,25	56,56	10.477,74	-	-	-	-	-	-	100,00%	185,25	10.477,74
12.1.5	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	1.159,08	7,09	8.217,87	11,79%	136,70	969,20	11,79%	136,70	969,20	88,21%	1.022,38	7.248,67
12.1.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	1.159,08	53,07	61.512,37	1,74%	20,19	1.071,48	24,90%	288,56	15.313,87	75,10%	870,52	46.198,50
12.1.7	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	259,82	175,87	45.694,54	-	-	-	-	-	-	100,00%	259,82	45.694,54
12.1.8	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	110,00	7,15	786,50	-	-	-	-	-	-	100,00%	110,00	786,50
12.1.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	458,88	103,42	47.457,37	-	-	-	-	-	-	100,00%	458,88	47.457,37
12.1.10	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	111,84	640,33	71.614,50	-	-	-	-	-	-	100,00%	111,84	71.614,50
12.1.11	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	-	61,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	REPARO DO PISO DA QUADRA													
12.2.1	PISO QUADRA POLIESP. FCK=20MPA, ESP.=7 CM, ARMADO C/ TELA Q138, CONCRET CAMADA ÚNICA BOMBEÁVEL C/ BRITA N. 1, ACAB. SUP. C/ ROTOALISADOR, JUNTAS C/ CORTE SERRA DIAMANT. PREENCH. C/ MASTIQUE, INCLUINDO POLIMENTO	M2	523,60	109,91	57.548,87	57,30%	300,00	32.973,00	57,30%	300,00	32.973,00	42,70%	223,60	24.575,87
12.2.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	402,83	11,90	4.793,67	-	-	-	-	-	-	100,00%	402,83	4.793,67
12.2.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	523,60	72,82	38.128,55	-	-	-	-	-	-	100,00%	523,60	38.128,55
12.3	REPARO DO PISO GRANILITE													
12.3.1	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020	M2	741,64	3,94	2.922,06	100,00%	741,64	2.922,06	100,00%	741,64	2.922,06	-	-	-
13.0	FORRO, PINTURA E ACABAMENTO				354.328,69	7,72%		27.343,76	7,72%		27.343,76	92,28%		326.984,93
13.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	M2	1.174,89	90,45	106.268,80	-	-	-	-	-	-	100,00%	1.174,89	106.268,80
13.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.649,67	34,12	56.286,74	48,58%	801,40	27.343,76	48,58%	801,40	27.343,76	51,42%	848,27	28.942,98
13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (BRANCO NEVE)	M2	1.649,67	19,95	32.910,91	-	-	-	-	-	-	100,00%	1.649,67	32.910,91

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA DO CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.928/00-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA:	BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%
							695.116,80	Saldo:	75%
									2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
13.4	FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA 10mm, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	543,80	131,17	71.330,24	-		-	-	-	-	100,00%	543,80	71.330,24
13.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 (AMARELO OURO)	M2	175,96	20,87	3.672,28	-		-	-	-	-	100,00%	175,96	3.672,28
13.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 (AZUL DEL REY)	M2	778,21	20,87	16.241,24	-		-	-	-	-	100,00%	778,21	16.241,24
13.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 (LARANJA)	M2	104,18	20,87	2.174,23	-		-	-	-	-	100,00%	104,18	2.174,23
13.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	502,39	19,74	9.917,18	-		-	-	-	-	100,00%	502,39	9.917,18
13.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (INTERNA - BRANCO NEVE)	M2	710,53	17,70	12.576,38	-		-	-	-	-	100,00%	710,53	12.576,38
13.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (INTERNO DO MURO - CINZA)	M2	1.110,67	17,70	19.658,85	-		-	-	-	-	100,00%	1.110,67	19.658,85
13.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXTERNA - BRANCO NEVE)	M2	1.200,76	17,70	21.253,52	-		-	-	-	-	100,00%	1.200,76	21.253,52
13.12	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (PORTÕES - AZUL MARINHO)	M2	74,50	27,36	2.038,32	-		-	-	-	-	100,00%	74,50	2.038,32
14.0	DRENAGEM				43.183,85	1,39%		602,07	51,72%		22.336,18	48,28%		20.847,67
14.1	DRENO DO AR CONDICIONADO													
14.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	89,14	17,61	1.569,75	72,30%	64,45	1.134,96	72,30%	64,45	1.134,96	27,70%	24,69	434,79
14.1.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	37,00	6,53	241,61	78,38%	29,00	189,37	78,38%	29,00	189,37	21,62%	8,00	52,24
14.1.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	10,61	95,49	100,00%	9,00	95,49	100,00%	9,00	95,49	-	-	-
14.1.4	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	32,50	20,12	653,90	76,92%	25,00	503,00	76,92%	25,00	503,00	23,08%	7,50	150,90
14.1.5	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	56,64	28,08	1.590,45	69,65%	39,45	1.107,75	69,65%	39,45	1.107,75	30,35%	17,19	482,70
14.1.6	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	56,64	7,21	408,37	69,65%	39,45	284,43	69,65%	39,45	284,43	30,35%	17,19	123,94
14.2	DRENAGEM PLUVIAL													
14.2.1	CAIXA DE PASSAGEM COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, DIM. INT. 0,25X0,85X1,00- C/ GRADE DE CONCRETO	UN	10,00	825,27	8.252,70	-		-	-	-	-	100,00%	10,00	8.252,70
14.2.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	7,00	707,57	4.952,99	-		-	100,00%	7,00	4.952,99	-	-	-
14.2.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	104,00	115,31	11.992,24	-24,04%	25,00	2.882,75	75,96%	79,00	9.109,49	24,04%	25,00	2.882,75
14.2.4	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	66,00	55,27	3.647,82	9,09%	6,00	331,62	75,76%	50,00	2.763,50	24,24%	16,00	884,32

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.928/00-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA:	BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI	Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%	695.116,80
								Saldo:	75%


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
14.2.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	30,80	93,58	2.882,26	-		-	64,94%	20,00	1.871,60	35,06%	10,80	1.010,66
14.2.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	16,76	32,36	542,35	-29,83%	- 5,00 -	161,80	59,67%	10,00	323,60	40,33%	6,76	218,75
14.2.7	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	73,00	87,04	6.353,92	-		-	-	-	-	100,00%	73,00	6.353,92
15.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL				9.591,61	-		-	-		-	100,00%		9.591,61
15.1	PONTO DE GÁS DE COZINHA COM TUBO COBRE SOLDÁVEL PARA 02 BOTIJÕES, REGISTRO OU REGULADOR, EXCLUSIVE BOTIJÕES	UN	2,00	1.718,45	3.436,90	-		-	-	-	-	100,00%	2,00	3.436,90
15.2	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	46,89	93,78	-		-	-	-	-	100,00%	2,00	93,78
15.3	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019	KG	195,82	18,56	3.634,41	-		-	-	-	-	100,00%	195,82	3.634,41
15.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,31	56,28	917,92	-		-	-	-	-	100,00%	16,31	917,92
15.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,44	618,28	1.508,60	-		-	-	-	-	100,00%	2,44	1.508,60
16.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				182.813,79	-		-	-		-	100,00%		182.813,79
16.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA													
16.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	27,00	142,29	3.841,83	-		-	-	-	-	100,00%	27,00	3.841,83
16.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	95,25	109,48	10.427,97	-		-	-	-	-	100,00%	95,25	10.427,97
16.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,00	84,68	1.524,24	-		-	-	-	-	100,00%	18,00	1.524,24
16.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	63,50	61,15	3.883,02	-		-	-	-	-	100,00%	63,50	3.883,02
16.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	301,50	18,37	5.538,55	-		-	-	-	-	100,00%	301,50	5.538,55
16.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	809,58	10,79	8.735,36	-		-	-	-	-	100,00%	809,58	8.735,36
16.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,36	7,65	1.379,75	-		-	-	-	-	100,00%	180,36	1.379,75
16.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.129,92	5,23	5.909,48	-		-	-	-	-	100,00%	1.129,92	5.909,48
16.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	239,92	3,89	933,28	-		-	-	-	-	100,00%	239,92	933,28

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.928/0001-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA:	BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%
							695.116,80	Saldo:	75%
									2.077.926,48


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
16.1.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,50	30,31	136,39	-	-	-	-	-	-	100,00%	4,50	136,39
16.1.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	31,75	23,31	740,09	-	-	-	-	-	-	100,00%	31,75	740,09
16.1.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	92,31	11,14	1.028,33	-	-	-	-	-	-	100,00%	92,31	1.028,33
16.1.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	77,06	14,63	1.127,38	-	-	-	-	-	-	100,00%	77,06	1.127,38
16.1.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	674,00	11,18	7.535,32	-	-	-	-	-	-	100,00%	674,00	7.535,32
16.1.15	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	48,24	530,64	-	-	-	-	-	-	100,00%	11,00	530,64
16.1.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	30,10	180,60	-	-	-	-	-	-	100,00%	6,00	180,60
16.1.17	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	56,53	565,30	-	-	-	-	-	-	100,00%	10,00	565,30
16.1.18	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	34,25	137,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	4,00	137,00
16.1.19	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	36,55	146,20	-	-	-	-	-	-	100,00%	4,00	146,20
16.1.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	50,79	406,32	-	-	-	-	-	-	100,00%	8,00	406,32
16.1.21	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	67,41	67,41	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	67,41
16.1.22	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	28,52	713,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	25,00	713,00
16.1.23	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	45,12	180,48	-	-	-	-	-	-	100,00%	4,00	180,48
16.1.24	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	83,00	4,87	404,21	-	-	-	-	-	-	100,00%	83,00	404,21
16.1.25	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	33,07	198,42	-	-	-	-	-	-	100,00%	6,00	198,42
16.1.26	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60,00	17,65	1.059,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	60,00	1.059,00
16.1.27	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	11,85	201,45	-	-	-	-	-	-	100,00%	17,00	201,45
16.1.28	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	152,70	7,58	1.157,46	-	-	-	-	-	-	100,00%	152,70	1.157,46

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.928/0001-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA:	BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%
							695.116,80	Saldo:	75%
									2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
16.1.29	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	152,70	15,75	2.405,02	-	-	-	-	-	-	100,00%	152,70	2.405,02
16.1.30	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	70,61	28,08	1.982,72	-	-	-	-	-	-	100,00%	70,61	1.982,72
16.1.31	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	33,00	29,97	989,01	-	-	-	-	-	-	100,00%	33,00	989,01
16.1.32	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	70,61	7,21	509,09	-	-	-	-	-	-	100,00%	70,61	509,09
16.1.33	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	33,00	11,60	382,80	-	-	-	-	-	-	100,00%	33,00	382,80
16.1.34	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	15,39	93,58	1.440,19	-	-	-	-	-	-	100,00%	15,39	1.440,19
16.1.35	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	17,00	471,16	8.009,72	-	-	-	-	-	-	100,00%	17,00	8.009,72
16.1.36	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.984,43	1.984,43	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	1.984,43
16.1.37	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	840,43	840,43	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	840,43
16.1.38	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	789,14	789,14	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	789,14
16.1.39	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	578,99	1.736,97	-	-	-	-	-	-	100,00%	3,00	1.736,97
16.1.40	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	809,40	809,40	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	809,40
16.1.41	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	136,04	544,16	-	-	-	-	-	-	100,00%	4,00	544,16
16.1.42	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	96,99	96,99	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	96,99
16.1.43	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	96,99	193,98	-	-	-	-	-	-	100,00%	2,00	193,98
16.1.44	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	80,18	160,36	-	-	-	-	-	-	100,00%	2,00	160,36
16.1.45	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	74,03	296,12	-	-	-	-	-	-	100,00%	4,00	296,12
16.1.46	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	16,78	83,90	-	-	-	-	-	-	100,00%	5,00	83,90
16.1.47	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	15,39	153,90	-	-	-	-	-	-	100,00%	10,00	153,90
16.1.48	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	14,67	29,34	-	-	-	-	-	-	100,00%	2,00	29,34
16.1.49	LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR DE LED 10-20W 6000K 60CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	69,00	57,56	3.971,64	-	-	-	-	-	-	100,00%	69,00	3.971,64


 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.945/0001-00				
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO			DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24	28/02/24
Fiscal	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA: BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período: 3%		75.066,51	Acumul.: 25%	695.116,80	Saldo: 75%	2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
16.1.50	LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR DE LED 30-40W 6000K 60CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	84,00	73,97	6.213,48	-	-	-	-	-	-	100,00%	84,00	6.213,48
16.1.51	REFLETOR TIPO HOLOFÔTE DE LED 200W IP66, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00	252,31	6.560,06	-	-	-	-	-	-	100,00%	26,00	6.560,06
16.2	ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA - 150kVA - 220/127 - 400A													
16.2.1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	46.039,26	46.039,26	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	46.039,26
16.2.2	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	277,73	555,46	-	-	-	-	-	-	100,00%	2,00	555,46
16.2.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.739,70	1.739,70	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	1.739,70
16.2.4	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	854,43	854,43	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	854,43
16.2.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	88,97	266,91	-	-	-	-	-	-	100,00%	3,00	266,91
16.2.6	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	UN	1,00	763,73	763,73	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	763,73
16.2.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/1000dAN	UN	1,00	3.530,73	3.530,73	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	3.530,73
16.2.8	CABO DE COBRE NU	M	30,00	76,60	2.298,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	30,00	2.298,00
16.2.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA CUF-3-T-PR PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	UN	1,00	24.918,58	24.918,58	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	24.918,58
16.2.10	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	56,81	340,86	-	-	-	-	-	-	100,00%	6,00	340,86
16.2.11	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	39,26	78,52	-	-	-	-	-	-	100,00%	2,00	78,52
16.2.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/600dAN	UN	1,00	2.556,28	2.556,28	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	2.556,28
17.0	ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO				8.009,30	3,39%		271,83	3,39%		271,83	96,61%		7.737,47
17.1	MOVIMENTO DE TERRA													
17.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,52	107,87	271,83	100,00%	2,52	271,83	100,00%	2,52	271,83	-	-	-
17.1.2	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,78	56,74	44,25	-	-	-	-	-	-	100,00%	0,78	44,25
17.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	2,72	6,84	18,60	-	-	-	-	-	-	100,00%	2,72	18,60
17.2	BLOCO													
17.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	2,72	40,08	109,01	-	-	-	-	-	-	100,00%	2,72	109,01
17.2.2	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,60	661,05	1.057,68	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,60	1.057,68
17.2.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,60	323,97	518,35	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,60	518,35
17.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,96	104,51	413,85	-	-	-	-	-	-	100,00%	3,96	413,85
17.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,70	21,57	166,08	-	-	-	-	-	-	100,00%	7,70	166,08

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.959/00-00				
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO			DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA: BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período: 3%		75.066,51	Acumul.: 25%	695.116,80	Saldo: 75%	2.077.926,48

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO					 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA DO CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.959/00-00			
	Obra: Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
	Local: Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
	Fiscal: Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA: BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI	Período: 3%		75.066,51	Acumul.: 25%	695.116,80	Saldo: 75%	2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
19.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	445,00	3,53	1.570,85	-	-	-	-	-	-	100,00%	445,00	1.570,85
19.3	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	928,05	17,07	15.841,81	-	-	-	-	-	-	100,00%	928,05	15.841,81
19.4	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	14,00	233,15	3.264,10	-	-	-	-	-	-	100,00%	14,00	3.264,10
19.5	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	80,00	85,39	6.831,20	-	-	-	-	-	-	100,00%	80,00	6.831,20
20.0	SPDA				85.989,36	-	-	-	-	-	-	100,00%		85.989,36
20.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00	61,15	1.834,50	-	-	-	-	-	-	100,00%	30,00	1.834,50
20.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3,50	11,14	38,99	-	-	-	-	-	-	100,00%	3,50	38,99
20.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	99,00	19,88	1.968,12	-	-	-	-	-	-	100,00%	99,00	1.968,12
20.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	114,00	88,97	10.142,58	-	-	-	-	-	-	100,00%	114,00	10.142,58
20.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	16,86	151,74	-	-	-	-	-	-	100,00%	9,00	151,74
20.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	12,31	110,79	-	-	-	-	-	-	100,00%	9,00	110,79
20.7	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	18,00	66,98	1.205,64	-	-	-	-	-	-	100,00%	18,00	1.205,64
20.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	57,00	93,58	5.334,06	-	-	-	-	-	-	100,00%	57,00	5.334,06
20.9	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	57,00	32,36	1.844,52	-	-	-	-	-	-	100,00%	57,00	1.844,52
20.10	AMM SPDA 001	UN	1,00	607,66	607,66	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	607,66
20.11	AMM SPDA 002	UN	18,00	26,69	480,42	-	-	-	-	-	-	100,00%	18,00	480,42
20.12	AMM SPDA 003	UN	18,00	33,67	606,06	-	-	-	-	-	-	100,00%	18,00	606,06
20.13	AMM SPDA 004	UN	114,00	41,10	4.685,40	-	-	-	-	-	-	100,00%	114,00	4.685,40
20.14	AMM SPDA 005	UN	8,00	27,28	218,24	-	-	-	-	-	-	100,00%	8,00	218,24
20.15	AMM SPDA 006	UN	114,00	53,73	6.125,22	-	-	-	-	-	-	100,00%	114,00	6.125,22
20.16	AMM SPDA 007	UN	367,00	77,20	28.332,40	-	-	-	-	-	-	100,00%	367,00	28.332,40
20.17	AMM SPDA 008	UN	46,00	24,70	1.136,20	-	-	-	-	-	-	100,00%	46,00	1.136,20
20.18	AMM SPDA 009	UN	3,00	33,25	99,75	-	-	-	-	-	-	100,00%	3,00	99,75
20.19	AMM SPDA 010	UN	9,00	1.663,33	14.969,97	-	-	-	-	-	-	100,00%	9,00	14.969,97
20.20	AMM SPDA 011	UN	9,00	673,10	6.057,90	-	-	-	-	-	-	100,00%	9,00	6.057,90
20.21	AMM SPDA 012	UN	8,00	4,90	39,20	-	-	-	-	-	-	100,00%	8,00	39,20
21.0	LÓGICA				48.337,23	-	-	-	-	-	-	100,00%		48.337,23
21.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M2	75,00	58,63	4.397,25	-	-	-	-	-	-	100,00%	75,00	4.397,25
21.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6,00	42,02	252,12	-	-	-	-	-	-	100,00%	6,00	252,12
21.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	9,00	59,21	532,89	-	-	-	-	-	-	100,00%	9,00	532,89
21.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	69,12	69,12	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	69,12

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.959/0001-00				
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO			DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA: BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período: 3%		75.066,51	Acumul.: 25%	695.116,80	Saldo: 75%	2.077.926,48

CÁCERES  PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				bc CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.928/00-00				
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:	
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24	
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA: BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%	695.116,80	
								Saldo:	75%	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ: 09.077.926/0001-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA: BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período: 3%	75.066,51	Acumul.: 25%	695.116,80	Saldo: 75%	2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
23.0	SERVIÇOS FINAIS				2.822,24	-		-	47,77%		1.348,25	52,23%		1.473,99
23.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	442,05	3,05	1.348,25	-		-	100,00%	442,05	1.348,25	-	-	-
23.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 40X60 - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.473,99	1.473,99	-		-	-	-	-	100,00%	1,00	1.473,99
TOTAL GERAL COM BDI					2.777.439,26	2,70%		75.066,51	25,03%		695.116,80	74,81%		2.077.926,48

ANDREY PABLO
MACHADO:0356480615
6

Assinado de forma digital por
ANDREY PABLO
MACHADO:03564806156
Dados: 2024.03.05 15:54:20 -04'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
PAULO ROBERTO MOUSSALEM
Data: 05/03/2024 17:13:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES - MT

Engenheiro Civil Andrey Pablo Machado / CREA MT 035995

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL RAMÃO DA SILVA

EMPRESA: BC CONSTRUTORA EIRELI

ORDEM DE SERVIÇO: 24/02/2023

LOCAL: AV. PREFEITO HUMBERTO DA COSTA, RODEIO - CÁ CERES-MT

CONTRATO: Nº 024/2023 – PGM

DATA: 23/11/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - 2º ADITIVO			PERÍODO ORIGINAL										2º ADITIVO (150 DIAS)				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) PESO (%)	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	390 dias	420 dias	450 dias
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	78.460,80 2,66%	-	7.846,08 10,00%	7.846,08 10,00%	-	-	-	-	-	-	7.795,70 9,94%	11.031,62 14,06%	10.831,34 13,80%	10.979,29 13,99%	10.969,41 13,98%	11.161,28 14,23%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	149.977,08 5,09%	-	57.785,54 38,53%	1.889,56 1,26%	-	6.605,89 4,40%	-	22.396,38 14,93%	27.813,27 18,55%	-	33.486,44 22,33%	-	-	-	-	-
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	26.293,25 0,89%	-	-	-	-	2.130,87 8,10%	-	3.786,81 14,40%	-	-	20.375,57 77,49%	-	-	-	-	-
4.0	INFRAESTRUTURA	86.887,61 2,95%	-	3.310,53 3,81%	26.412,63 30,40%	-	15.702,20 18,07%	-	14.600,59 16,80%	12.148,24 13,98%	-	14.713,42 16,93%	-	-	-	-	-
5.0	SUPERESTRUTURA	128.441,42 4,36%	-	-	11.997,47 9,34%	-	36.946,30 28,77%	-	730,76 0,57%	44.132,77 34,36%	-	34.634,12 26,96%	-	-	-	-	-
6.0	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	155.563,84 5,28%	-	704,28 0,45%	10.341,05 6,65%	-	18.426,63 11,85%	-	11.905,28 7,65%	8.990,38 5,78%	-	105.196,22 67,62%	-	-	-	-	-
7.0	COBERTURA	120.186,80 4,08%	-	-	-	-	-	-	46.357,08 38,57%	19.867,32 16,53%	-	53.962,40 44,90%	-	-	-	-	-
8.0	ESQUADRIAS	162.231,55 5,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.115,78 50,00%	81.115,78 50,00%
9.0	BANCADAS E PRATELEIRAS	67.663,60 2,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.663,60 100%
10.0	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	148.108,34 5,03%	-	-	-	-	-	-	-	12.453,14 8,41%	-	67.827,60 45,80%	67.827,60 45,80%	-	-	-	-
11.0	REVESTIMENTOS	235.632,25 8,00%	-	-	-	-	-	-	56.710,93 24,07%	-	-	-	44.730,33 18,98%	44.730,33 18,98%	44.730,33 18,98%	44.730,33 18,98%	-
12.0	PISO	502.613,39 17,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.653,35 25,00%	125.653,35 25,00%	125.653,35 25,00%	125.653,35 25,00%	-
13.0	FORRO, PINTURA E ACABAMENTO	387.434,83 13,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.858,71 25,00%	96.858,71 25,00%	96.858,71 25,00%	96.858,71 25,00%
14.0	DRENAGEM	43.183,85 1,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.183,85 100%	-	-	-	-
15.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL	9.591,61 0,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.591,61 100%	-	-	-
16.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	182.813,79 6,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.937,93 33,33%	60.937,93 33,33%	60.937,93 33,33%	-	-
17.0	ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO	8.009,30 0,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.009,30 100%	-	-	-	-
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	116.352,97 3,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.176,49 50,00%	58.176,49 50,00%	-	-
19.0	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	32.637,26 1,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00 45,96%	17.637,26 54,04%	-
20.0	SPDA	85.989,36 2,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00 40,70%	50.989,36 59,30%
21.0	LÓGICA	48.337,23 1,64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.337,23 100%
22.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	158.782,10 5,39%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.927,37 33,33%	52.927,37 33,33%	-	-	-	52.927,37 33,33%
23.0	SERVIÇOS FINAIS	11.464,87 0,39%	-	1.348,25 11,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.116,62 88,24%
TOTAL DO PERÍODO:		-	-	70.994,68 2,41%	58.486,79 1,98%	-	79.811,89 2,71%	-	156.487,83 5,31%	125.405,12 4,26%	-	390.918,84 13,27%	414.301,34 14,06%	406.779,75 13,80%	412.336,09 13,99%	411.964,83 13,98%	419.169,94 14,23%
TOTAL ACUMULADO:		2.946.657,10 100%	-	70.994,68 2,41%	129.481,47 4,39%	129.481,47 4,39%	209.293,36 7,10%	209.293,36 7,10%	365.781,19 12,41%	491.186,31 16,67%	491.186,31 16,67%	882.105,15 29,94%	1.296.406,49 44,00%	1.703.186,24 57,80%	2.115.522,33 71,79%	2.527.487,16 85,77%	2.946.657,10 100%

ANDREY PABLO
MACHADO:035648
06156

Assinado de forma digital por
ANDREY PABLO
MACHADO:03564806156
Dados: 2023.11.23 17:49:02
-04'00"



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0789/2024-GP/PMC

Cáceres - MT, 27 de maio de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 12.789/2024

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0566/2024-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 0120/2024, de autoria do ilustre vereador, **Professor Leandro dos Santos (PSD)**, que requer ao Executivo Municipal documentação referente à obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva, em Cáceres.

Em resposta, vimos encaminhar a Vossa Excelência a seguinte documentação, anexas:

- a) Projetos executivo da referida obra;
- b) 7º Boletim de Medição, que demonstra os montantes e etapas já pagas;
- c) Cronograma, que mostra os prazos de execução vigentes; e,

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E96C-4801-AED2-CB17

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 06/06/2024 14:51:51 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E96C-4801-AED2-CB17>

Protocolo 1- 801/2024

De: Henrique M. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 13/06/2024 às 12:47:04

Setores (CC):

GAB-VER, DAL

Resposta ao OF 566/2024-SL/CMC, no qual esta Casa encaminha cópia do Requerimento 120/2024, de autoria do Vereador Professor Leandro.

—

Henrique Barcelos Moraes

DIRETOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVA