

Protocolo 354/2025

De: Gabinete do Prefeito- PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 12/03/2025 às 14:40:24

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

DAL, DCAT, GAB-VER

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0081/2025-SL/CMC, encaminhamos Ofício nº 0325/2025-GP/PMC e demais anexos.

Respeitosamente;

Thaís de Carvalho Sabino

Anexos:

an8.pdf

anexo11.pdf

emissao_BBAE2FECAEBCC98C7E2DF705_protocolo_8_5_569_2025_assinado_versaoImpressao.pdf

Motivos_da_paralisacao_da_obra.docx

Oficio_n_0325_2025_GP_PMC.pdf

Protocolo 8- 4.895/2025

De: GESICA S. - ATC

Para: SME - Secretaria Municipal de Educação

Data: 11/03/2025 às 18:53:12

Setores envolvidos:

SME, GAB, GAB-ASS, ATC, SMA - PROT, GAB- ED

Requerimento Câmara

Em tempo

segue o anexo das resposta

—
Gesica Chaika da Silva
Assessora Técnica I Decreto 190/2022

Secretária Municipal de Turismo e Cultura
Decreto nº 747 de 19 de novembro de 2024

Anexos:

Motivos_da_paralisacao_da_obra.docx



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F32E-40AE-C5C2-1162

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GESICA CHAIKA DA SILVA (CPF 024.XXX.XXX-18) em 11/03/2025 17:53:31 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/F32E-40AE-C5C2-1162>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.857.989/00-00				
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:	
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24	
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA: BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%	695.116,80	
							Saldo:	75%	2.077.926,48	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA DE CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.871.909/00-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA:	BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%
							695.116,80	Saldo:	75%
									2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
3.2	CARGA E TRANSPORTE													
3.2.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	M3	399,22	9,17	3.660,84	8,39%	33,51	307,28	58,42%	233,24	2.138,77	41,58%	165,98	1.522,07
3.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	878,28	2,87	2.520,66	8,42%	73,96	212,26	58,42%	513,10	1.472,58	41,58%	365,18	1.048,08
3.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	2.315,47	2,64	6.112,84	8,42%	194,97	514,72	58,42%	1.352,71	3.571,13	41,58%	962,77	2.541,71
4.0	INFRAESTRUTURA				81.724,94	-29,37%	-	23.999,48	58,95%		48.174,71	35,67%		29.154,25
4.1	FUNDAÇÕES RASAS (SAPATA)													
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_ 06/2017	M3	47,69	107,87	5.144,32	-21,24%	10,13	1.092,72	78,76%	37,56	4.051,60	21,24%	10,13	1.092,72
4.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_ 04/2016	M3	34,47	32,36	1.115,44	-22,28%	7,68	248,52	77,72%	26,79	866,92	22,28%	7,68	248,52
4.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	18,11	22,92	415,08	-22,09%	4,00	91,68	77,91%	14,11	323,40	22,09%	4,00	91,68
4.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	335,77	18,09	6.074,07	-33,36%	112,00	2.026,08	66,64%	223,77	4.047,99	33,36%	112,00	2.026,08
4.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 07/2016	M2	40,30	38,65	1.557,59	-19,06%	7,68	296,83	80,94%	32,62	1.260,76	19,06%	7,68	296,83
4.1.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	13,41	661,05	8.866,13	-18,34%	2,46	1.626,18	81,66%	10,95	7.239,95	18,34%	2,46	1.626,18
4.1.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	13,09	323,97	4.241,48	-18,79%	2,46	796,96	81,21%	10,63	3.444,52	18,79%	2,46	796,96
4.2	FUNDAÇÕES RASAS (VIGAS BALDRAME)													
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_ 06/2017	M3	21,13	141,65	2.993,06	-45,20%	9,55	1.352,75	54,80%	11,58	1.640,31	45,20%	9,55	1.352,75
4.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_ 04/2016	M3	11,82	32,36	382,49	-55,41%	6,55	211,95	44,59%	5,27	170,54	55,41%	6,55	211,95
4.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017	M2	194,69	90,13	17.547,40	-42,30%	82,36	7.423,10	57,70%	112,33	10.124,30	42,30%	82,36	7.423,10
4.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	206,70	22,92	4.737,56	-43,12%	89,13	2.042,85	52,20%	107,89	2.472,84	47,80%	98,81	2.264,72
4.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	-	21,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	602,62	20,23	12.191,00	-7,04%	42,45	858,76	44,00%	265,17	5.364,38	56,00%	337,45	6.826,62
4.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	-	18,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 07/2016	M2	45,65	38,65	1.764,37	-60,57%	27,65	1.068,67	39,43%	18,00	695,70	60,57%	27,65	1.068,67
4.2.10	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	11,68	661,05	7.721,06	-56,93%	6,65	4.395,98	43,07%	5,03	3.325,08	56,93%	6,65	-

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.959/00-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA:	BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI	Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%	695.116,80
								Saldo:	75%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
4.2.11	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	11,68	323,97	3.783,96	-8,90%	1,04	336,92	43,07%	5,03	1.629,56	56,93%	6,65	2.154,40
4.2.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	52,70	60,53	3.189,93	-4,06%	2,14	129,53	47,55%	25,06	1.516,86	52,45%	27,64	1.673,07
5.0	SUPERESTRUTURA				128.441,41	-11,20%	-	14.389,36	61,83%		79.417,94	38,17%		49.023,47
5.1	PILARES													
5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	233,37	93,59	21.841,09	-27,14%	63,34	5.927,99	43,29%	101,03	9.455,39	56,71%	132,34	12.385,70
5.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	18,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	368,84	16,10	5.938,32	-60,73%	224,00	3.606,40	39,27%	144,84	2.331,92	60,73%	224,00	3.606,40
5.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	323,63	19,01	6.152,20	-29,35%	95,00	1.805,95	38,80%	125,58	2.387,28	61,20%	198,05	3.764,92
5.1.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,67	661,05	8.373,52	-8,68%	1,10	727,15	55,40%	7,02	4.638,58	44,60%	5,65	3.734,94
5.1.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	12,67	323,97	4.103,72	-8,68%	1,10	356,36	55,40%	7,02	2.273,30	44,60%	5,65	1.830,42
5.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	525,60	17,80	9.355,68	-10,89%	57,25	1.019,05	42,96%	225,80	4.019,23	57,04%	299,80	5.336,45
5.2	VIGAS DE COBERTURA													
5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	98,95	176,37	17.451,81	-2,86%	2,83	499,12	97,14%	96,12	16.952,69	2,86%	2,83	499,12
5.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,00	18,51	499,77	-18,52%	5,00	92,55	81,48%	22,00	407,22	18,52%	5,00	92,55
5.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	122,00	17,80	2.171,60	-3,28%	4,00	71,20	96,72%	118,00	2.100,40	3,28%	4,00	71,20
5.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	153,00	16,10	2.463,30	-	-	-	100,00%	153,00	2.463,30	-	-	-
5.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,00	13,63	1.090,40	-	-	-	100,00%	80,00	1.090,40	-	-	-
5.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	114,00	19,01	2.167,14	-2,63%	3,00	57,03	97,37%	111,00	2.110,11	2,63%	3,00	57,03
5.2.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	6,59	661,05	4.356,31	-3,64%	0,24	158,65	96,36%	6,35	4.197,66	3,64%	0,24	158,65
5.2.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	6,59	323,97	2.134,96	-3,64%	0,24	77,75	96,36%	6,35	2.057,21	3,64%	0,24	77,75
5.3	VIGAS DE RESPALDO													
5.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	90,97	176,37	16.044,37	-	-	-	43,94%	39,97	7.049,50	56,06%	51,00	8.994,87

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.945/0001-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA:	BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%
							695.116,80	Saldo:	75%
									2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
5.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	283,26	18,51	5.243,14	-		-	35,30%	100,00	1.851,00	64,70%	183,26	3.392,14
5.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	157,04	19,01	2.985,33	-		-	42,66%	67,00	1.273,67	57,34%	90,04	1.711,66
5.3.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,98	661,05	3.953,07	0,17%	0,01	6,61	43,81%	2,62	1.731,95	56,19%	3,36	2.221,12
5.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,98	323,97	1.937,34	0,17%	0,01	3,23	43,81%	2,62	848,79	56,19%	3,36	1.088,55
5.4	VERGAS E CONTRA VERGAS													
5.4.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	26,40	75,75	1.999,80	-		-	100,00%	26,40	1.999,80	-	-	-
5.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	45,07	59,03	2.660,48	-		-	100,00%	45,07	2.660,48	-	-	-
5.4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	45,07	57,87	2.608,20	-		-	100,00%	45,07	2.608,20	-	-	-
5.4.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	26,40	70,43	1.859,35	-		-	100,00%	26,40	1.859,35	-	-	-
5.4.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	24,10	43,59	1.050,51	-		-	100,00%	24,10	1.050,51	-	-	-
6.0	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				155.563,85	-3,35%	-	5.205,72	33,23%		51.696,74	66,77%		103.867,11
6.1	ALVENARIAS													
6.1.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	-	0,56	864,01	-		-	-	-	-	100,00%	0,56	483,84
6.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	-	106,71	-	-		-	-	-	-	-	-	-
6.1.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	M	-	25,44	-	-		-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	939,41	110,76	104.049,05	-5,00%	47,00	5.205,72	49,68%	466,75	51.696,74	50,32%	472,66	52.352,31
6.2	DIVISÓRIAS													
6.2.1	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	41,70	1.246,97	51.998,64	-		-	-	-	-	100,00%	41,70	51.998,64
7.0	COBERTURA				109.214,90	2,55%		2.784,03	97,57%		106.563,73	2,43%		2.651,17
7.1	ESTRUTURA													
7.1.1	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	3.311,22	20,00	66.224,40	-		-	100,00%	3.311,22	66.224,40	-	-	-
7.2	TELHAMENTO													
7.2.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	165,60	64,63	10.702,72	-		-	100,00%	165,60	10.702,72	-	-	-

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.928/0001-00				
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO			DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA: BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período: 3%		75.066,51	Acumul.: 25%	695.116,80	Saldo: 75%	2.077.926,48

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.926/00-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA:	BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%
							695.116,80	Saldo:	75%
									2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
9.3	BANCADA GRANITO CINZA 400 X 60 CM, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULAS AMERICANAS EM METAL, SIFÃO TIPO GARRAFA METAL CROMADO, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	4.532,05	9.064,10	-		-	-	-	-	100,00%	2,00	9.064,10
9.4	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4," P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.658,30	3.316,60	-		-	-	-	-	100,00%	2,00	3.316,60
9.5	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,30	1.137,08	8.300,68	-		-	-	-	-	100,00%	7,30	8.300,68
9.6	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO, P/ DML, SECRETARIA, COORDENADORIA E DIRETORIA - CONFORME PROJETO	UN	1,00	34.671,50	34.671,50	-		-	-	-	-	100,00%	1,00	34.671,50
10.0	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				148.108,34	32,05%		47.474,23	46,60%		69.021,24	53,40%		79.087,10
10.1	ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES													
10.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	159,47	55,09	8.785,20	-		-	-	-	-	100,00%	159,47	8.785,20
10.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	14,65	76,95	1.127,31	-		-	-	-	-	100,00%	14,65	1.127,31
10.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	113,95	60,06	6.843,83	-		-	-	-	-	100,00%	113,95	6.843,83
10.2	REGISTROS, VÁLVULAS E TORNEIRAS DE BÓIA													
10.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	17,00	41,13	699,21	-		-	-	-	-	100,00%	17,00	699,21
10.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	86,47	86,47	-		-	-	-	-	100,00%	1,00	86,47
10.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	109,57	986,13	-		-	-	-	-	100,00%	9,00	986,13
10.2.4	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	191,06	2.292,72	-		-	-	-	-	100,00%	12,00	2.292,72
10.3	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS													
10.3.1	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	633,37	1.266,74	-		-	-	-	-	100,00%	2,00	1.266,74
10.3.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	11,00	52,01	572,11	-		-	-	-	-	100,00%	11,00	572,11
10.3.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	890,41	1.780,82	-		-	-	-	-	100,00%	2,00	1.780,82
10.3.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	170,58	341,16	-		-	-	-	-	100,00%	2,00	341,16

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.945/0001-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA:	BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%
							695.116,80	Saldo:	75%
									2.077.926,48


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
10.3.5	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, 1/2"OU 3/4; PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	192,05	576,15	-		-	-	-	-	100,00%	3,00	576,15
10.3.6	ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	622,12	4.976,96	-		-	-	-	-	100,00%	8,00	4.976,96
10.3.7	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	448,93	1.795,72	-		-	-	-	-	100,00%	4,00	1.795,72
10.3.8	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	221,96	443,92	-		-	-	-	-	100,00%	2,00	443,92
10.3.9	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	117,59	1.058,31	-		-	-	-	-	100,00%	9,00	1.058,31
10.3.10	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2.062,90	4.125,80	-		-	-	-	-	100,00%	2,00	4.125,80
10.3.11	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	86,71	780,39	-		-	-	-	-	100,00%	9,00	780,39
10.3.12	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	52,71	790,65	-		-	-	-	-	100,00%	15,00	790,65
10.3.13	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	1.183,73	4.734,92	-		-	-	-	-	100,00%	4,00	4.734,92
10.3.14	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	590,07	7.080,84	-		-	-	-	-	100,00%	12,00	7.080,84
10.3.15	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	1.123,62	8.988,96	-		-	-	-	-	100,00%	8,00	8.988,96
10.4 CAIXAS DE INSPEÇÃO, DE GORDURA														
10.4.1	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	5,00	568,28	2.841,40	20,00%	1,00	568,28	80,00%	4,00	2.273,12	20,00%	1,00	568,28
10.4.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	9,00	707,57	6.368,13	-		-	33,33%	3,00	2.122,71	66,67%	6,00	4.245,42
10.5 ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES														
10.5.1	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	59,02	885,30	-		-	6,67%	1,00	59,02	93,33%	14,00	826,28
10.5.2	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	16,40	229,60	-		-	57,14%	8,00	131,20	42,86%	6,00	98,40
10.5.3	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	30,02	240,16	-		-	100,00%	8,00	240,16	-	-	-
10.5.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	36,40	473,20	-		-	46,15%	6,00	218,40	53,85%	7,00	254,80

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.928/00-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA:	BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%
							695.116,80	Saldo:	75%
									2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
10.5.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	19,08	477,00	-	-	-	28,00%	7,00	133,56	72,00%	18,00	343,44
10.5.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	37,84	189,20	-	-	-	40,00%	2,00	75,68	60,00%	3,00	113,52
10.5.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	15,34	214,76	-	-	-	-	-	-	100,00%	14,00	214,76
10.5.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00	12,40	210,80	-	-	-	-	-	-	100,00%	17,00	210,80
10.5.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	62,25	498,00	-	-	-	50,00%	4,00	249,00	50,00%	4,00	249,00
10.5.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	34,19	444,47	-	-	-	38,46%	5,00	170,95	61,54%	8,00	273,52
10.5.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	12,00	331,28	3.975,36	-	-	-	-	-	-	100,00%	12,00	3.975,36
10.5.12	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00	25,18	50,36	-	-	-	-	-	-	100,00%	2,00	50,36
10.5.13	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	167,82	671,28	-	-	-	-	-	-	100,00%	4,00	671,28
10.5.14	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	14,00	22,26	311,64	-	-	-	57,14%	8,00	178,08	42,86%	6,00	133,56
10.5.15	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	31,31	281,79	-	-	-	33,33%	3,00	93,93	66,67%	6,00	187,86
10.5.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	58,00	49,71	2.883,18	-	-	-	84,48%	49,00	2.435,79	15,52%	9,00	447,39
10.5.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	40,00	81,96	3.278,40	-	-	-	-	-	-	100,00%	40,00	3.278,40
10.5.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,65	25,18	368,88	7,85%	1,15	28,95	41,98%	6,15	154,85	58,02%	8,50	214,03
10.5.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	113,95	32,99	3.759,21	0,22%	0,25	8,24	30,93%	35,25	1.162,89	69,07%	78,70	2.596,32
10.6 UNIDADE DE TRATAMENTO														
10.6.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	8.056,25	8.056,25	100,00%	1,00	8.056,25	100,00%	1,00	8.056,25	-	-	-

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.945/0001-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA:	BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%
							695.116,80	Saldo:	75%
									2.077.926,48


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
10.6.2	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	3,00	6.913,97	20.741,91	100,00%	3,00	20.741,91	100,00%	3,00	20.741,91	-	-	-
10.6.3	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	4.371,43	4.371,43	-	-	-	100,00%	1,00	4.371,43	-	-	-
10.6.4	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.094,78	3.094,78	-	-	-	100,00%	1,00	3.094,78	-	-	-
10.6.5	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	18.070,60	18.070,60	100,00%	1,00	18.070,60	100,00%	1,00	18.070,60	-	-	-
10.6.6	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	4.986,93	4.986,93	-	-	-	100,00%	1,00	4.986,93	-	-	-
11.0 REVESTIMENTOS					216.158,14	-1,19%	-	2.579,68	28,53%		61.669,25	71,47%		154.488,89
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.712,14	5,21	8.920,24	6,04%	103,37	538,55	64,31%	1.101,05	5.736,46	35,69%	611,09	3.183,78
11.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	676,13	37,69	25.483,33	-21,39%	- 144,62 -	5.450,72	56,69%	383,27	14.445,45	43,31%	292,86	11.037,88
11.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.036,01	43,46	45.024,99	5,18%	53,67	2.332,49	92,14%	954,61	41.487,34	7,86%	81,40	3.537,65
11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	676,11	85,15	57.570,76	-	-	-	-	-	-	100,00%	676,11	57.570,76
11.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	979,01	76,99	75.373,98	-	-	-	-	-	-	100,00%	979,01	75.373,98
11.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01 (PASTILHA AZUL COBALTO)	M2	21,59	121,92	2.632,25	-	-	-	-	-	-	100,00%	21,59	2.632,25
11.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01 (PASTILHA BRANCA)	M2	3,30	116,15	383,29	-	-	-	-	-	-	100,00%	3,30	383,29
11.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01 (PASTILHA AMARELA)	M2	3,30	147,33	486,18	-	-	-	-	-	-	100,00%	3,30	486,18

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.918/0001-00				
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO			DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24	28/02/24
Fiscal	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA: BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período: 3%		75.066,51	Acumul.: 25%	695.116,80	Saldo: 75%	2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
11.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01 (PASTILHA LARANJA)	M2	1,65	171,59	283,12	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,65	283,12
12.0	PISO				424.636,71	8,93%		37.935,74	12,29%		52.178,13	87,71%		372.458,58
12.1	INTERNO, PÁTIO E PASSEIO													
12.1.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	560,20	122,98	68.893,39	-	-	-	-	-	-	100,00%	560,20	68.893,39
12.1.2	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	-	26,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO (CERÂMICO COLORIDO)	M2	23,25	283,41	6.589,28	-	-	-	-	-	-	100,00%	23,25	6.589,28
12.1.4	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (CONCRETO COLORIDO)	M	185,25	56,56	10.477,74	-	-	-	-	-	-	100,00%	185,25	10.477,74
12.1.5	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	1.159,08	7,09	8.217,87	11,79%	136,70	969,20	11,79%	136,70	969,20	88,21%	1.022,38	7.248,67
12.1.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	1.159,08	53,07	61.512,37	1,74%	20,19	1.071,48	24,90%	288,56	15.313,87	75,10%	870,52	46.198,50
12.1.7	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	259,82	175,87	45.694,54	-	-	-	-	-	-	100,00%	259,82	45.694,54
12.1.8	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	110,00	7,15	786,50	-	-	-	-	-	-	100,00%	110,00	786,50
12.1.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	458,88	103,42	47.457,37	-	-	-	-	-	-	100,00%	458,88	47.457,37
12.1.10	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	111,84	640,33	71.614,50	-	-	-	-	-	-	100,00%	111,84	71.614,50
12.1.11	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	-	61,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	REPARO DO PISO DA QUADRA													
12.2.1	PISO QUADRA POLIESP. FCK=20MPA, ESP.=7 CM, ARMADO C/ TELA Q138, CONCRET CAMADA ÚNICA BOMBEÁVEL C/ BRITA N. 1, ACAB. SUP. C/ ROTOALISADOR, JUNTAS C/ CORTE SERRA DIAMANT. PREENCH. C/ MASTIQUE, INCLUINDO POLIMENTO	M2	523,60	109,91	57.548,87	57,30%	300,00	32.973,00	57,30%	300,00	32.973,00	42,70%	223,60	24.575,87
12.2.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	402,83	11,90	4.793,67	-	-	-	-	-	-	100,00%	402,83	4.793,67
12.2.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	523,60	72,82	38.128,55	-	-	-	-	-	-	100,00%	523,60	38.128,55
12.3	REPARO DO PISO GRANILITE													
12.3.1	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020	M2	741,64	3,94	2.922,06	100,00%	741,64	2.922,06	100,00%	741,64	2.922,06	-	-	-
13.0	FORRO, PINTURA E ACABAMENTO				354.328,69	7,72%		27.343,76	7,72%		27.343,76	92,28%		326.984,93
13.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	M2	1.174,89	90,45	106.268,80	-	-	-	-	-	-	100,00%	1.174,89	106.268,80
13.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.649,67	34,12	56.286,74	48,58%	801,40	27.343,76	48,58%	801,40	27.343,76	51,42%	848,27	28.942,98
13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (BRANCO NEVE)	M2	1.649,67	19,95	32.910,91	-	-	-	-	-	-	100,00%	1.649,67	32.910,91

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA DO CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.945/0001-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA:	BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%
							695.116,80	Saldo:	75%
									2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
13.4	FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA 10mm, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	543,80	131,17	71.330,24	-		-	-		-	100,00%	543,80	71.330,24
13.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 (AMARELO OURO)	M2	175,96	20,87	3.672,28	-		-	-		-	100,00%	175,96	3.672,28
13.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 (AZUL DEL REY)	M2	778,21	20,87	16.241,24	-		-	-		-	100,00%	778,21	16.241,24
13.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 (LARANJA)	M2	104,18	20,87	2.174,23	-		-	-		-	100,00%	104,18	2.174,23
13.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	502,39	19,74	9.917,18	-		-	-		-	100,00%	502,39	9.917,18
13.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (INTERNA - BRANCO NEVE)	M2	710,53	17,70	12.576,38	-		-	-		-	100,00%	710,53	12.576,38
13.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (INTERNO DO MURO - CINZA)	M2	1.110,67	17,70	19.658,85	-		-	-		-	100,00%	1.110,67	19.658,85
13.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXTERNA - BRANCO NEVE)	M2	1.200,76	17,70	21.253,52	-		-	-		-	100,00%	1.200,76	21.253,52
13.12	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (PORTÕES - AZUL MARINHO)	M2	74,50	27,36	2.038,32	-		-	-		-	100,00%	74,50	2.038,32
14.0	DRENAGEM				43.183,85	1,39%		602,07	51,72%		22.336,18	48,28%		20.847,67
14.1	DRENO DO AR CONDICIONADO													
14.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	89,14	17,61	1.569,75	72,30%	64,45	1.134,96	72,30%	64,45	1.134,96	27,70%	24,69	434,79
14.1.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	37,00	6,53	241,61	78,38%	29,00	189,37	78,38%	29,00	189,37	21,62%	8,00	52,24
14.1.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	10,61	95,49	100,00%	9,00	95,49	100,00%	9,00	95,49	-	-	-
14.1.4	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	32,50	20,12	653,90	76,92%	25,00	503,00	76,92%	25,00	503,00	23,08%	7,50	150,90
14.1.5	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	56,64	28,08	1.590,45	69,65%	39,45	1.107,75	69,65%	39,45	1.107,75	30,35%	17,19	482,70
14.1.6	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	56,64	7,21	408,37	69,65%	39,45	284,43	69,65%	39,45	284,43	30,35%	17,19	123,94
14.2	DRENAGEM PLUVIAL													
14.2.1	CAIXA DE PASSAGEM COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, DIM. INT. 0,25X0,85X1,00- C/ GRADE DE CONCRETO	UN	10,00	825,27	8.252,70	-		-	-		-	100,00%	10,00	8.252,70
14.2.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	7,00	707,57	4.952,99	-		-	100,00%	7,00	4.952,99	-	-	-
14.2.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	104,00	115,31	11.992,24	-24,04%	25,00	2.882,75	75,96%	79,00	9.109,49	24,04%	25,00	2.882,75
14.2.4	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	66,00	55,27	3.647,82	9,09%	6,00	331,62	75,76%	50,00	2.763,50	24,24%	16,00	884,32

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.928/00-00				
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO			DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24	28/02/24
Fiscal	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA: BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período: 3%		75.066,51	Acumul.: 25%	695.116,80	Saldo: 75%	2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
14.2.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	30,80	93,58	2.882,26	-		-	64,94%	20,00	1.871,60	35,06%	10,80	1.010,66
14.2.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	16,76	32,36	542,35	-29,83%	- 5,00 -	161,80	59,67%	10,00	323,60	40,33%	6,76	218,75
14.2.7	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	73,00	87,04	6.353,92	-		-	-	-	-	100,00%	73,00	6.353,92
15.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL				9.591,61	-		-	-		-	100,00%		9.591,61
15.1	PONTO DE GÁS DE COZINHA COM TUBO COBRE SOLDÁVEL PARA 02 BOTIJÕES, REGISTRO OU REGULADOR, EXCLUSIVE BOTIJÕES	UN	2,00	1.718,45	3.436,90	-		-	-	-	-	100,00%	2,00	3.436,90
15.2	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	46,89	93,78	-		-	-	-	-	100,00%	2,00	93,78
15.3	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019	KG	195,82	18,56	3.634,41	-		-	-	-	-	100,00%	195,82	3.634,41
15.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,31	56,28	917,92	-		-	-	-	-	100,00%	16,31	917,92
15.5	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,44	618,28	1.508,60	-		-	-	-	-	100,00%	2,44	1.508,60
16.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				182.813,79	-		-	-		-	100,00%		182.813,79
16.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA													
16.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	27,00	142,29	3.841,83	-		-	-	-	-	100,00%	27,00	3.841,83
16.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	95,25	109,48	10.427,97	-		-	-	-	-	100,00%	95,25	10.427,97
16.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,00	84,68	1.524,24	-		-	-	-	-	100,00%	18,00	1.524,24
16.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	63,50	61,15	3.883,02	-		-	-	-	-	100,00%	63,50	3.883,02
16.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	301,50	18,37	5.538,55	-		-	-	-	-	100,00%	301,50	5.538,55
16.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	809,58	10,79	8.735,36	-		-	-	-	-	100,00%	809,58	8.735,36
16.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,36	7,65	1.379,75	-		-	-	-	-	100,00%	180,36	1.379,75
16.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.129,92	5,23	5.909,48	-		-	-	-	-	100,00%	1.129,92	5.909,48
16.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	239,92	3,89	933,28	-		-	-	-	-	100,00%	239,92	933,28


 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA DE CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.945/0001-00				
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO			DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24	28/02/24
Fiscal	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA: BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período: 3%		75.066,51	Acumul.: 25%	695.116,80	Saldo: 75%	2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
16.1.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,50	30,31	136,39	-	-	-	-	-	-	100,00%	4,50	136,39
16.1.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	31,75	23,31	740,09	-	-	-	-	-	-	100,00%	31,75	740,09
16.1.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	92,31	11,14	1.028,33	-	-	-	-	-	-	100,00%	92,31	1.028,33
16.1.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	77,06	14,63	1.127,38	-	-	-	-	-	-	100,00%	77,06	1.127,38
16.1.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	674,00	11,18	7.535,32	-	-	-	-	-	-	100,00%	674,00	7.535,32
16.1.15	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	48,24	530,64	-	-	-	-	-	-	100,00%	11,00	530,64
16.1.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	30,10	180,60	-	-	-	-	-	-	100,00%	6,00	180,60
16.1.17	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	56,53	565,30	-	-	-	-	-	-	100,00%	10,00	565,30
16.1.18	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	34,25	137,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	4,00	137,00
16.1.19	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	36,55	146,20	-	-	-	-	-	-	100,00%	4,00	146,20
16.1.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	50,79	406,32	-	-	-	-	-	-	100,00%	8,00	406,32
16.1.21	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	67,41	67,41	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	67,41
16.1.22	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	28,52	713,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	25,00	713,00
16.1.23	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	45,12	180,48	-	-	-	-	-	-	100,00%	4,00	180,48
16.1.24	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	83,00	4,87	404,21	-	-	-	-	-	-	100,00%	83,00	404,21
16.1.25	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	33,07	198,42	-	-	-	-	-	-	100,00%	6,00	198,42
16.1.26	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60,00	17,65	1.059,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	60,00	1.059,00
16.1.27	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	11,85	201,45	-	-	-	-	-	-	100,00%	17,00	201,45
16.1.28	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	152,70	7,58	1.157,46	-	-	-	-	-	-	100,00%	152,70	1.157,46

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.928/0001-80				
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO			DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24	28/02/24
Fiscal	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA: BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período: 3%		75.066,51	Acumul.: 25%	695.116,80	Saldo: 75%	2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
16.1.29	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	152,70	15,75	2.405,02	-	-	-	-	-	-	100,00%	152,70	2.405,02
16.1.30	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	70,61	28,08	1.982,72	-	-	-	-	-	-	100,00%	70,61	1.982,72
16.1.31	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	33,00	29,97	989,01	-	-	-	-	-	-	100,00%	33,00	989,01
16.1.32	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	70,61	7,21	509,09	-	-	-	-	-	-	100,00%	70,61	509,09
16.1.33	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	33,00	11,60	382,80	-	-	-	-	-	-	100,00%	33,00	382,80
16.1.34	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	15,39	93,58	1.440,19	-	-	-	-	-	-	100,00%	15,39	1.440,19
16.1.35	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	17,00	471,16	8.009,72	-	-	-	-	-	-	100,00%	17,00	8.009,72
16.1.36	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.984,43	1.984,43	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	1.984,43
16.1.37	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	840,43	840,43	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	840,43
16.1.38	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	789,14	789,14	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	789,14
16.1.39	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	578,99	1.736,97	-	-	-	-	-	-	100,00%	3,00	1.736,97
16.1.40	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	809,40	809,40	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	809,40
16.1.41	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	136,04	544,16	-	-	-	-	-	-	100,00%	4,00	544,16
16.1.42	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	96,99	96,99	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	96,99
16.1.43	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	96,99	193,98	-	-	-	-	-	-	100,00%	2,00	193,98
16.1.44	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	80,18	160,36	-	-	-	-	-	-	100,00%	2,00	160,36
16.1.45	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	74,03	296,12	-	-	-	-	-	-	100,00%	4,00	296,12
16.1.46	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	16,78	83,90	-	-	-	-	-	-	100,00%	5,00	83,90
16.1.47	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	15,39	153,90	-	-	-	-	-	-	100,00%	10,00	153,90
16.1.48	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	14,67	29,34	-	-	-	-	-	-	100,00%	2,00	29,34
16.1.49	LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR DE LED 10-20W 6000K 60CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	69,00	57,56	3.971,64	-	-	-	-	-	-	100,00%	69,00	3.971,64

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.945/0001-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA: BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período: 3%	75.066,51	Acumul.: 25%	695.116,80	Saldo: 75%	2.077.926,48

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.909/00-00				
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO			DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24	28/02/24
Fiscal	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA: BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período: 3%		75.066,51	Acumul.: 25%	695.116,80	Saldo: 75%	2.077.926,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO
CONSOLIDADO
COM O 1º ADITIVOCONSTRUTORA
BC CONSTRUTORA DO CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.959/00-00

Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO			DATA:			
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24	28/02/24			
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA:	BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%	695.116,80	Saldo:	75%	2.077.926,48

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.926/0001-80							
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO			DATA:			
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24	28/02/24			
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA:	BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%	695.116,80	Saldo:	75%	2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
21.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	82,00	11,14	913,48	-	-	-	-	-	-	100,00%	82,00	913,48
21.6	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3,00	9,01	27,03	-	-	-	-	-	-	100,00%	3,00	27,03
21.7	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	82,00	14,04	1.151,28	-	-	-	-	-	-	100,00%	82,00	1.151,28
21.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	271,70	815,10	-	-	-	-	-	-	100,00%	3,00	815,10
21.9	AMM LOG 001	UN	6,00	289,07	1.734,42	-	-	-	-	-	-	100,00%	6,00	1.734,42
21.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	12,00	93,58	1.122,96	-	-	-	-	-	-	100,00%	12,00	1.122,96
21.11	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	12,00	32,36	388,32	-	-	-	-	-	-	100,00%	12,00	388,32
21.12	AMM LOG 002	UN	-	16,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.13	AMM LOG 003	UN	3,00	42,00	126,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	3,00	126,00
21.14	AMM LOG 004	UN	23,00	12,72	292,56	-	-	-	-	-	-	100,00%	23,00	292,56
21.15	AMM LOG 005	UN	46,00	23,95	1.101,70	-	-	-	-	-	-	100,00%	46,00	1.101,70
21.16	AMM LOG 006	UN	3,00	981,80	2.945,40	-	-	-	-	-	-	100,00%	3,00	2.945,40
21.17	AMM LOG 007	UN	3,00	445,52	1.336,56	-	-	-	-	-	-	100,00%	3,00	1.336,56
21.18	AMM LOG 008	UN	3,00	365,09	1.095,27	-	-	-	-	-	-	100,00%	3,00	1.095,27
21.19	AMM LOG 009	UN	1,00	1.033,37	1.033,37	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	1.033,37
21.20	AMM LOG 010	UN	3,00	115,99	347,97	-	-	-	-	-	-	100,00%	3,00	347,97
21.21	AMM LOG 011	UN	3,00	156,31	468,93	-	-	-	-	-	-	100,00%	3,00	468,93
21.22	AMM LOG 012	UN	46,00	7,10	326,60	-	-	-	-	-	-	100,00%	46,00	326,60
21.23	AMM LOG 013	UN	75,00	12,83	962,25	-	-	-	-	-	-	100,00%	75,00	962,25
21.24	AMM LOG 014	UN	6,00	18,62	111,72	-	-	-	-	-	-	100,00%	6,00	111,72
21.25	AMM LOG 015	UN	12,00	7,31	87,72	-	-	-	-	-	-	100,00%	12,00	87,72
21.26	AMM LOG 016	UN	40,00	119,33	4.773,20	-	-	-	-	-	-	100,00%	40,00	4.773,20
21.27	AMM LOG 017	UN	3,00	4.336,59	13.009,77	-	-	-	-	-	-	100,00%	3,00	13.009,77
21.28	AMM LOG 018	UN	1,00	705,10	705,10	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	705,10
21.29	AMM LOG 019	UN	114,00	72,01	8.209,14	-	-	-	-	-	-	100,00%	114,00	8.209,14
22.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				158.782,10	-		-	-		-	100,00%		158.782,10
22.1	MOVIMENTO DE TERRA													
22.1.1	AMM CIV 003	M2	13,00	27,41	356,33	-	-	-	-	-	-	100,00%	13,00	356,33
22.1.2	AMM INC 007	UN	50,00	22,62	1.131,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	50,00	1.131,00
22.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	57,00	28,09	1.601,13	-	-	-	-	-	-	100,00%	57,00	1.601,13
22.1.4	AMM INC 005	UN	39,00	34,65	1.351,35	-	-	-	-	-	-	100,00%	39,00	1.351,35
22.1.5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	9,00	235,89	2.123,01	-	-	-	-	-	-	100,00%	9,00	2.123,01
22.1.6	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	13,00	265,80	3.455,40	-	-	-	-	-	-	100,00%	13,00	3.455,40
22.2	DETECÇÃO DE INCÊNDIO													
22.2.1	AMM INC 008	UN	1,00	130,00	130,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	130,00
22.2.2	AMM INC 001	UN	256,51	20,80	5.335,40	-	-	-	-	-	-	100,00%	256,51	5.335,40
22.2.3	AMM INC 003	UN	8,00	172,78	1.382,24	-	-	-	-	-	-	100,00%	8,00	1.382,24
22.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	15,30	275,40	-	-	-	-	-	-	100,00%	18,00	275,40

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONSOLIDADO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ 08.877.928/00-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal:	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA:	BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período:	3%	75.066,51	Acumul.:	25%
							695.116,80	Saldo:	75%
									2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
22.2.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	156,42	14,31	2.238,37	-	-	-	-	-	-	100,00%	156,42	2.238,37
22.2.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,43	11,63	39,89	-	-	-	-	-	-	100,00%	3,43	39,89
22.2.7	AMM INC 004	UN	8,00	80,84	646,72	-	-	-	-	-	-	100,00%	8,00	646,72
22.2.8	AMM INC 006	UN	2,00	103,65	207,30	-	-	-	-	-	-	100,00%	2,00	207,30
22.3	HIDRANTE													
22.3.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	164,00	137,27	22.512,28	-	-	-	-	-	-	100,00%	164,00	22.512,28
22.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	401,00	4,68	1.876,68	-	-	-	-	-	-	100,00%	401,00	1.876,68
22.3.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	15,30	183,60	-	-	-	-	-	-	100,00%	12,00	183,60
22.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	83,63	14,31	1.196,74	-	-	-	-	-	-	100,00%	83,63	1.196,74
22.3.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	37,86	11,63	440,31	-	-	-	-	-	-	100,00%	37,86	440,31
22.3.6	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	619,88	1.859,64	-	-	-	-	-	-	100,00%	3,00	1.859,64
22.3.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	299,32	1.795,92	-	-	-	-	-	-	100,00%	6,00	1.795,92
22.3.8	AMM INC 009	UN	2,00	5.561,70	11.123,40	-	-	-	-	-	-	100,00%	2,00	11.123,40
22.3.9	AMM INC 002	UN	4,00	99,96	399,84	-	-	-	-	-	-	100,00%	4,00	399,84
22.3.10	AMM INC 010	UN	1,00	495,34	495,34	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	495,34
22.3.11	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	1.790,89	7.163,56	-	-	-	-	-	-	100,00%	4,00	7.163,56
22.3.12	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	501,15	2.004,60	-	-	-	-	-	-	100,00%	4,00	2.004,60
22.3.13	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35,00	137,53	4.813,55	-	-	-	-	-	-	100,00%	35,00	4.813,55
22.3.14	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	27,00	93,11	2.513,97	-	-	-	-	-	-	100,00%	27,00	2.513,97
22.3.15	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	86,34	690,72	-	-	-	-	-	-	100,00%	8,00	690,72
22.3.16	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	183,91	183,91	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	183,91
22.3.17	AMM INC 011	UN	1,00	79.254,50	79.254,50	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	79.254,50

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		7º BOLETIM DE MEDIÇÃO COM O 1º ADITIVO				 CONSTRUTORA BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI - CNPJ: 09.877.926/00-00			
Obra:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva	VALOR ORIGINAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE SERVIÇO	PERÍODO MEDIDO		DATA:
Local:	Bairro Rodeio, Av. Prefeito Humberto da Costa Garcia, s/n	R\$ 2.777.439,26	024/2023-PG	23,54%	300 dias	24/02/2023	30/11/23	a	28/02/24
Fiscal	Engº Civil Andrey Pablo Machado CREA 035995/MT	EMPRESA: BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI		Período: 3%	75.066,51	Acumul.: 25%	695.116,80	Saldo: 75%	2.077.926,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD	VLR UNIT. C/ BDI (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	%	PERÍODO QTD	VALOR (R\$)	%	ACUMULADO QTD	VALOR (R\$)	%	SALDO QTD	VALOR (R\$)
23.0	SERVIÇOS FINAIS				2.822,24	-		-	47,77%		1.348,25	52,23%		1.473,99
23.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	442,05	3,05	1.348,25	-	-	-	100,00%	442,05	1.348,25	-	-	-
23.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 40X60 - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.473,99	1.473,99	-	-	-	-	-	-	100,00%	1,00	1.473,99
TOTAL GERAL COM BDI					2.777.439,26	2,70%		75.066,51	25,03%		695.116,80	74,81%		2.077.926,48

ANDREY PABLO
MACHADO:0356480615
6

Assinado de forma digital por
ANDREY PABLO
MACHADO:03564806156
Dados: 2024.03.05 15:54:20 -04'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
PAULO ROBERTO MOUSSALEM
Data: 05/03/2024 17:13:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0317/2025-GP/PMC

Cáceres - MT, 11 de março de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
VER. FLÁVIO ANTÔNIO LARA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 5.569/2025

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0120/2025-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 0026/2025, de autoria da ilustre vereadora, **Valdeníria Dutra Ferreira** (PSB), que requer ao Executivo Municipal informações sobre as ações e projetos para solucionar os problemas de enchentes no Bairro Cohab Velha.

De fato, o problema abordado tem exigido da atual gestão um esforço a fim de viabilizar meios para solucioná-lo; assim, o Município de Cáceres solicitou o apoio da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), para a elaboração de um projeto de drenagem do Bairro Cohab Velha.

Com vistas a subsidiar o pretendido projeto, a Entidade realizou um estudo técnico, sem que chegasse a uma solução viável, considerando a cota de enchente do Rio Paraguai. Desse modo, a Assessoria Técnica I está em contato com a AMM em busca de novas soluções para este problema, que é crônico e afeta toda aquela importante área de Cáceres.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BBAE-2FEC-AEBC-C98C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 12/03/2025 08:28:09 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/BBAE-2FEC-AEBC-C98C>



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0325/2025-GP/PMC

Cáceres - MT, 12 de março de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
VER. FLÁVIO ANTÔNIO LARA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 4.895/2025

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0081/2025-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 0019/2025, de autoria do ilustre vereador, **Jerônimo Gonçalves (PL)**, que requer ao Executivo Municipal informações sobre a obra de construção da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva, situada no Bairro Rodeio.

Em resposta, vimos encaminhar a Vossa Excelência as informações prestadas pela Assessoria Técnica I, conforme Expediente de 11/03/2025, e Boletim de Medição, cópias anexas.

Quanto à resposta ao quesito 5, informamos que os alunos estão sendo atendidos no prédio da antiga EE São Luís, que recebeu melhorias, como pintura e instalação de aparelhos de ar condicionado; aqueles que desejam, são transportados com veículos do transporte escolar.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2229-DF98-0A51-ECFC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 12/03/2025 11:56:10 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/2229-DF98-0A51-ECFC>

Protocolo 1- 354/2025

De: Danilo F. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 13/03/2025 às 08:47:05

Setores (CC):

DAL, GAB-VER

Encaminho resposta ao Ofício nº 0081/2025-SL/CMC, o qual essa Casa encaminha cópia do Requerimento nº 0019/2025 de autoria do vereador Jerônimo Gonçalves.

At.te,

—

Danilo Antoniassi de Figueiredo

Técnico Administrativo