

Protocolo 785/2023

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 29/05/2023 às 08:48:04

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB-VER, DAL, DCAT

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 1287/2021-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 208/2021, de autoria do ilustre vereador, Eng. Celso Silva (Republicanos), em resposta, encaminhamos o Ofício nº 937/2023-GP/PMC, anexo.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

Anexos:

Acompanhamento_de_Operacoes_Setor_Publico___CAIXA.pdf

OFICIO_N_937_2023_GP_PMC.pdf



Acompanhamento de Operações

Setor Público

[Início](#) > [Filtro](#) > [Lista](#) > [Operação](#)

Operação Contratada

Objeto do Contrato

PAVIMENTACAO E DRENAGEM DEAGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE CACERES/MT

Tramitação

Entrada da Proposta	Disponibilidade Orçamentária	Contratação	Análise Técnica de Engenharia	Síntese do Projeto Aprovado	Licitação	Autorização de Início de Obra	Execução	Conclusão
---------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------	----------	-----------

Legenda: Não Iniciado Em Andamento Concluído Cancelado Não se Aplica

Contrato: 0309673-77

SIAFI: 721307

SICONV: 0983982009

Município Beneficiado:
CACERES - MT

Contratado:
ESTADO MT

Programa/Ação:
PRO-MUN - MD/GR

Contratação: 31/12/2009

Carência: 30/06/2022

Investimento:

R\$ 6.876.615,57

Repasse:

R\$ 4.885.000,00

Valor Liberado*:

Percentual Obra/Serviço:
100,00%

Percentual Informado Tomador Obra/Serviço:
0,00%

Previsão Obra/Serviço: 6 meses

Situação Obra/Serviço:
CONCLUIDA

Última Medição: 16/12/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Recebimento PCF/CAIXA:
20/05/2022

Aprovação CAIXA: 20/05/2022

Homologação SIAFI: 14/06/2022

Registro Aprovação SIAFI:
2022NS013658

Situação do Contrato:
Situação Normal

**Valor liberado na conta vinculada do Contrato, bloqueado no caso de pendências jurídicas e/ou técnicas (obras/serviços)*

Galeria de Imagens

Não há fotos publicadas para este contrato.

[VOLTAR](#) [NOVA CONSULTA](#) [LIBERAÇÃO](#)

[ACESSO À INFORMAÇÃO](#) | [SEGURANÇA](#) | [IMPrensa](#)



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 937/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 26 de maio de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 20.264/2021

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 1287/2021-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 208/2021, de autoria do ilustre vereador, **Eng. Celso Silva** (Republicanos), requerendo ao Executivo Municipal informações pertinentes ao planejamento para execução de obra de pavimentação, drenagem e sinalizações viárias, a ser realizada nos Bairros Maracanãzinho e Vila Mariana, nas ruas próximas à Cozinha Comunitária e ao Ginásio de Iniciação Esportiva do Município.

Em referência às ruas do entorno do Centro de Iniciação Esportiva (CIE) e Cozinha Comunitária, vimos informar a Vossa Excelência que as ruas próximas são:

A Rua Tuiuiús - Pavimentação, Drenagem, Sinalização e calçada; é uma das ruas previstas para execução no Contrato Administrativo nº 158/2021-PGM, firmado entre a Prefeitura e a Empresa Wellox; no trecho da Rua Graúnas até a Rua dos Berilos.

A Rua Tuiuiús, do trecho entre a Rua Berilos e a Rua Turquesas, foi licitada e se encontra contemplada com obras de Pavimentação, Drenagem, Sinalização e calçadas, através do Contrato Administrativo nº 095/2023-PGM, a ser executado pela Empresa Ideal.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 937/2023-GP/PMC – p. 02

Quanto à Rua Rosauro Araújo Suzano e Rua dos Campos, se encontravam contempladas com convênio firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso e o Governo Federal; porém, o referido convênio foi cancelado; informações mais detalhadas devem ser obtidas junto ao Governo de MT-SINFRA/MT.

O que é possível adiantar é que, consultado o site da CEF - Contrato: 0309673-77, observa-se o *status* de “concluída”, conforme documento anexo; porém, com diversas metas não executadas (incluindo a Rua Rosauro Araújo Suzano e Rua dos Campos, entre outras), conforme projeto da SINFRA/MT disponível no setor de engenharia da Prefeitura de Cáceres-MT.

Atualmente, não possuímos nenhum projeto para pavimentação da Rua Rosauro Araújo Suzano e Rua dos Campos; todavia, alguns moradores já vislumbraram a possibilidade de executar o asfalto participativo; todavia, por não ser a maioria, não houve avanço de tal ação, até o momento.

Com relação às demandas inerentes ao setor de Trânsito, serão atendidas tão logo realizadas as pavimentações e construções de meio-fio.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E92A-BE49-263C-9F40

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 26/05/2023 17:58:47 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E92A-BE49-263C-9F40>

Protocolo 1- 785/2023

De: Henrique M. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 30/05/2023 às 10:33:34

Setores (CC):

GAB-VER, DAL

Resposta ao OF 1287/2021-SL/CMC, no qual esta Casa encaminha cópia do Requerimento 208/2021, de autoria do Vereador Engº Celso Silva.

—

Henrique Barcelos Moraes

PROTOCOLO