

Protocolo 929/2024

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 03/07/2024 às 09:25:04

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB-VER, GAB-VER, DAL, DCAT

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício 0280/2024–SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 051/2024, de autoria dos ilustres vereadores, Linsiod Lacerda Passos (Lacerda do AKI) – PSDB e Flávio Negação (MDB), em resposta, vimos encaminhar o Ofício nº 0936/2024-GP/PMC , anexo.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

Anexos:

Oficio_n_0936_2024_GP.pdf

planilha_obras_ATCI.pdf



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0936/2024-GP/PMC

Cáceres - MT, 21 de junho de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolos 7.705/2024

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício 0280/2024–SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 051/2024, de autoria dos ilustres vereadores, **Linsiod Lacerda Passos (Lacerda do AKI)** – PSDB e **Flávio Negação** (MDB), que requerem ao Executivo Municipal informações acerca das obras públicas, quanto ao prazo de entrega, a primeira data que seria entregue, os motivos do atraso para concluir e o valor destinado para efetuar cada obra.

Em resposta, vimos encaminhar a Vossa Excelência as informações prestadas pela Assessoria Técnica I (Contratos e Convênios), contidas em planilha, anexa.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 36C6-8E0D-3D20-F024

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 02/07/2024 19:35:09 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/36C6-8E0D-3D20-F024>

Protocolo 10- 7.705/2024

De: GESICA S. - ATC

Para: GAB- ED - Edson Flávio

Data: 19/06/2024 às 10:08:47

Setores envolvidos:

GAB, GAB-ASS, PGM, ATC, SMA - PROT, GAB- ED

Requerimento Câmara

Prezado Vereador

Conforme solicitado, segue planilha respondendo os questionamentos referente as obras que estão em execução.

Grata

—

Gesica Chaika da Silva

Assessora Técnica I

Decreto 190/2022

Anexos:

PLANILHA_OBRAS.pdf

SEC.	OBRAS	RECURSO PRÓPRIO	CONVÊNIO	EMPRESA EXECUTORA	DATA DE INICIO DA OBRA	DATA PREV. EM	OBRAS EM AT
SME	CRECHE JD. DAS OLIVEIRAS	R\$ 1.066.505,81	R\$ 1.823.012,02	CONSTRUPEL	21/06/2022	27/07/2024	NÃO
SMIL	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA FEIRA	R\$ 1.283.176,35	R\$ 692.375,00	NOSSA SENHORA AF	08/08/2023	27/01/2025	SIM
SMIL	PAVIMENTAÇÃO 1,9 MILHÕES	R\$ 118.452,57	R\$ 1.874.248,62	WELLOX	08/04/2022	18/05/2024	NÃO
SMIL	REFORMA E REVIT. DA FEIRA	R\$ 738.077,38		PREFEITURA	18/04/2022	27/-1/2025	SIM
SMIL	PAVIMENTAÇÃO MEMBECA	R\$ 499.530,33	R\$ 6.803.544,73	VITURINO	23/02/2023	17/07/2024	NÃO
SME	ESCOLA RAQUEL RAMÃO	R\$ 2.777.439,26		BC	24/02/2023	17/05/2024	SIM
SMS	UBS VILA IRENE	R\$ 1.662.032,45		CONST. E LIMPADORA 10	16/03/2023	04/06/2024	SIM
SMIL	PAVIMENTAÇÃO PIRAJÁ	R\$ 471.106,39	R\$ 5.670.873,01	VITURINO	10/03/2023	27/08/2024	NÃO
SMTC	REFORMA CASA DO DAVERON	R\$ 889.986,47		KMA	17/03/2023	06/08/2024	NÃO
SMS	UBS SANTOS DUMONT	R\$ 1.802.948,88	R\$ 1.383.000,00	CONSTRUPEL	05/10/2022	22/09/2024	NÃO
SME	PADRÃO SEDUC 16 SALAS	R\$ 665.215,57	R\$ 6.809.116,73	NOSSA SENHORA AF	05/10/2022	24/09/2024	NÃO
SMEL	MINIESTADIO JD. PARAISO	R\$ 22.943,79	R\$ 444.143,75	KMA	17/04/2023	08/07/2024	NÃO
SMEL	REFORMA DIDI PROFETA	R\$ 64.496,05	R\$ 4.384.006,87	AMPLA	19/04/2023	09/08/2024	NÃO
SMIL	PAVIMENTAÇÃO 9 RUAS	R\$ 1.611.038,79		IDEAL	19/05/2023	11/07/2024	NÃO
SME	REFORMA ESCOLA FAZENDO ARTE	R\$ 4.093.849,41		AMPLA	21/06/2022	22/09/2024	NÃO
SMIL	PAVIMENTAÇÃO 13 MILHÕES	R\$ 29.621,19	R\$ 12.919.357,24	IDEAL	26/01/2024	21/03/2025	NÃO
SMIL	CONSTRUÇÃO 50 CASAS	R\$ 14.244,36	R\$ 5.683.500,83	W.P	05/01/2024	30/01/2025	NÃO
SME	CRECHE JUNCO	R\$ 818.392,05	R\$ 916.127,63	JRP ENGENHARIA	13/03/2024	08/03/2025	NÃO
SME	GERALDÃO	R\$ 73.223,64	R\$ 863.140,01	G M CONSTUTORA	28/02/2024	26/07/2024	NÃO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E450-E2B0-515A-64C8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GESICA CHAIKA DA SILVA (CPF 024.XXX.XXX-18) em 19/06/2024 09:09:39 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E450-E2B0-515A-64C8>

Protocolo 1- 929/2024

De: Luiz L. - DCAT

Para: GAB-VER - LACERDA AKI

Data: 03/07/2024 às 11:44:14

Setores (CC):

GAB-VER, GAB-VER, DAL

Prezados,

Segue o Ofício nº 0936/2024-GP/PMC, em resposta ao Requerimento nº 051/2024, de autoria dos ilustres vereadores, Linsiod Lacerda Passos (Lacerda do AKI) – PSDB e Flávio Negação (MDB).

At.te,

—

Luiz Laudo Paz Landim

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

Vereador - União Brasil (UB)