



LEITURA NA SESSÃO

22/03/22


Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0206/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 12 de março de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
VER. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres - MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo nº 4.467/2021 de 18/02/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Em 16 / 03 / 20 21

Horas 10:41 Sobnº 929

Ass. Poliana Silveira

Senhor Presidente:

De ordem da Prefeita Municipal de Cáceres, **Antônia Eliene Liberato Dias**, acusamos o recebimento do Ofício nº 116/2021-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 28/2021, de autoria do ilustre vereador, **Luiz Laudo Paz Landin** - PV, que solicita ao Executivo Municipal o envio de relatório financeiro com os dados da obra **Oficina Ortopédica** e informações quanto ao andamento da referida obra.

Em resposta, estamos encaminhando a Vossa Excelência as informações prestadas pela Assessoria Técnica I, conforme relatório, cópia anexa.

É oportuno destacar aos parlamentares desse Legislativo Municipal os seguintes pontos:

1. **Objeto:** Trata-se de uma obra de construção de uma Oficina Ortopédica e ampliação do Centro de Reabilitação de Cáceres, com a execução de 2 (dois) novos consultórios médicos, um consultório odontológico e um bloco com piscina para hidroterapia.
2. **Valor:** O valor total da obra foi de R\$ 1.331.428,76 (um milhão trezentos e trinta e um mil quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), composto de **R\$ 723.000,00** (setecentos e vinte e três mil reais) oriundos de recurso da União, através de convênio com o Ministério da Saúde, por meio da Portaria de Habilitação 4046/2018, e contrapartida do Município de Cáceres, no valor de **R\$ 608.428,26** (seiscentos e oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos).



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0206/2021-GP/PMC – fls. 02

3. **Situação atual da obra:** Até o presente momento, a obra encontra-se com um percentual de execução de 45%, sendo para toda a execução, até o presente momento **foi utilizado apenas recursos próprios**, conforme medições (tabela anexa).

Conforme se verifica, os valores pagos e os que estão em processo de pagamento, totalizam R\$ 588.139,75 (quinhentos e oitenta e oito mil cento e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Assim, caso não haja desbloqueio do recurso federal de forma EMERGENCIAL, a obra possivelmente será paralisada por falta de cumprimento da parte que cabe ao Governo Federal.

Isso acarretará ônus ao município e grandes prejuízos à população não só de Cáceres, mas da região sudoeste do Estado de Mato Grosso, considerando que estamos tratando de recursos de média e alta complexidade.

Ante os fatos expostos, **solicitamos aos nobres edis que apoiem a administração municipal mediante gestão junto ao Ministério da Saúde**, em busca de liberação do recurso, que se encontra aprovado na plataforma SISMOB desde 28 de maio de 2020. Porém, até a presente data, não foi, efetivamente, disponibilizado recurso federal para que possamos concluir esta importante obra.

Atenciosamente.


CLÁUDIO HENRIQUE DONATONI
Secretário Municipal Especial de Assuntos Estratégicos



Protocolo 4.467/2021



Código: 726.027.413.805

De: **Suely Maria de Oliveira** Setor: **ATC - Assessoria Técnica I**

Despacho: **3- 4.467/2021**

Para: **GAB - Gabinete da Prefeita**

Assunto: **Ofício**

Cáceres/MT, 03 de Março de 2021

Para:

Câmara Municipal de Cáceres

cmcacere@terra.com.br · 65 3223-6862

CNPJ 03.960.333/0001-50

CORONEL JOSE DULCE ESQUINA COM A RUA GENERAL OSÓRIO, . . 78200-000 / CENTRO
cáceres

Senhora Prefeita

Segue o Relatório financeiro com os dados da obra oficina ortopédica e o andamento da referida obra, em atendimento ao Requerimento nº 28/2021, aprovado em Sessão Ordinária do dia 15 de fevereiro de 2021. Para elaboração de ofício encaminhando a referida resposta.

Excelentíssimo vereador, a obra trata-se da construção de uma oficina ortopédica e ampliação do centro de reabilitação de Cáceres, com a execução de 2 novos consultórios médicos, um consultório odontológico e um bloco com piscina para hidroterapia.

O valor total da obra foi de R\$1.331.428,76, sendo R\$ 723.000,00 oriundos de recurso de convênio com o ministério da saúde, por meio da portaria de habilitação 4046/2018 e R\$ 608.428,26 de contrapartida.

Até o presente momento, a obra encontra-se com um percentual de execução de 45%, sendo para toda a execução até o presente momento foi utilizado apenas recursos próprio, conforme medições:

1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	4ª Medição	5ª Medição	6ª Medição	Total Medição
Valor da Medição	R\$ 70.706,04	R\$ 81.611,02	R\$ 141.093,80	R\$ 111.494,41	R\$ 79.889,62	R\$ 103.344,86
						R\$ 588.139,75
Data de Pagamento	Pagamento Realizado em	Pagamento Realizado em	Pagamento Realizado em	Pagamento Realizado em	Em processo de Pagamento desde	Em processo de Pagamento desde
	30/07/2020	16/09/2020	18/11/2020	29/12/2020	09/02/2021	01/03/2021

Conforme os fatos expostos, solicitamos ao excelentíssimo vereador, gestão junto ao Ministério da Saúde para liberação do recurso que encontra-se aprovado na plataforma SISMOB desde 28/05/2020. Porém até a presente data não foi disponibilizado recurso federal para que possamos concluir essa importante obra.

Considerando que até a presente data a obra foi custeada por recurso próprio;

Considerando que o valor da contrapartida é de R\$ 608.428,26;

Considerando que os valores pagos e os que estão em processos de pagamento, totalizam R\$ 588.139,75.

Salientamos que caso não haja desbloqueio do recurso federal de forma EMERGENCIAL, a obra possivelmente será paralisada por falta de comprometimento do governo federal.

Isso acarretará ônus ao município e grandes prejuízos a população não só de Cáceres, mas da região Sudoeste do Estado de Mato Grosso, considerando que estamos tratando de recursos de média e alta complexidade.

Suely Maria de Oliveira
assessoria técnica

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 12/03/2021 15:33:00 por Sirlei Lourenceto Silva - Redatora Oficial

"Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação." - *Dalai Lama*