

## Protocolo 1.123/2023

---

**De:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

**Para:** DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

**Data:** 23/06/2023 às 10:31:36

**Setores (CC):**

DCAT

**Setores envolvidos:**

GAB-VER, GAB-VER, DAL, DCAT

### 1.07-Resposta a Requerimento

---

**Entrada\*:**

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0677/2023-SL/CMC, referente ao Requerimento nº 134/2023, de autoria do ilustre vereador, Professor Leandro dos Santos (UNIÃO BRASIL), com inclusão verbal do vereador, Marcos E. Ribeiro (PSDB), em resposta, encaminhamos o Ofício nº 1.243/2023-GP/PMC, e anexos.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

**Anexos:**

Contrato\_Adm\_n\_064\_22\_pgm\_ASSINADO\_2\_.pdf

Justificativa\_Aditivo\_de\_Prazo\_Creche\_Jardim\_das\_Oliveiras\_27\_03\_23.pdf

MANIFESTACAO\_DESPACHO\_2\_SME.pdf

OFICIO\_N\_1243\_2023\_GP\_PMC.pdf

Relatorio\_Quadrimestral\_Contrato\_064\_2022\_Abril.pdf



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 064/2022- PGM

Que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** e a empresa **CONSTRUPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**, para os fins que especifica.

O **MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 03.214.145/0001-83 com sede no COC - Centro Operacional de Cáceres, que compreende complexo administrativo da Prefeitura Municipal, sito a Avenida Brasil, N°. 119 neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra. **LIAMARA RODRIGUES DA SILVA**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **CONSTRUPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 09.492.967/0001-02, com sede na Avenida São Gonçalo (Lot At B Vista), nº 10, Sala 02, Distrito Engordador, Bairro Parque do Lago, em Várzea Grande-MT, CEP: 78.120-783, neste ato representado pela, a Sra. **ROSEMEIRE APARECIDA COSTA SOUSA**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, em decorrência da autorização para contratação do serviço de que trata a **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2022**, considerando o **Processo Administrativo Licitatório nº 59/2022-1Doc**, e, considerando o **Termo de Referência nº 03/2022-SME**, atendendo à solicitação para a elaboração do Contrato através do **Memorando nº 16.958/2022**, via 1DOC, resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido pela Lei nº. 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:

### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato Administrativo tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m<sup>2</sup> e uma área de ocupação de 1.514,30 m<sup>2</sup> localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número. Atualmente a obra se encontra com 37,84% do seu total construtivo concluído e deve ser executada, de acordo com Projeto executivo, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Preços.

### 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. A contratante pagará à contratada pela prestação do serviço ora contratado o **VALOR TOTAL DE R\$ 2.889.517,83 (dois milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e três centavos)**.

### 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, correrão à conta de recursos próprios do orçamento vigente, alocado sob a classificação funcional:

ÓRGÃO/ UNIDADE	FUNCIONAL- PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS
020602	12.365.1004.1011	4.4.90	1.570
020602	12.365.1004.1011	4.4.90	1.500



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO PARA ENTREGA**

**4.1.** O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja entendimento entre as partes baseado no art. 57 da lei 8.666/93.

**4.2.** O prazo para execução da obra é de 06 (seis) meses, contados a partir da ordem de serviço expedida pela Administração, podendo ser prorrogado caso haja entendimento entre as partes baseado no art. 57 da lei 8.666/93.

**5. CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**5.1.** A Contratada obriga-se a:

**5.1.1.** Comparecer em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, após ser notificada pela Contratante, na sala da Assessoria Técnica I, para assinatura do Contrato.

**5.1.2.** Após 03 (três) dias da emissão da Ordem de Serviço, apresentar na Assessoria Técnica 1, comprovação de registro no CREA/MT, do respectivo Contrato, com ART de execução da empresa e do(s) profissional(is), juntamente com o comprovante de pagamento;

**5.1.3.** Dispor-se a toda e qualquer fiscalização no tocante a execução dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato definido e conforme especificações constantes do Termo de Referência, do processo licitatório.

**5.1.4.** Sujeita-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte desta Prefeitura, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações procedentes, caso ocorram;

**5.1.5.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nas licitações;

**5.1.6.** Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras que incidam ou venham incidir na execução do contrato;

**5.1.7.** Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a secretaria Municipal ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade;

**5.1.8.** Efetuar a substituição imediata do profissional que não desempenhar suas atividades de acordo com as especificações e qualidades necessárias ao fiel e integral cumprimento do objeto contratado;

**5.1.9.** Empregar métodos de trabalho que conduzam à boa qualidade final dos serviços e a prestar os esclarecimentos solicitados em qualquer fase ou etapa de sua execução;

**5.1.10.** Assumir exclusiva responsabilidade por danos pessoais sofridos por empregados seus ou de suas subcontratadas, durante a execução dos serviços, eximindo expressamente a CONTRATANTE e a Fiscalização de qualquer responsabilidade,

**5.1.11.** Refazer, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços que tenha sido executada de modo incorreto ou de forma insatisfatória, dentro do prazo que para tal for estabelecido entre as Partes;

**5.1.12.** Não subcontratar, parcial ou totalmente, o objeto deste CONTRATO;

**5.1.13.** Obedecer na íntegra o plano de execução/custos, especificações técnicas, memorial descritivo e projetos.

**5.1.14.** Manter o diário de obra no local do serviço, com registro atualizado da evolução das etapas. Na ocasião da fiscalização, caso o diário de obra não esteja disponível, a Contratada será notificada ou advertida.

**5.1.15.** Caso a empresa não possua domicílio no município de Cáceres-MT, a mesma deverá providenciar a instalação de um escritório, com funcionário apto para responder pela Empresa, com poderes para decisões rápidas, nas questões relativas a execução da obra, termos aditivos e afins, visando a celeridade do objeto contratado.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**5.1.16.** Até 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Serviço, apresentar a relação dos profissionais que atuarão na execução da obra.

**5.1.17.** Dispor de E.P.I's para todos os trabalhadores e exigir o uso no canteiro da obra, a fim de exercerem suas atividades de forma segura, zelando pela integridade física e protegendo contra acidentes de trabalho, sob pena de incorrer nas penalidades previstas na legislação vigente.

**5.1.18.** Manter diário de obra atualizado e disponível no local de execução do objeto, de fácil acesso à equipe de fiscalização para eventuais anotações.

## **6. CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**6.1.** A Contratante obriga-se a:

**6.1.1.** Analisar e aprovar o cronograma de execução e planilha de preços apresentada pela Contratada para execução dos serviços demandados. Após a aprovação do cronograma e planilha, expedir, se for o caso, a correspondente nota de empenho e a competente ordem de serviço;

**6.1.2.** Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada nos serviços prestados;

**6.1.3.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

**6.1.4.** O acompanhamento, fiscalização e o cumprimento das obrigações da Contratada, ficará sob a responsabilidade da Gerência Técnica I, juntamente com o ordenador de despesas;

**6.1.5.** Efetuar o pagamento no prazo previsto, mediante comprovação da execução das obras, dentro dos prazos e condições previstas no item 11;

**6.1.6.** Comunicar à Empresa sobre possíveis irregularidades observadas na execução dos serviços, para imediata correção;

**6.1.7.** Designar servidor responsável pela fiscalização e recebimento das obras objeto do presente Contrato.

## **7. CLÁUSULA SÉTIMA - FORMA DE EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS**

**7.1.** Os referidos serviços deverão ser executados de acordo com as especificações apresentadas no memorial descritivo, projetos e planilha de composição de custos, anexos.

**7.1.1.** Deverão ser obedecidas as normas, manuais, instruções e especificações para os serviços dessa natureza.

**7.1.2.** Todo o pessoal da Contratada deverá possuir habilidade e experiência para executar adequadamente os serviços que lhe forem atribuídos.

**7.1.3.** A Contratada deverá fornecer equipamentos e apetrechos dos tipos e quantidades que venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços.

**7.1.4.** A Contratada deverá manter as condições de habilitação durante toda a execução dos serviços.

**7.1.5.** A Contratada deverá atender todas as especificações fornecidas pela Prefeitura, fornecendo todo tipo de equipamentos, pessoal e materiais necessários e que tomará todas as medidas para assegurar o controle de qualidade adequado.

**7.2.** A execução deste objeto deverá obedecer rigorosamente ao Cronograma Físico-Financeiro, anexo ao processo.

## **8. CLÁUSULA OITAVA - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS**

**8.1.** Executado o Contrato, os serviços serão recebidos através de Termo de Recebimento Provisório e, após, Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 73 da Lei 8.666/93.

**8.1.1.** Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização mediante Termo Circunstanciado em até 15 (quinze) dias do comunicado escrito da Contratada.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**8.1.2.** Definitivamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes, após terem os serviços sido examinados e julgados em perfeitas condições técnicas. O prazo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias contados a partir do Recebimento Provisório.

**8.1.3.** Serão rejeitados os serviços que forem executados em desacordo com o estabelecido no procedimento licitatório.

**8.1.4.** O Recebimento Provisório ou definitivo não exclui a Contratada pela responsabilidade civil, pela qualidade e execução dos serviços, podendo ocorrer solicitação para correção de defeitos de elaboração que surgirem dentro dos limites de prazo de garantia estabelecido pela lei.

**8.2.** A entrega das obras em desconformidade com o especificado obrigará o adjudicatário a:

**8.2.1.** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte o objeto do contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou do emprego de materiais de baixa qualidade;

**8.2.2.** Caso a correção não seja feita, o adjudicatário sujeitar-se-á a aplicação das sanções legais cabíveis;

## **9. CLÁUSULA NONA - DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS**

**9.1.** As medições serão efetuadas da seguinte forma:

**9.1.1.** Após a execução dos serviços, a Contratada deverá comunicar a Contratante, via ofício, da necessidade de medição. Esse ofício deverá ser encaminhado com a referida planilha da medição com os quantitativos rigorosamente de acordo com os serviços executados, diário de obra e relatório fotográfico dos serviços executados, devidamente assinada pelo responsável técnico da obra. Após a protocolização do pedido de medição, o fiscal da obra terá até 15 (quinze) dias úteis para sua efetivação.

**9.1.2.** Todos os serviços deverão estar disponíveis para visualização durante a medição, mediante visita "in loco" e relatório fotográfico.

**9.1.3.** Para recebimento das medições, deverá ser apresentado pela Contratada o diário de obras, devidamente atualizado e assinado pela Contratada e fiscalização.

**9.1.4.** As medições serão enviadas aos órgãos gestores dos recursos para verificação e acompanhamento dos serviços medidos.

**9.1.5.** O diário de obra deverá permanecer na obra, para anotação dos serviços executados e possíveis ocorrências.

**9.1.6.** No ato da medição, a contratante deverá apresentar seu Responsável Técnico para acompanhamento e sanar qualquer dúvida levantada pela Fiscalização.

**9.1.7.** Caso as medições encaminhadas estejam em desacordo com os serviços executados, o prazo para nova vistoria voltará a ser o previsto no item 9.1.1.

## **10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO**

**10.1.** A fiscalização do Contrato será exercida por **GÉSICA CHAIKA DA SILVA, CPF: 024.943.751-18**, e, como suplente, a servidora **OZELAYNE LEMES CAMPOS, CPF: 045.268.341-65**.

**10.2.** A fiscalização da execução do objeto contratado será exercida pelo servidor **Gean Carlos Soares Militão, Engenheiro Civil CREA RNP 2316068332** e **Luan Ribeiro da Silva, Engenheiro Eletricista CREA RNP 1220127256, Telefone: (65) 3223-1500**, aos quais competem dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

**10.3.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

**10.4.** O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou vícios observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**10.5.** A execução da obra deverá ser realizada de acordo com o cronograma físico-financeiro, ressalvada as situações em que não haja liberação de recursos pelo Concedente e/ou mudanças nos projetos que demandam análise do Órgão Concedente, obedecendo os prazos previstos no art. 78 da Lei 8666/93.

## **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO**

**11.1.** O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias a partir da data de apresentação da Nota Fiscal à Gerencia Técnica I, que deve conter no corpo da Nota Fiscal todos os dados pertinentes ao contrato, Certame, concedente do Recurso e dados bancários da empresa, juntamente com Certidão Negativa de Débito Estadual e Federal. A confecção da Nota Fiscal deverá ser posterior a aprovação pelo órgão Concedente (Caixa Econômica Federal, Ministérios ou Governo Estadual) dos serviços medidos pelos Engenheiros fiscais da Prefeitura. Conforme Art. 78 da lei 8.666/93, inciso XV o atraso SUPERIOR a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração decorrente de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, ou guerra fica assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações até que seja normalizada a situação.

**11.1.1.** A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993;

**11.1.2.** Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018;

**11.1.3.** Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à aquisição, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

**11.1.4.** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

**11.2.** Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

**11.3.** Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

**11.4.** Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

**11.5.** Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

**11.6.** Havendo a efetiva entrega do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

**11.7.** Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

**11.8.** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

**11.8.1.** A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento.

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

### **12.1. Das alterações unilaterais pela Administração:**

**12.1.1.** Quando houver modificações no projeto ou nas especificações, para melhor adequação técnica e funcionalidade da obra, será devido à Contratada Aditivo de Valor referente aos serviços alterados, respeitando os limites máximos determinados no § 1º, Art. 65 da Lei 8666/93.

**12.1.2.** Neste caso, fica a Contratada obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, conforme § 1º, art. 65 da Lei 8666/93.

### **12.2. Das alterações devido a erros e/ou omissões no Projeto Básico:**

**12.2.1.** Caso a Contratada, durante a execução do objeto, se depare com eventuais erros e incompatibilidades entre os projetos e planilha orçamentária que não puderam ser observados durante a apresentação da proposta, esta deve encaminhar, por meio de ofício, solicitação de aditivo de valor, juntamente com a justificativa técnica, nova planilha com memória de cálculo e composições, cronograma e projetos.

**12.2.2.** Em regimes de empreitada por preço global, não será concedido aditivo de acréscimo para valores inferiores a 1,97% do valor global da obra, por serem quantidades irrisórias em relação ao valor total do objeto.

**12.2.3.** Além disso, o aditivo deverá ser pleiteado em razão de serviço materialmente relevante ao empreendimento. A celebração de termo aditivo fica condicionada, também, à aprovação por parte do órgão concedente.

### **12.3. Das prorrogações de prazo para execução:**

**12.3.1.** É de responsabilidade da Contratada a solicitação de Termo Aditivo de Prazo, mediante ofício encaminhado à Gerência Técnica I, obedecendo ao prazo mínimo de 30 dias de antecedência ao encerramento do contrato, acompanhada de justificativa fundamentada.

**12.3.2.** No ato da solicitação de aditivo de prazo, a contratada deverá apresentar todas as certidões de Regularidade Fiscal junto ao Município, Estado e Governo Federal.

## **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**13.1.** Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a contratada que:

**13.1.1.** Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

**13.1.2.** Ensejar o retardamento da execução do objeto;

**13.1.3.** Falhar ou fraudar na execução do contrato;

**13.1.4.** Comportar-se de modo inidôneo;

**13.1.5.** Cometer fraude fiscal;



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**13.2.** Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

**13.2.1.** Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a **CONTRATANTE**;

**13.3.** O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Contrato, do termo de referência e do edital, sujeita a **CONTRATADA** a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

**13.4.** Quanto ao atraso para assinatura da Ata:

a) Atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento);

b) A partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

**13.5.** Quanto ao atraso para assinatura do contrato:

a) Atraso até 02 (dois) dias, multa de 2 % (dois por cento);

b) A partir do 3º (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4 % (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de atraso.

**13.6.** Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, ao **ÓRGÃO** poderá garantir a prévia e ampla defesa, aplicar à **CONTRATADA** multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

**13.7.** Se a adjudicatária se recusar a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, se sujeita às seguintes penalidades:

a) Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;

b) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Órgãos/Entidades por prazo de até 05 (cinco) anos.

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**13.8.** A empresa licitante ou contratada que for convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciada do sistema de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, em conformidade com o art. 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 137 e 138 do Decreto Estadual 7.217/2006.

**13.9.** A multa, eventualmente imposta à **CONTRATADA**, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a **CONTRATADA** não tenha nenhum valor a receber deste Órgão, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda o **ÓRGÃO** proceder à cobrança judicial da multa.

**13.10.** As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Órgão.

#### **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**14.1.** Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da **CONTRATADA** com terceiros, sem autorização prévia da **CONTRATANTE**, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.

**14.2.** Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, deverão ser



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

comunicadas à CONTRATANTE, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato e, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras e princípios disciplinadores das licitações e contratos administrativos, ensejarão a rescisão do contrato.

**14.3.** Poderá ser restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/93, por repactuação precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de custos e formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

**14.4.** Os preços contratuais somente poderão sofrer reajuste, seguindo o Índice Nacional de Custo da Construção - INCC, após decorrido 01 (um) ano da data fixada para entrega das propostas e nos termos da lei.

**14.5.** Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para execução do seu objeto, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

**14.6.** A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, decorrentes de culpa ou dolo, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto desde Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando à CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese de ser compelida a responder por tais danos ou prejuízos.

**14.7.** A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e documentos fornecidos pela CONTRATANTE ou obtidos em razão da execução do objeto deste contrato e mesmo após seu término.

**14.8.** É de responsabilidade da CONTRATADA por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes com ele, ainda que ocorridos em dependências da Contratante.

**14.9.** Serão de responsabilidade da empresa contratada quaisquer danos que venham a ocorrer ao Município de Cáceres ou a terceiros, decorrentes da própria execução dos serviços contratados.

**14.10.** Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste Instrumento serão resolvidos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais que regem a matéria.

## **15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO**

**15.1.** Constituem parte integrante deste contrato, estando a ele vinculado, como se integralmente transcritos, os seguintes documentos, de cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento:

**15.1.1.** Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2022 e seus anexos;

**15.1.2.** Termo de Referência;

**15.1.3.** Proposta de preço da *CONTRATADA*, incluindo seus Anexos, especialmente Planilhas juntadas;

**15.1.4.** Os documentos referidos no presente Cláusula são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua intenção e, desta forma, reger sua execução dentro do mais alto padrão da técnica atual.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

**16.1.** O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer um dos motivos previstos no art. 78, inciso I a XII e XVII da Lei Federal 8.666/93, conforme o caso, que passam a integrar este instrumento contratual para efeitos de direito.

**17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE**

**17.1.** O *CONTRATANTE* providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios - Mato Grosso no endereço eletrônico <https://diariomunicipal.org/mt/amm/>, em até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura para ocorrer no prazo máximo de vinte dias, daquela data.

**18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO**

**18.1.** Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Cáceres/MT, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Prefeitura de Cáceres- MT, 26 de maio de 2022.

**LIAMARA RODRIGUES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATANTE**

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS  
PARA CONSTRUCAO  
EI:09492967000102

Assinado de forma digital por CONSTRUPEL  
COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO  
EI:09492967000102  
Dados: 2022.05.27 09:36:49 -04'00'

**ROSEMEIRE APARECIDA COSTA SOUSA**

**CONSTRUPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI  
CONTRATADA**



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
ASSESSORIA TÉCNICA 1

**JUSTIFICATIVA**

Em referência ao **Contrato Administrativo nº 064/2022-PGM**, cujo objeto trata da obra de **Conclusão da Creche Pró-infância Tipo 1, Padrão FNDE, no bairro Jardim das Oliveiras**, celebrado entre a empresa Construpel Comércio e Serviços para Construção EIRELI e a Prefeitura Municipal de Cáceres, no município de Cáceres-MT, vimos expor que a contratada solicitou por meio do ofício nº020/2023 o aditamento do prazo de execução do objeto.

Em sua solicitação a contratada solicita a prorrogação do prazo de execução em 90 dias e aponta como justificativa para esse pedido que “devido os problemas logísticos, ficaram algumas frentes paralisadas.”

A ordem de serviço foi dada dia 21/06/2022, contudo a obra iniciou efetivamente dia 21/09/2022, dia em que houve a entrega da estrutura da cobertura. Buscando manter a execução e possibilitar a conclusão do objeto, foi firmado o 1º termo aditivo (07/12/2022), no qual foi acrescido 120 dias ao prazo inicial do contrato, estendendo assim a execução até 18/04/2023.

Logo após o 1º termo aditivo, a empresa não empregou a quantidade de funcionários necessário até a segunda quinzena de janeiro.

Após a segunda quinzena de janeiro, a empresa continuou as escavações do sistema de tratamento de esgoto, tubulações de água, esgoto e drenagem, e iniciou o assentamento dos revestimentos de parede, soleiras e peitoris.

Nos últimos 45 dias aproximadamente, a contratada tem empregado quantidade de mão de obra satisfatória para manter o ritmo executivo. Foram realizados serviços referentes às instalações de combate a incêndio, revestimentos de parede, rufos, abrigo de gás, calçamento externo, conclusão do muro, aplicação de fundo selador e outros.

Visto o exposto, entendo que o atraso existente no cronograma previsto inicialmente e no estabelecido no 1º termo aditivo foram provocados única e exclusivamente pela contratada. Em uma análise simples do cronograma estabelecido no 1º termo aditivos, a obra deveria estar com 80% dos serviços concluídos, contudo essa encontra-se com apenas 45% aproximadamente (quando finalizar as esquadrias).

É sabido que houveram serviços já realizados pelas empresas anteriores que necessitaram de atenção antes da realização de novos serviços. O fato de revisar ou refazer alguns serviços pode ter contribuído com parte do atraso verificado recentemente.



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
ASSESSORIA TÉCNICA 1

Ainda há pendências de tomada de decisão, por parte da prefeitura, que poderão gerar novos atrasos, como a questão das instalações de ares condicionados, por exemplo.

Com isso, saliento que a obra atualmente tem apresentado ritmo regular na execução, contudo a contratada não conseguiu regularizar os atrasos ocorridos nos primeiros meses.

A cláusula Décima Terceira do contrato traz que “ensejar o retardamento da execução do objeto é infração administrativa nos termos da Lei nº10.520/2022” sujeita a sanções administrativas.

Conclui-se então que **o prazo de 90 dias é suficiente** para possibilitar a conclusão do objeto, desde que seja melhorado o ritmo de execução, com o acréscimo de frente de serviços simultâneas, bem como a aquisição em tempo adequado de insumos. Também se entende que o atraso ocorrido é em sua maior parte de responsabilidade da contratada e que cabe a gestão definir se haverá procedimentos administrativos quanto à aplicação de sanções.

Sem mais.

Cáceres, 27 de março de 2023.

Assinado de forma digital por  
GEAN CARLOS SOARES  
MILITAO:01180801210  
Dados: 2023.03.27 17:24:39  
-04'00'

**Gean Carlos Soares Militão**

*Fiscal de Obra – Engenheiro Civil – CREA/RO 11505-D*

**Protocolo 12.344/2023**

Código: 142.716.844.209.505.936

De: **Fransergio Rojas Piovesan** Setor: **SME - Secretaria Municipal de Educação**Despacho: **2- 12.344/2023**Para: **ATC - Assessoria Técnica I**Assunto: **Requerimento Câmara****Cáceres/MT, 20 de Maio de 2023**

Para:

[Gleison da Silva Souza](#)

messageiro.gleison@caceres.mt.leg.br

CPF 004.XXX.XXX-02

Cáceres/MT, . . /

Prezada,

encaminho para que forneça as informações relativas aos 03 primeiros questionamentos;

quanto ao questionamento de n. 04, informo que não houve ordem alguma do secretário, porém, em contato com o Coordenador de Infraestrutura, o mesmo informou que referido caminhão estava transportando material da própria SME, retirado de outra obra já acabada, para que, com o mesmo, reaproveitado, fosse realizado um cercamento ao lado da EM Eduardo Benevides Lindote, o que economizaria na compra do material, que, repita-se, seria reaproveitado, economizando o erário municipal;

att;

—  
**Fransérgio Rojas Piovesan***Secretário Municipal de Educação**Secretário Municipal Especial de Assuntos Estratégicos**Decreto n. 333/2023*

---

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral BENEDITO DA CUNHA E SILVA FILHO ANGELA RAMOS • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Impresso em 23/06/2023 09:30:37 por Ivanilde Barbosa de Melo - Recepcionista (matrícula 2332-1)

“A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento.” - *Frederick Herzberg***1Doc**



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Ofício nº 1.243/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 16 de junho de 2023.

A Sua Excelência o Senhor  
**VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM**  
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres  
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório  
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 12.344/2023

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0677/2023-SL/CMC, referente ao Requerimento nº 134/2023, de autoria do ilustre vereador, **Professor Leandro dos Santos** (UNIÃO BRASIL), com inclusão verbal do vereador, **Marcos E. Ribeiro** (PSDB), que requer ao Executivo Municipal informações referentes ao Contrato 0068/22, celebrado entre o poder executivo e a Empresa Construpel Comércio e Serviços para Construção, discriminadas em 04 (quatro) quesitos.

Em resposta, vimos, primeiramente, informar que o Contrato 0068/2022 não foi firmado com a Empresa Construpel, mas, sim, com a Empresa Viturino. Com a Empresa Construpel foi firmado o Contrato Administrativo 064/2022-PGM, anexo.

Feito tal esclarecimento, vimos encaminhar a Vossa Excelência Justificativa referente ao Contrato Administrativo nº 064/2022-PGM, cujo objeto trata da obra de Conclusão da Creche Pró-infância Tipo 1, Padrão FNDE, no bairro Jardim das Oliveiras, celebrado entre a empresa Construpel Comércio e Serviços para Construção EIRELI e a Prefeitura Municipal de Cáceres, bem como o Relatório de Fiscalização de Contrato Quadrimestral – Abril / 2023, apensos.

Quanto à resposta ao questionamento de n. 04, segue a informação prestada em 20/05/2023, pelo Secretário Municipal de Educação, cópia anexa.

Atenciosamente.

**ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**  
Prefeita de Cáceres



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 692E-A258-790C-3BB6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 23/06/2023 08:23:13 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/692E-A258-790C-3BB6>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES  
ASSESSORIA TÉCNICA I

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO**  
**QUADRIMESTRAL – ABRIL/2023**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022**

**Objeto do Contrato:** Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m<sup>2</sup> e uma área de ocupação de 1.514,30 m<sup>2</sup> localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número. Atualmente a obra se encontra com 37,84% do seu total construtivo concluído e deve ser executada;

**Pasta Contratante:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

**Contratado (a):** CONSTRUPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI;  
**CNPJ:** 09.492.967/0001-02;

**Valor Inicial:** R\$ 2.889.517,83;

**Prazo da Vigência do Contrato até a presente data:**

Prazo da Vigência Inicial: 365 dias

Prazo da Vigência aditado: 90

Prazo da Execução Atual: 455

Iniciada em: 26/05/2022; Previsão de Término: 22/08/2023;

**Prazo da Execução da Obra até a presente data:**

Prazo de Execução Inicial: 180 dias

Prazo de Execução Aditado: 210 dias

Prazo de Execução atual: 390 dias

Iniciada em: 22/06/2022; Previsão de Término: 16/07/2023;

**Alterações Contratuais:**

1º Termo Aditivo de Prazo: Aditou o Prazo de Execução em mais 120 dias.

2º Termo Aditivo de Prazo: Aditou o Prazo de Vigência e Prazo de Execução em 90 dias.

**Medições realizadas até a presente data:**

1ª Medição a Preços Iniciais de 21/06/2022 a 20/10/2022 no valor de R\$ 217.055,84;

2ª Medição a Preços Iniciais de 21/10/2022 a 07/12/2022 no valor de R\$ 489.279,75.

3ª Medição a Preços Iniciais de 08/12/2022 a 13/04/2022 no valor de R\$ 268.020,19.

**Dados do Fiscal de Contrato:**

**Nome:** Géssica Chaika da Silva;

**Cargo:** Assessora Técnica;

**Lotação:** Gabinete do Prefeito;

**Ato de Designação:**

**Dados do Fiscal Suplente de Contrato:**

**Nome:** Ozelayne Lemes Campos;

**Cargo:** Assistente Administrativo;

**Lotação:** Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística;

**Ato de Designação:**

**Observações referente ao Contrato e Execução:**

- O presente relatório contém os dados referente ao período do quadrimestre de abril de 2023;
- Obra em execução;
- Contrato vigente.

Cáceres 30 de abril de 2023

  
Géssica Chaika da Silva  
Fiscal do Contrato

**Protocolo 1- 1.123/2023**

**De:** Henrique M. - DCAT

**Para:** DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

**Data:** 26/06/2023 às 08:34:36

**Setores (CC):**

GAB-VER, GAB-VER, DAL

Resposta ao OF 677/2023-SL/CMC, no qual esta Casa encaminha cópia do Requerimento 134/2023, de autoria dos Vereadores Professor Leandro e Marcos Ribeiro.

—

Henrique Barcelos Moraes

*PROTOCOLO*